



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.) | ค่างาน<br>(บาท)     |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1            | <b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>                                |                  |                  |                     |
|              | <b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>                                    |                  |                  |                     |
|              | 1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง   | 16               | 221.073          | 8,312,987,881.00    |
|              | 1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา  | 21               | 286.654          | 13,920,000,000.00 * |
|              | 1.1.3 งานแล้วเสร็จ  | 5                | 68.149           | 2,057,316,000.00    |
|              | <b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b> |                  |                  |                     |
|              | 1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง   | 6                | 84.392           | 4,164,069,336.00    |
|              | 1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา  | 7                | 88.380           | 4,800,000,000.00 *  |
|              | 1.3.3 งานแล้วเสร็จ  | 2                | 21.381           | 640,000,000.00      |
|              | <b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>                         |                  |                  |                     |
|              | 1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง   | 6                | 118.599          | 4,445,943,041.00    |
|              | 1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา  | 2                | 14.037           | 1,200,000,000.00 *  |
|              | 1.4.3 งานแล้วเสร็จ  | -                | -                | -                   |
|              | <b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>     |                  |                  |                     |
|              | 1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง   | 13               | 99.139           | 11,010,720,076.00   |
|              | 1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา  | 6                | 42.810           | 3,925,000,000.00 *  |
|              | 1.5.3 งานแล้วเสร็จ  | -                | -                | -                   |
| 2            | <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>                         |                  |                  |                     |
|              | 2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง   | 11               | 65.765           | 4,637,987,167.00    |
|              | 2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา  | 3                | 40.601           | 2,070,000,000.00 *  |
|              | 2.3 งานแล้วเสร็จ  | 2                | 28.805           | 1,263,000,000.00    |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.) | ค่างาน<br>(บาท)     |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 3            | <b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>  |                  |                  |                     |
|              | 3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  | 7                | 61.244           | 3,888,751,642.00    |
|              | 3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา   | 3                | 37.019           | 2,200,000,000.00 *  |
|              | 3.3 งานแล้วเสร็จ   | 1                | 26.451           | 1,356,098,775.40    |
| 4            | <b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b><br><b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</b> |                  |                  |                     |
|              | 4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  | 1                | 34.300           | 738,556,100.00      |
|              | 4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา   | 6                | 197.958          | 4,775,000,000.00 *  |
|              | 4.2.3 งานแล้วเสร็จ   | 1                | 20.000           | 104,800,000.00      |
| 5            | <b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>   |                  |                  |                     |
|              | 5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  | 9                | 73.957           | 6,406,434,663.00    |
|              | 5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา   | -                | -                | - *                 |
|              | 5.3 งานแล้วเสร็จ   | -                | -                | -                   |
|              | <b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง  | 69               | 758.469          | 43,605,449,906.00   |
|              | ยัง ไม่ลงนามในสัญญา  | 48               | 707.459          | 32,890,000,000.00 * |
|              | งานแล้วเสร็จ   | 11               | 164.786          | 5,421,214,775.40    |
| 6            | <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</b>  |                  |                  |                     |
|              | 9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  | 21               | 92.084           | 32,960,025,591.00   |
|              | 9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา   | 1                | 4.900            | 1,522,870,000.00 *  |
|              | 9.3 งานแล้วเสร็จ   | 1                | 7.000            | 1,231,041,000.00    |
|              | <b>รวม</b>   | 23               | 103.984          | 34,482,895,591.00   |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                       | จำนวน<br>โครงการ | ระยะทาง<br>(กม.) | ค่างาน<br>(บาท)           |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|              | <b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b> |                  |                  |                           |
|              | อยู่ระหว่างก่อสร้าง**        | 90               | 850.553          | 76,565,475,497.00         |
|              | ยังไม่ลงนามในสัญญา           | 49               | 712.359          | 34,412,870,000.00 *       |
|              | งานแล้วเสร็จ                 | 12               | 171.786          | 6,652,255,775.40          |
|              | <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | <b>151</b>       | <b>1,734.698</b> | <b>117,630,601,272.40</b> |

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่                                 | R.No. | หน้า | โครงการ  | ลำดับ<br>ที่  | R.No. | หน้า | โครงการ   |
|--|-------|------|--|---|-------|------|---|
| <b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b> |       |      |  | <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>                                    |       |      |   |
| <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>         |       |      |  | 25  | 115   | 5    | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน                                       |
| 1  | 11    | 1    | สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่   | 26  | 102   | 5    | บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย  |
| 2  | 121   | 1    | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 | 27  | 11    | 5    | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก                             |
| 3  | 121   | 1    | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 | 28  | 2166  | 5    | โนนศรีคุณ - หนองพะองค์  |
| 4  | 319   | 1    | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1                 | 29  | 2208  | 6    | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา   |
| 5  | 319   | 1    | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2                 | 30  | 2445  | 6    | บุรีรัมย์ - ต.แสงไทร - อ.ประโคนชัย  |
| 6  | 319   | 2    | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3                 | 31  | 226   | 6    | อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง   |
| 7  | 4169  | 2    | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้  | 32  | 3222  | 6    | อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม                                       |
| 8  | 4     | 2    | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย                                      | 33  | 366   | 6    | ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1   |
| 9  | 4     | 2    | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว                 | 34  | 366   | 6    | ทางเลี้ยวเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2   |
| 10   | 4     | 2    | บ.ปือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)                      | 35  | 3111  | 7    | อ.สามโคก - อ.เสนา   |
| 11   | 115   | 3    | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง                         | 36  | 4006  | 7    | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก                                   |
| 12   | 4169  | 3    | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง                                     | 37  | 4009  | 7    | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร                               |
| 13   | 11    | 3    | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1        | 38  | 404   | 7    | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก   |
| 14   | 11    | 3    | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2        | 39  | 419   | 7    | บ.นาขา - บ.ควนปริง  |
| 15   | 4     | 3    | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก                      | 40  | 4     | 7    | อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก  |
| 16   | 1045  | 3    | แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก            | 41  | 4051  | 7    | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง   |
| 17   | 1026  | 4    | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง                       | 42  | 3481  | 8    | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่  |
| 18   | 4063  | 4    | บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู  | <b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b> |       |      |   |
| 19   | 4027  | 4    | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา                 | 1   | 103   | 8    | อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เปือาะ                                    |
| 20   | 1099  | 4    | อ.สอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)                    | 2   | 8     | 8    | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 |
| 21   | 1001  | 4    | เชียงใหม่ - บ.โป่ง   | 3   | 9     | 8    | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 |
| 22   | 1091  | 4    | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน   | 4   | 10    | 8    | ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน  |
| 23   | 11    | 5    | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ                      | 5   | 11    | 9    | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1                               |
| 24   | 101   | 5    | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ                       | 6   | 12    | 9    | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2                               |
|  |       |      |  | 7   | 225   | 9    | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุ้ม - บ.ซับตะแบก                                  |

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่  | R.No. | หน้า | โครงการ  | ลำดับ<br>ที่  | R.No.   | หน้า | โครงการ  |
|---|-------|------|--|---|---------|------|--|
| <b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b> |       |      |  | <b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b> |         |      |  |
| 8   | 14    | 9    | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น                           | 7   | 3233    | 13   | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม   |
| 9   | 101   | 9    | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก                              | 8   | 3901    | 13   | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 1   |
| 10  | 225   | 9    | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1                         | 9   | 3901    | 13   | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 2   |
| 11  | 225   | 10   | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2                         | 10  | 3902    | 13   | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 1  |
| 12  | 415   | 10   | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1                         | 11  | 3902    | 14   | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 2  |
| 13  | 415   | 10   | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2                         | 12  | 3423    | 14   | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม   |
| 14  | 415   | 10   | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3                         | 13  | 304,306 | 14   | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  |
| 15  | 415   | 10   | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4                         | 14  | 9       | 14   | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค   |
| <b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>                         |       |      |  | 15  | 3901    | 15   | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1            |
| 1   | 1421  | 10   | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1                        | 16  | 3901    | 15   | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2            |
| 2   | 1421  | 10   | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2                        | 17  | 3902    | 15   | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1            |
| 3   | 1421  | 11   | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล                              | 18  | 3902    | 15   | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2             |
| 4   | 3180  | 11   | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)   | 19  | 3902    | 16   | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน |
| 5   | 4     | 11   | ชุมพร - ระนอง ตอน 4  | 1   | 35      | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 1   |
| 6   | -     | 11   | นครราชสีมา - บ.ป่าเซ่ปุเต๊ะ ตอน บ.บาไร่ระบุดอ - บ.ตารอ                     | 2   | 35      | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 2   |
| 7   | 3056  | 11   | ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1  | 3   | 35      | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 3   |
| 8   | 3056  | 11   | ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2  | 4   | -       | 12   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1  |
| <b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>     |       |      |  | 5   | -       | 12   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2  |
| 1   | 35    | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 1 | 6   | -       | 13   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3  |
| 2   | 35    | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 2 |   |         |      |  |
| 3   | 35    | 12   | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 3 |   |         |      |  |
| 4   | -     | 12   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1  |   |         |      |  |
| 5   | -     | 12   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2  |   |         |      |  |
| 6   | -     | 13   | พัฒนาคูณัฏริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3  |   |         |      |  |

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่  | R.No. | หน้า | โครงการ   | ลำดับ<br>ที่   | R.No. | หน้า | โครงการ  |
|---|-------|------|---|--|-------|------|--|
| <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>     |       |      |   | <b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>    |       |      |  |
| 1   | 118   | 16   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่                                      | 4  | 348   | 19   | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง  |
| 2   | 118   | 16   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1                               | 5  | 4055  | 19   | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ  |
| 3   | 118   | 16   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2                               | 6  | 3646  | 20   | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง<br>หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 |
| 4   | 101   | 16   | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน   | 7  | 3646  | 20   | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง<br>หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 |
| 5   | -     | 17   | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 | 8  | 372   | 20   | ทางเลียบเมืองอรัญประเทศ  |
| 6   | -     | 17   | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 | 9  | 1021  | 20   | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1   |
| 7   | -     | 17   | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 | 10   | 1021  | 20   | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2   |
| 8   | -     | 17   | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 | 11   | 1021  | 21   | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3   |
| 9   | -     | 17   | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 | <b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>      |       |      |  |
| 10  | 118   | 18   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1                                | <b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>   |       |      |  |
| 11  | 118   | 18   | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2                                | 1  | 41    | 21   | บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)   |
| 12  | 410   | 18   | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1                               | 2  | 108   | 21   | เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)  |
| 13  | 410   | 18   | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2                               | 3  | 1     | 21   | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1   |
| 14  | 101   | 18   | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ  | 4  | 1     | 21   | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2   |
| 15  | 102   | 18   | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง  | 5  | 1     | 21   | ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)   |
| 16  | -     | 19   | ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ -<br>ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่                | 6  | 4     | 22   | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ   |
| <b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> |       |      |   | 7  | 41    | 22   | อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) อ.เทิง ตอน 1   |
| 1   | 12    | 19   | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4  | 8  | 41    | 22   | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)   |
| 2   | 4     | 19   | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1  | <b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b> |       |      |  |
| 3   | 4     | 19   | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2  | 1  | 3     | 22   | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1  |
|   |       |      |   | 2  | 3     | 22   | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2  |
|   |       |      |   | 3  | 3     | 22   | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3  |
|   |       |      |   | 4  | 3     | 23   | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4  |
|   |       |      |   | 5  | 3     | 23   | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5  |

สารบัญ

| ลำดับ<br>ที่   | R.No. | หน้า | โครงการ  | ลำดับ<br>ที่                                   | R.No. | หน้า | โครงการ  |
|--|-------|------|--|--|-------|------|--|
| <b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b> |       |      |  | <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b> |       |      |  |
| 6  | 36    | 23   | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดดช ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 1 | 14   | M81   | 27   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)   |
| 7  | 36    | 23   | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดดช ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 2 | 15   | M81   | 27   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)   |
| 8  | 319   | 23   | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1  | 16   | M81   | 28   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)                      |
| 9  | 319   | 24   | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2  | 17   | M81   | 28   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)   |
| <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>             |       |      |  | 18   | M81   | 28   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)   |
| 1  | M81   | 25   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)  | 19   | M81   | 28   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)                      |
| 2  | M81   | 25   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)  | 20   | M81   | 28   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)   |
| 3  | M81   | 25   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)   | 21   | M81   | 29   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)   |
| 4  | M81   | 25   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)  | 22   | M81   | 29   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)<br>และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) |
| 5  | M81   | 25   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)  | 23   | M81   | 29   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)<br>(SPUR LINE)  |
| 6  | M81   | 26   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)             |  |       |      |  |
| 7  | M81   | 26   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)  |  |       |      |  |
| 8  | M81   | 26   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)       |  |       |      |  |
| 9  | M81   | 26   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)   |  |       |      |  |
| 10   | M81   | 26   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)       |  |       |      |  |
| 11   | M81   | 27   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)   |  |       |      |  |
| 12   | M81   | 27   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)        |  |       |      |  |
| 13   | M81   | 27   | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)   |  |       |      |  |



รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มิถุนายน 2563

| ลำดับ   | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่                     | เริ่มจาก                     | ระยะทาง | สัญญาที่                 | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(3) งบประมาณ (บาท)    | ผู้รับจ้าง   | เริ่มลงมือ                   | วันสิ้นสุด                | เวลา                    | % ผลงาน      |                 | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|---|---------|-------|---|--|------------------------------|---------|--------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--|
|   |         |       |   |  |                              |         |                          |  |  |                              |                           |                         | วางแผนงาน    | รวมถึง          |  |
|   |         |       |   |  |                              |         |                          |  |  |                              |                           |                         |              |                 |  |
| <p><b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b></p> <p><b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b></p> |         |       |   |  |                              |         |                          |  |  |                              |                           |                         |              |                 |  |
| 1   | 11      | พิเศษ | สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายมานะ คงสี)  | 1 (เชียงใหม่)<br>ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2 | 526+249.000 -<br>550+599.000 | 24.350  | สท.1/14/59<br>30 พ.ค. 59 | (1) 1,474,671,000.00<br>(2) 1,474,672,618.00<br>(3) 1,474,695,000.00 | บ.เชียงใหม่<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด                          | 31 พ.ค. 59<br><br>17 ก.ค. 63 | 15 พ.ค. 62<br>7 มิ.ย. 63  | 1,080<br>1,469<br>1,509 | 2.92<br>3.00 | 95.46<br>97.40  | 2559   |
| 2   | 121     | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก<br>(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา -<br>ต.ดอนแก้ว ตอน 1<br>(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)<br>(นายสิงแก้ว สลิ่งวงศ์) | 1 (เชียงใหม่)<br>เชียงใหม่ที่ 1        | 15+310.000 -<br>23+000.000   | 7.690   | สท.1/10/61<br>31 ม.ค. 61 | (1) 288,751,000.00<br>(2) 364,999,475.80<br>(3) 365,000,000.00       | บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป<br><br>(ขยายอายุสัญญา)                  | 1 ก.พ. 61<br><br>24 เม.ย. 63 | 23 ต.ค. 62<br>22 มี.ค. 63 | 630<br>781<br>814       | 4.18<br>6.62 | 94.99<br>99.96  | 2561<br>งด/ลดค่าปรับ 25 เม.ย. - 2 ก.ค.63   |
| 3   | 121     | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก<br>(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา -<br>ต.ดอนแก้ว ตอน 2<br>(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)<br>(นายชำนาญ สุวรรณ)      | 1 (เชียงใหม่)<br>เชียงใหม่ที่ 1,2      | 23+000.000<br>31+644.000     | 8.644   | สท.1/11/61<br>31 ม.ค. 61 | (1) 328,240,000.00<br>(2) 414,998,855.00<br>(3) 415,000,000.00       | บ.ส.เชียงใหม่<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 1 ก.พ. 61<br><br>26 ก.ย. 63  | 20 ก.พ. 63<br>26 ก.ย. 63  | 750<br>970              | 0.80<br>7.04 | 67.47<br>79.54  | 2561   |
| 4   | 319     | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน<br>บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายเกษม เวชกุล)                      | 10 (นครราชสีมา)<br>ปราจีนบุรี          | 3+800.000 -<br>10+500.000    | 6.700   | สท.1/16/61<br>31 ม.ค. 61 | (1) 299,862,000.00<br>(2) 404,943,247.40<br>(3) 405,000,000.00       | หจก.มาตรศรีจักรกล  | 1 ก.พ. 61                    | 21 ม.ค. 63                | 720                     | 1.09<br>0.00 | 95.11<br>100.00 | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.63<br>งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.63 - 2 ก.ค.63                 |
| 5   | 319     | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน<br>บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)            | 10 (นครราชสีมา)<br>ปราจีนบุรี          | 10+500.000 -<br>16+300.000   | 5.800   | สท.1/20/61<br>9 ก.พ. 61  | (1) 286,168,961.00<br>(2) 386,993,992.30<br>(3) 387,000,000.00       | หจก.มาตรศรีจักรกล  | 10 ก.พ. 61                   | 31 ธ.ค. 62                | 690                     | 3.16<br>0.00 | 50.74<br>100.00 | 2561   |

| ลำดับ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง                       | เริ่มจาก<br>กม.-กม.  | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |                              | ผู้รับจ้าง                         | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง  | วันสิ้นสุด<br>สัญญา                   | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|----------------|------------|---|---|--|----------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
|       |                |            |   |   |  |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท)      | (3) งบประมาณ (บาท)           |                                    |  |                                       |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน             |   |
|       |                |            |   |   |  |                |                           |  |                              |                                    |  |                                       |                        |                   |                                |   |
| 6     | 319            | พิเศษ      | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน<br>บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3<br>(นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายสิทธิชัย พ่วงศรี) | 10 (นครราชสีมา)<br>ปราจีนบุรี                           | 16+300.000 -<br>22+300.000   | 6.000          | สท.1/34/61<br>30 มี.ค. 61 | (1) 283,411,844.00<br>(2) 377,938,695.30<br>(3) 378,000,000.00 | หจก.กอมณีก่อสร้าง            | 31 มี.ค. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 18 พ.ค. 63<br>13 มิ.ย. 63<br>8 ก.ค. 63                           | 780<br>806<br>831                     | 8.90<br>9.16           | 85.29<br>100.00   | 2561                           |   |
| 7     | 4169           | พิเศษ      | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เขวง - บ.ใต้<br>(นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)<br>(นายสำเนา เทพทอง)                             | 16 (นครศรีธรรมราช)<br>สุราษฎร์ธานีที่ 2<br>(กาญจนดิษฐ์) | 29+531.000 -<br>40+100.000   | 10.569         | สท.1/26/61<br>19 ก.พ. 61  | (1) 363,296,000.00<br>(2) 459,868,547.20<br>(3) 460,000,000.00 | บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด       | 20 ก.พ. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 9 เม.ย. 63<br>12 พ.ค. 63   | 780<br>813                            | 0.02<br>0.00           | 94.03<br>100.00   | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 12 พ.ค.63 |   |
| 8     | 4              | พิเศษ      | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -<br>บ.โคกกลอย<br>(นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ)<br>(นายประสิทธิ์ คงเพชร)                    | 17 (กระบี่)<br>พังงา                                    | 813+300.000 -<br>827+646.612 และ<br>829+666.400 -<br>843+350.000                         | 28.030         | สท.1/6/59<br>21 เม.ย. 59  | (1) 794,200,000.00<br>(2) 835,151,409.00<br>(3) 835,660,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง<br>จำกัด | 22 เม.ย. 59<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 8 ต.ค. 61<br>17 ธ.ค. 61<br>3 ก.ค. 62<br>12 ส.ค. 62<br>21 ต.ค. 62 | 900<br>970<br>1,168<br>1,208<br>1,278 | 3.40<br>0.00           | 99.96<br>100.00   | 2559<br>งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62 |   |
| 9     | 4              | พิเศษ      | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน<br>บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว<br>(นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)<br>(นายวิศิษฎ์ สุรกิจ) | 17 (กระบี่)<br>กระบี่                                   | 803+000.000 -<br>813+300.000   | 10.300         | สท.1/28/61<br>23 ก.พ. 61  | (1) 371,700,000.00<br>(2) 404,006,876.75<br>(3) 405,000,000.00 | บ.สหการวิศวกรรม จำกัด        | 24 ก.พ. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 16 ต.ค. 62<br>23 เม.ย. 63<br>18 พ.ค. 63                          | 600<br>790<br>815                     | 3.44<br>0.00           | 99.83<br>100.00   | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค.63 |   |
| 10    | 4066           | พิเศษ      | บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู<br>(รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)<br>(นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ)<br>(นายสุพจน์ ชูช่วย)           | 18 (สงขลา)<br>ยะลา                                      | 26+050.000 -<br>32+200.000,<br>35+100.000 -<br>35+600.000,<br>38+900.000 -<br>43+100.000 | 10.850         | สท.1/25/61<br>19 ก.พ. 61  | (1) 245,520,000.00<br>(2) 247,208,888.30<br>(3) 250,000,000.00 | บ.อัศวพันธ์ก่อสร้าง<br>จำกัด | 20 ก.พ. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 11 ธ.ค. 62   | 660                                   | 0.02<br>0.44           | 99.77<br>100.00   | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62 |   |

| ลำดับ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง                 | เริ่มจาก<br>กม.-กม.   | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |                                      |             | ผู้รับจ้าง                | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน                               |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|----------------|------------|--|---|---|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--|
|       |                |            |  |   |   |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  |                                      |             |                           |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้                                    | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |
|       |                |            |  |   |   |                |                           | (3) งบประมาณ (บาท)   |                                      |             |                           |                         |                     |                        |   |                    |  |
| 11    | 115            | พิเศษ      | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน<br>บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายชุมภู สุขเสมอ)                          | 4 (ตาก). 5 (พิษณุโลก)<br>กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1 | 25+200.000 -<br>31+600.000,<br>36+000.000 -<br>41+250.000 และ<br>42+150.000 -<br>47+000.000 | 16.500         | สท.1/15/62<br>20 ก.พ. 62  | (1) 567,562,216.00<br>(2) 569,732,985.30<br>(3) 570,000,000.00       | บ.สหหลวงก่อสร้าง<br>จำกัด            | 21 ก.พ. 62  | 10 เม.ย. 64               | 780                     | 3.77<br>6.79        | 60.75<br>46.88         | 2562  |                    |  |
| 12    | 4169           | 1          | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -<br>บ.เขวง<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายสมเกียรติ โมควงศ์)                             | 16 (นครศรีธรรมราช)<br>สุราษฎร์ธานีที่ 2           | 14+000.000 -<br>29+531.000  | 15.531         | สท.1/14/62<br>11 ก.พ. 62  | (1) 700,980,000.00<br>(2) 703,089,413.30<br>(3) 800,000,000.00       | บ.บุญสหการก่อสร้าง<br>จำกัด          | 12 ก.พ. 62  | 29 ส.ค. 64                | 930                     | 2.93<br>4.44        | 21.04<br>32.40         | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                          |                    |  |
| 13    | 11             | พิเศษ      | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน<br>แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายพินิจ เลือขาวนา)      | 11(ลพบุรี)<br>สิงห์บุรี                           | 0+000.000 -<br>14+600.000   | 14.600         | สท.1/23/62<br>18 เม.ย. 62 | (1) 996,957,300.00<br>(2) 999,969,000.70<br>(3) 1,000,000,000.00     | บ.โรจนาสินก่อสร้าง<br>จำกัด          | 19 เม.ย. 62 | 4 ต.ค. 64                 | 900                     | 3.08<br>2.92        | 34.17<br>30.59         | 2562  |                    |  |
| 14    | 11             | พิเศษ      | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน<br>แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐนิช) | 11(ลพบุรี)<br>นครสวรรค์ที่ 2                      | 14+600.000 -<br>28+000.000  | 13.400         | สท.1/29/62<br>30 พ.ค. 62  | (1) 1,294,714,000.00<br>(2) 1,299,926,414.80<br>(3) 1,300,000,000.00 | กิจการร่วมค้า<br>เอสแอนด์เอส         | 31 พ.ค. 62  | 13 ก.พ. 65                | 990                     | 1.53<br>2.13        | 31.78<br>25.28         | 2562<br>ติดพื้นที่กรมชลประทาน<br>และสาธารณูปโภค |                    |  |
| 15    | 4              | พิเศษ      | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง<br>ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)                 | 17 (กระบี่)<br>พังงา, ภูเก็ต                      | 776+700.000 -<br>797+062.000  | 20.362         | สท.1/12/62<br>11 ก.พ. 62  | (1) 744,422,200.00<br>(2) 746,670,922.30<br>(3) 750,000,000.00       | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง<br>จำกัด         | 12 ก.พ. 62  | 31 พ.ค. 64                | 840                     | 0.57<br>1.75        | 11.37<br>11.91         | 2562<br>ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ<br>สาธารณูปโภค |                    |  |
| 16    | 1045           | พิเศษ      | แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา<br>ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ<br>(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)<br>(นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)       | 5 (พิษณุโลก)<br>อุตรดิตถ์ที่ 2                    | 13+100.000 -<br>17+379.000  | 4.279          | สท.1/5/62<br>30 ม.ค. 62   | (1) 112,668,000.00<br>(2) 172,151,421.80<br>(3) 230,000,000.00       | บ.เอกทวีทรัพย์<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | 31 ม.ค. 62  | 24 ก.พ. 63<br>12 มี.ค. 63 | 390<br>407              | 1.56<br>0.00        | 99.68<br>100.00        | 2562<br>งานแล้วเสร็จ 15 มิ.ย.63                 |                    |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                      | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |  |              | ผู้รับจ้าง                 | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน  |                  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------|--|--|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|--|
|              |                        |                        |  |                                   |  |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                            | (3) งบประมาณ (บาท)                     | เดือน<br>นี้ |                            |                         |                     |                        | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                                       |                  |  |
|              |                        |                        |  |                                   |  |                |                           |  |  |              |                            |                         |                     |                        |  | (1) ค่าจ้าง      |  |
| 17           | 1026                   | พิเศษ                  | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน<br>ด.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง<br>(นายสว่าง บูรณธนาภิกข)<br>(นายอุดม แก้วโก)            | 2 (แพร่)<br>น่านที่ 1             | 8+600.000 -<br>17+000.00                                 | 8.400          | สท.1/1/62<br>30 ม.ค. 62   | (1) 282,600,000.00<br>(2) 288,372,607.30<br>(3) 300,000,000.00 | บ.สหชนสงฆ์ธานี<br>จำกัด                | 31 ม.ค. 62   | 23 ก.ค. 63                 | 540                     | 6.88<br>11.91       | 99.68<br>67.16         | 2562<br>งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ.63                           |                  |  |
| 18           | 4063                   | พิเศษ                  | บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู<br>(นายสว่าง บูรณธนาภิกข)<br>(นายสุพจน์ ชูช่วย)  | 18 (สงขลา)<br>ยะลา                | 0+100.000 -<br>7+200.000 และ<br>9+400.000 -<br>9+917.000 | 7.617          | สท.1/24/62<br>18 เม.ย. 62 | (1) 265,620,000.00<br>(2) 266,503,513.00<br>(3) 270,000,000.00 | บ.อัครพันธกิจก่อสร้าง<br>จำกัด         | 19 เม.ย. 62  | 8 ธ.ค. 63                  | 600                     | 3.86<br>7.57        | 40.56<br>49.23         | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                                   |                  |  |
| 19           | 4027                   | พิเศษ                  | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ<br>ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา<br>(นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายจรรณ ชัยทอง)   | 17 (กระบี่)<br>ภูเก็ต             | 5+900.000 -<br>14+000.000                                | 8.100          | สท.1/11/62<br>11 ก.พ. 62  | (1) 384,161,425.00<br>(2) 399,995,857.40<br>(3) 400,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่เรือชัย<br>การโยธา          | 12 ก.พ. 62   | 3 ก.ย. 63                  | 570                     | 5.67<br>9.59        | 57.03<br>86.14         | 2562<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค<br>และปัญหาโควิด |                  |  |
| 20           | 1099                   | 4                      | อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน<br>บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)<br>(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)<br>(นายสุทัศน์ ชันแก้ว) | 1 (เชียงใหม่)<br>เชียงใหม่ที่ 1   | 0+300.000 -<br>121+000.000                               | 53.000         | สท.1/20/62<br>18 มี.ค. 62 | (1) 118,398,000.00<br>(2) 179,800,016.40<br>(3) 180,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ทวีผล<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | 19 มี.ค. 62  | 12 มี.ค. 63<br>29 มี.ค. 63 | 360<br>377              | 0.62<br>27.16       | 7.98<br>38.82          | 2562<br>ปรับแผนงาน                                       |                  |  |
| 21           | 1001                   |                        | เชียงใหม่ - บ.โป่ง<br>(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)<br>(นายชำนาญ สุวรรณ)  |                                   | 13+700.000 -<br>28+200.000                               | 14.500         |                           | (1)<br>(2) 599,987,646.20<br>(3) 600,000,000.00                |  |              |                            |                         |                     |                        |  | รอลงนามสัญญา     |  |
| 22           | 1091                   |                        | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน<br>(นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)<br>(นายมงคล ปิ่นสกุล)                              |                                   | 116+000.000 -<br>134+827.000                             | 18.827         |                           | (1)<br>(2) 749,999,744.40<br>(3) 750,000,000.00                |  |              |                            |                         |                     |                        |  | เสนอกรมฯ รับราคา |  |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                                      | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา                                  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | % ผลงาน                |       | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |                              |
|-------|---------|------------|---|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------|--|------------------------------|
|       |         |            |   |                                   |  |                |                      | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                 |            |                         |                     | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | เดือน |  | รวมถึง<br>ปัจจุบัน           |
|       |         |            |   |                                   |  |                |                      | (3) งบประมาณ (บาท)                                  |            |                         |                     |                        |       |  |                              |
| 23    | 11      |            | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย -<br>สามแยกปางเคาะ<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายโอฟาร์ กลั่นประดิษฐ์)  |                                   | 370+913.000 -<br>385+550.000                             | 14.637         |                      | (1)<br>(2) 748,465,717.85<br>(3) 750,000,000.00     |            |                         |                     |                        |       |  | เสนอกรมฯ รับราคา             |
| 24    | 101     |            | กำแพงเพชร - สุโขทัย<br>ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาศ<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว) |                                   | 33+000.000<br>36+010.000 และ<br>36+400.000<br>55+625.000 | 22.235         |                      | (1)<br>(2) 849,863,414.80<br>(3) 850,000,000.00     |            |                         |                     |                        |       |  | ประกาศผู้ชนะ                 |
| 25    | 115     |            | กำแพงเพชร - พิจิตร<br>ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายสิทธิชัย พ่วงศรี)          |                                   | 57+000.000 -<br>66+150.000                               | 9.150          |                      | (1)<br>(2) 393,975,230.10<br>(3) 400,000,000.00     |            |                         |                     |                        |       |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา |
| 26    | 102     |            | บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายรัตน์ ปัญญาดี)                                 |                                   | 29+545.000 -<br>36+600.000                               | 7.055          |                      | (1)<br>(2) 269,941,343.00<br>(3) 270,000,000.00     |            |                         |                     |                        |       |  | ประกาศผู้ชนะ                 |
| 27    | 11      |            | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก<br>ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก<br>(นายไพศาล สุวรรณวิกรม)<br>(นายชมนู สุขเอมโอบู)      |                                   | 142+000.000 -<br>172+900.000                             | 30.900         |                      | (1)<br>(2) 1,414,451,158.40<br>(3) 1,430,000,000.00 |            |                         |                     |                        |       |  | เสนอกรมฯ รับราคา             |
| 28    | 2166    |            | โนนศรีคูณ - หนองมะองค์<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายอัมพล สุทธิเสมอ)  |                                   | 69+000.000 -<br>81+000.000                               | 12.000         |                      | (1)<br>(2) 149,966,734.20<br>(3) 150,000,000.00     |            |                         |                     |                        |       |  | เสนอกรมฯ รับราคา             |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ฐาน | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                       | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา                              | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการป้องกันปริมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |                              |
|--------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|
|              |                        |                       |   |                                   |                            |                |                      | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)             |            |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |   |                              |
|              |                        |                       |   |                                   |                            |                |                      | (3) งบประมาณ (บาท)                              |            |                         |                     |                        |                   |                    |   |                              |
| 29           | 2208                   |                       | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายสมบัติ มุจรินทร์)                                |                                   | 28+000.000 -<br>42+016.000 | 14.016         |                      | (1)<br>(2) 479,995,851.30<br>(3) 480,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | กรมฯ รับราคา                 |
| 30           | 2445                   |                       | บุรีรัมย์ - ต.แสงทอง - อ.ประโคนชัย<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายวินิจ มูลป้อม)                    |                                   | 26+500.000 -<br>36+600.000 | 14.100         |                      | (1)<br>(2) 479,934,873.80<br>(3) 480,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง     |
| 31           | 226                    |                       | อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช -<br>อ.ห้วยแถลง<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายธัชชัย ภูริธร)          |                                   | 35+600.000 -<br>46+700.000 | 18.510         |                      | (1)<br>(2) 799,994,581.40<br>(3) 800,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง     |
| 32           | 3222                   |                       | อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน<br>ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม<br>(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)<br>(นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม) |                                   | 10+847.000 -<br>24+000.000 | 11.610         |                      | (1)<br>(2) 599,912,576.20<br>(3) 600,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | ประกาศผู้ชนะ                 |
| 33           | 366                    |                       | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายบัญชา เอื้อจรรย์กุล)               |                                   | 4+450.000 -<br>11+000.000  | 6.550          |                      | (1)<br>(2) 749,999,442.30<br>(3) 750,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | เสนอกรมฯ รับราคา             |
| 34           | 366                    |                       | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายวัลลภ นีวกลม)                      |                                   | 11+000.000 -<br>18+952.000 | 7.952          |                      | (1)<br>(2) 849,999,739.00<br>(3) 850,000,000.00 |            |                         |                     |                        |                   |                    |   | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่    | (1) ค่างานตามสัญญา   | ผู้รับจ้าง                      | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |                              |
|----------|----------------|------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------------|
|          |                |            |  |                                   |                              |                |                         | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                            |                                 |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |  |                              |
|          |                |            |  |                                   |                              |                |                         | (3) งบประมาณ (บาท)   |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  |                              |
| 35       | 3111           |            | อ.สามโคก - อ.เสนา<br>(นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)<br>(นายชัชวาล รุ่งเรือง)                                  |                                   | 16+406.000 -<br>25+706.000   | 9.300          |                         | (1)<br>(2) 598,292,234.40<br>(3) 600,000,000.00                |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติขยายกรอบ<br>ระยะเวลาการก่อสร้างผู้กั้น |                              |
| 36       | 4006           |            | ต.ราชกวด - อ.หลังสวน<br>ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก<br>(นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)<br>(นายฉลองชัย จรุงพันธ์) |                                   | 57+500.000 -<br>63+900.000   | 6.400          |                         | (1)<br>(2) 299,769,308.00<br>(3) 300,000,000.00                |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  | กรมฯ รับราคา                 |
| 37       | 4009           |            | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก<br>ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายปรเมธ ถาวโรจน์)   |                                   | 18+000.000 -<br>41+000.000   | 23.000         |                         | (1)<br>(2) 1,137,615,756.20<br>(3) 1,150,000,000.00            |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง     |
| 38       | 404            |            | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก<br>(นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ)<br>(นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)                        |                                   | 21+869.000 -<br>43+000.000   | 21.131         |                         | (1)<br>(2) 1,059,985,710.40<br>(3) 1,060,000,000.00            |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  | เสนอกรมฯ รับราคา             |
| 39       | 419            |            | บ.นาขา - บ.ควนปริง<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายจิรวุฒิ สุจริตธรรม)                                   |                                   | 1+691.000 -<br>8+572.000     | 6.881          |                         | (1)<br>(2) 399,840,127.50<br>(3) 400,000,000.00                |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา |
| 40       | 4              |            | อ.ตะกั่วป่า - บ.บางลึก<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายอภิภู พุ่มพวง)                                    |                                   | 769+300.000 -<br>776+700.000 | 7.400          |                         | (1)<br>(2) 349,961,083.80<br>(3) 350,000,000.00                |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |  |  | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง     |
| 41       | 4051           |            | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบิลัง<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายสำราญ สุตระ)                                     | 18 สงขลา<br>สตูล                  | 3+400.000 -<br>11+900.000    | 8.500          | สท.1/2/63<br>5 มิ.ย. 63 | (1) 166,399,935.00<br>(2) 259,775,378.10<br>(3) 260,000,000.00 | หกจ.ซี.ซี.จักรกล<br>และก่อสร้าง | 6 มิ.ย. 63              | 29 ส.ค. 64          | 450                    | 0.00<br>0.55      | 0.00<br>0.55       |  |  |                              |

| ลำดับ  | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง                    | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง            | วันสิ้นสุด<br>สัญญา      | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |                                 |
|--|---------|------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--|---------------------------------|
|  |         |            |   |                                   |                              |                |                           |   |                               |                                    |                          |                        | เดือน             | รวมถึง         |  |                                 |
|  |         |            |   |                                   |                              |                |                           |   |                               |                                    |                          |                        | นี้               | ปัจจุบัน       |  |                                 |
| 42   | 3481    |            | บ.หัวตะแอก - บ.หัวไผ่<br>(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายพนม กฤษสุวรรณ)  |                                   | 37+000.000 -<br>47+500.000   | 10.500         |                           | (1)<br>(2) 899,970,293.00<br>(3) 900,000,000.00                                 |                               |                                    |                          |                        |                   |                |  | เสนอกรมฯ รับราคา                |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง  |         |            |   | 16                                | โครงการ                      | 221.073        |                           | (1) 8,312,987,881.00  |                               |                                    |                          |                        |                   |                |  |                                 |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา   |         |            |   | 21                                | โครงการ                      | 286.654        |                           | (3) 13,920,000,000.00   |                               |                                    |                          |                        |                   |                |  |                                 |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ   |         |            |   | 5                                 | โครงการ                      | 68.149         |                           | (1) 2,057,316,000.00  |                               |                                    |                          |                        |                   |                |  |                                 |
| <b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)</b> |         |            |   |                                   |                              |                |                           |   |                               |                                    |                          |                        |                   |                |  |                                 |
| 1  | 103     | พิเศษ      | อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน<br>บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)  | 1 (เชียงใหม่)<br>ลำปางที่ 2       | 49+770.000 -<br>64+115.556   | 14.345         | สท.1/6/61<br>17 ม.ค. 61   | (1) 674,032,000.00<br>(2) 674,909,130.26<br>(3) 675,000,000.00                  | หจก.แพรววิศวกรรม              | 18 ม.ค. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 7 ม.ค. 63<br>12 ต.ค. 63  | 720<br>999             | 5.64<br>81.71     | 81.71          | 2561   |                                 |
| 2  | 33      | พิเศษ      | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -<br>บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -<br>บ.หินกอง ตอน 1<br>(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง) | 13 (กรุงเทพฯ)<br>อยุธยา           | 54+273.000 -<br>69+250.000   | 14.977         | สท.1/30/61<br>26 ก.พ. 61  | (1) 628,760,000.00<br>(2) 629,986,116.40<br>(3) 630,000,000.00                  | บ.บิณชากิจ จำกัด              | 27 ก.พ. 61                         | 13 ต.ค. 63               | 960                    | 2.29<br>7.46      | 74.22<br>73.51 | 2561   | ติดสาธารณูปโภค<br>(ปรับแผนงาน)  |
| 3  | 33      | พิเศษ      | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -<br>บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -<br>บ.หินกอง ตอน 2<br>(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายธงชัย สงไย)         | 13 (กรุงเทพฯ)<br>อยุธยา           | 69+250.000 -<br>81+000.000   | 11.750         | สท.1/23/61<br>19 ก.พ. 61  | (1) 628,997,580.00<br>(2) 629,987,620.90<br>(3) 630,000,000.00                  | บ.โรจน์สินก่อสร้าง<br>จำกัด   | 20 ก.พ. 61                         | 6 ต.ค. 63                | 960                    | 5.54<br>9.09      | 89.59<br>92.26 | 2561   |                                 |
| 4  | 4       | พิเศษ      | ชุมพร - ระนอง<br>ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายประจักษ์ โอภาส)  | 17 (กระบี่)<br>กระบี่,ระนอง       | 585+250.000 -<br>603+000.000 | 17.750         | สท.1/22/60<br>20 มี.ค. 60 | (1) 847,380,000.00<br>(2) 849,994,308.60<br>(3) 850,000,000.00                  | บ.ทองมา<br>คอนแทรกเตอร์ จำกัด | 21 มี.ค. 60<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 4 มี.ค. 63<br>24 ธ.ค. 64 | 1,080<br>1,740         | 3.45<br>2.02      | 33.95<br>17.02 | 2560   | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค |



| ลำดับ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.   | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่    | (1) ค่างานตามสัญญา   |                                   | ผู้รับจ้าง                           | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง                           | วันสิ้นสุด<br>สัญญา      | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|----------------|------------|---|-----------------------------------|---|----------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
|       |                |            |   |                                   |   |                |                         | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  | (3) งบประมาณ (บาท)                |                                      |   |                          |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                               |  |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                         |  |                                   |                                      |   |                          |                        |                   |  |  |
| 5     | 415            | พิเศษ      | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน<br>บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายชำนาญ จุจิรเมธา)     | 17 กระบี่<br>พังงา                | 0+000.000 -<br>10+061.000   | 10.061         | สท.1/14/61<br>31 ม.ค.61 | (1) 309,000,000.00<br>(2) 359,952,048.50<br>(3) 360,000,000.00       | บ.สินเจริญสนม จำกัด               | 1 ก.พ. 61<br><br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 23 ก.ย.62<br>21 ธ.ค.62<br>15 ม.ค.63<br>23 ม.ค. 63 | 600<br>689<br>714<br>722 | 3.24<br>98.56          | 98.56             | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63                  |  |
| 6     | 415            | พิเศษ      | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน<br>บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายจิรวุฒิ สุจิตรฐะการ) | 17 กระบี่<br>พังงา                | 10+061.000 -<br>21+381.000  | 11.320         | สท.1/13/61<br>31 ม.ค.61 | (1) 331,000,000.00<br>(2) 404,291,307.00<br>(3) 405,000,000.00       | บ.ตาปีแทรกเตอร์<br>จำกัด          | 1 ก.พ. 61<br><br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 22 พ.ย.62<br>17 ธ.ค.62                            | 660<br>685               | 0.32<br>94.70          | 94.70             | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.63<br>งดหรือลดค่าปรับ 57 วัน |  |
| 7     | 225            | พิเศษ      | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน<br>บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยมงคล<br>(นายณรงค์ ตรีศิริโชติ)<br>(นายวราชนันท์ เหมวิเชียร)       | 6 (เพชรบูรณ์)<br>เพชรบูรณ์ที่ 2   | 142+780.000 -<br>152+200.000  | 9.420          | สท.1/4/62<br>30 ม.ค.62  | (1) 290,999,756.00<br>(2) 456,136,224.30<br>(3) 460,000,000.00       | หจก. เชียงใหม่ 49<br>คอนสตรัคชั่น | 31 ม.ค. 62                           | 20 ธ.ค. 63  | 690                      | 3.14<br>9.95           | 65.98<br>78.73    | 2562<br>ติดขัดดินไม้หวงห้าม<br>ปัญหาโควิด        |  |
| 8     | 101            | พิเศษ      | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน<br>บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายมงคล ปิ่นสกุล)          | 2 (แพร่)<br>น่านที่ 1, แพร่       | 300+049.000 -<br>316+199.000<br>(183+750.000 -<br>199+900.000 เดิม) | 16.150         | สท.1/1/63<br>14 พ.ค. 63 | (1) 1,093,900,000.00<br>(2) 1,099,443,438.00<br>(3) 1,100,000,000.00 | บริษัท แพร่ธารงวิทย์<br>จำกัด     | 15 พ.ค. 63                           | 29 เม.ย. 66                                       | 1,080                    | 0.10<br>0.06           | 0.14<br>0.10      | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สาธารณูปโภค<br>ติดต้นไม้   |  |
| 9     | 101            |            | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก<br>ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายมานะ คงสี)             |                                   | 105+400.000 -<br>130+000.000  | 24.600         | (1)<br>(2)<br>(3)       | 1,018,555,505.45<br>1,050,000,000.00                                 |                                   |                                      |   |                          |                        |                   |  | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง   |
| 10    | 225            |            | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ<br>ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1<br>(นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)<br>(นายพีระ ทัปทิมแดง)   |                                   | 33+000.000 -<br>45+000.000  | 12.000         | (1)<br>(2)<br>(3)       | 998,649,353.80<br>1,000,000,000.00                                   |                                   |                                      |   |                          |                        |                   |  | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง   |



| ลำดับ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.   | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา                  | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา                                | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน)           | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข     |
|-------|----------------|------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง) |   |                         |  |                                  | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) งบประมาณ (บาท)                  |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |
| 1     | 1421           | พิเศษ      | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง<br>เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน<br>บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ) | 2 (แพ่ง)<br>เชียงใหม่ที่ 1        | 19+000.000 -<br>35+000.000  | 16.000         | สท.1/5/61<br>17 ม.ค. 61   | (1) 646,358,680.00                  | บ.หาญเจริญ<br>เอนเตอร์ไพรส์<br>เชียงใหม่ จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา) | 18 ม.ค. 61              | 5 ก.ค. 63<br>7 ส.ค. 63                             | 900<br>933                       | 2.56              | 65.47              | 2561   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) 719,957,226.04                  |   |                         |  |                                  | 4.80              | 67.57              | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก.<br>พื้นที่ป่าสงวน  |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) 720,000,000.00                  |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |
| 2     | 1421           | พิเศษ      | เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล ตอน<br>บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายสมชาย จวงจันทร์)  | 2 (แพ่ง)<br>เชียงใหม่ที่ 1        | 35+000.000 -<br>48+190.000  | 13.190         | สท.1/7/61<br>31 ม.ค. 61   | (1) 680,816,411.00                  | บ.หาญเจริญ<br>เอนเตอร์ไพรส์<br>เชียงใหม่ จำกัด                    | 1 ก.พ. 61               | 18 ส.ค. 63   | 930                              | 1.00              | 75.78              | 2561   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) 719,759,073.00                  |   |                         |  |                                  | 0.46              | 76.39              | ติดพื้นที่ป่าไม้<br>(ปรับแผนงาน)   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) 720,000,000.00                  |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |
| 3     | 1421           | พิเศษ      | เชียงใหม่ - อ.ขุนตาล<br>ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล<br>(นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายอุทัย มาลัยพิศ)   | 2 (แพ่ง)<br>เชียงใหม่ที่ 1,2      | 0+000.000 -<br>19+000.000   | 19.000         | สท.1/24/60<br>22 มี.ค. 60 | (1) 1,088,088,000.00                | บ.เชียงใหม่<br>สหวิศโยธการ จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา)               | 23 มี.ค.60              | 6 มี.ค.63<br>23 เม.ย. 63<br>5 ม.ค. 65              | 1,080<br>1,128<br>1,750          | 2.83              | 28.00              | 2560   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) 1,399,957,106.40                |   |                         |  |                                  | 2.08              | 22.14              | ติดป่าสงวน   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) 1,400,000,000.00                |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |
| 4     | 3180,<br>3201  | พิเศษ      | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายฉลองชัย จรุงพันธุ์)   | 15 (ประกวดวิธีขึ้นถ)              | 12+270.000 -<br>27+722.000<br>ทล.3180 และ<br>18+190.000 -<br>31+558.000 ทล.3201 | 28.820         | สท.1/33/61<br>30 มี.ค. 61 | (1) 365,400,000.00                  | บ.สหสถาพรขนส่ง<br>จำกัด   | 31 มี.ค. 61             | 19 มี.ค. 63  | 720                              | 1.86              | 89.17              | 2561   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) 472,446,952.90                  |   |                         |  |                                  | 11.80             | 100.00             | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ<br>รอรับพื้นที่จากการรถไฟ<br>งด/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มี.ย.63 |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) 472,450,022.00                  |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |
| 5     | 4              | พิเศษ      | ชุมพร - ระนอง ตอน 4<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายสุพัฒน์ สินเต็ม)  | 17 (กระบี่)                       | 513+300.000 -<br>545+750.000  | 32.450         | สท.1/13/59<br>26 พ.ค. 59  | (1) 1,310,200,000.00                | บ.ทองมา<br>คอนแทรกเตอร์ จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา)                  | 27 พ.ค.59               | 11 พ.ค.62<br>8 ก.ย. 62<br>22 ก.ค. 63<br>19 พ.ย. 63 | 1,080<br>1,200<br>1,518<br>1,638 | 1.05              | 92.60              | 2559   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (2) 1,343,704,550.60                |   |                         |  |                                  | 0.46              | 91.09              | (ปรับแผนงาน)   |
|       |                |            |   |                                   |   |                |                           | (3) 1,563,175,000.00                |   |                         |  |                                  |                   |                    |  |

| ลำดับที่   | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.  | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |                                       | ผู้รับจ้าง                    | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง   | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--|----------------|------------|--|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|--|
|  |                |            |  |                                   |  |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                            | (3) งบประมาณ (บาท)                    |                               |                           |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน   |  |
|  |                |            |  |                                   |  |                |                           |  |                                       |                               |                           |                     |                        |                   |  |  |
| 6  | 4136           | พิเศษ      | นราธิวาส - บ.ปาเซปเต๊ะ<br>ตอน บ.ปาโร๊ะบูคอ - บ.ดาวอ<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายวานิช สังข์ขาว)                          | 18 (สงขลา)<br>นราธิวาส            | 2+336.000 -<br>9+475.000 และ<br>12+700.000 -<br>14+700.000 | 9.139          | สท.1/28/62<br>23 เม.ย. 62 | (1) 355,079,950.00<br>(2) 358,640,523.30<br>(3) 370,000,000.00 | บ.เอส.โอ.เซ็น.<br>เอ็นจีเนียริง จำกัด | 24 เม.ย. 62                   | 12 ม.ค. 64                | 630                 | 2.99<br>13.31          | 42.61<br>52.38    | 2562<br>ติดตั้งปลุกสร้างรูกำลังเขตทางทาง<br>และติดตั้งอาคารูปโภค |  |
| 7  | 3056           |            | ด.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1<br>(นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)<br>(นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)  |                                   | 0+000.000 -<br>5+523.000                                   | 5.523          | (1)<br>(2)<br>(3)         | 500,000,000.00<br>446,072,245.10                               |                                       |                               |                           |                     |                        |                   | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา                                     |  |
| 8  | 3056           |            | ด.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 2<br>(นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม)<br>(นายสุทัศน์ ชันแก้ว)   |                                   | 15+213.000 +<br>23+727.000                                 | 8.514          | (1)<br>(2)<br>(3)         | 700,000,000.00<br>532,902,539.40                               |                                       |                               |                           |                     |                        |                   | เสนอกรมฯ รับราคา   |  |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง  |                |            |  | 6                                 | โครงการ  | 118.599        | (1)                       | 4,445,943,041.00   |                                       |                               |                           |                     |                        |                   |  |  |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา                                     |                |            |  | 2                                 | โครงการ  | 14.037         | (3)                       | 1,200,000,000.00   |                                       |                               |                           |                     |                        |                   |  |  |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ   |                |            |  | -                                 | โครงการ  | -              | (1)                       | -  |                                       |                               |                           |                     |                        |                   |  |  |
| <b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาระยะยาวในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b> |                |            |  |                                   |  |                |                           |  |                                       |                               |                           |                     |                        |                   |  |  |
| 1  | 35             | พิเศษ      | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35<br>ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 1<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายประสิทธิ์ คงเพชร) | 13 (กรุงเทพ)<br>ธนบุรี            | 9+800.000 -<br>13+300.000                                  | 3.500          | สท.1/17/61<br>9 ก.พ. 61   | (1) 707,500,000.00<br>(2) 709,990,167.29<br>(3) 710,000,000.00 | บ.บุญสหะการสร้าง<br>จำกัด             | 10 ก.พ. 61<br>(ขยายอายุสัญญา) | 29 เม.ย. 63<br>25 ธ.ค. 63 | 810<br>1,050        | 5.13<br>5.43           | 71.65<br>47.19    | 2561<br>ติดตั้งอาคารูปโภค  |  |
| 2  | 35             | พิเศษ      | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35<br>ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 2<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายปรเมธ ถาวโรจน์)   | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรสาคร         | 13+300.000 -<br>17+400.000                                 | 4.100          | สท.1/12/61<br>31 ม.ค. 61  | (1) 798,555,000.00<br>(2) 799,991,014.35<br>(3) 800,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด                     | 1 ก.พ. 61<br>(ขยายอายุสัญญา)  | 20 พ.ค. 63<br>14 ก.พ. 64  | 840<br>1,110        | 5.79<br>4.47           | 77.69<br>49.67    | 2561   |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง        | เริ่มจาก<br>กม.-กม.  | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |  |                                   | ผู้รับจ้าง              | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|              |                        |                        |  |  |  |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                            | (3) งบประมาณ (บาท)                     | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน)            |                         |                         |                     | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                         |  |
|              |                        |                        |  |  |  |                |                           |  |  |                                   |                         |                         |                     |                   |  |  |
| 3            | 35                     | พิเศษ                  | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35<br>ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -<br>เอกชัย ตอน 3<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายชัชวาล รุ่งเรือง) | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรสาคร                | 17+400.000 -<br>21+500.000   | 4.100          | สท.1/24/61<br>19 ก.พ. 61  | (1) 794,043,000.00<br>(2) 799,994,943.89<br>(3) 800,000,000.00 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น<br>(1979) จำกัด | 20 ก.พ. 61<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 7 ส.ค. 63<br>15 พ.ย. 63 | 900<br>1,000            | 0.61<br>4.18        | 88.67<br>72.11    | 2561                                       |  |
| 4            | 31                     | พิเศษ                  | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1<br>(นายสว่าง บูรณธนาภิก)<br>(นายสุวิตร วีระคเสนีย์)  | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ,ปทุมธานี         | 5+500.000 -<br>10+700.000  | 1 แห่ง         | สท.1/35/62<br>9 ก.ค. 62   | (1) 677,325,000.00<br>(2) 679,864,110.70<br>(3) 680,000,000.00 | บ. สหการวิศวกรรม จำกัด                 | 10 ก.ค. 62                        | 25 ธ.ค. 64              | 900                     | 4.20<br>3.19        | 17.45<br>21.34    | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                     |  |
| 5            | 31                     | พิเศษ                  | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2<br>(นายสว่าง บูรณธนาภิก)<br>(นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)                                     | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ,ปทุมธานี         | 10+700.00 -<br>28+030.000  | 1 แห่ง         | สท.1/37/62<br>9 ก.ค. 62   | (1) 597,679,863.00<br>(2) 599,955,026.90<br>(3) 600,000,000.00 | บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด             | 10 ก.ค. 62                        | 25 ธ.ค. 64              | 900                     | 1.92<br>1.92        | 18.35<br>18.10    | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                     |  |
| 6            | 31.1                   | พิเศษ                  | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายภัทรพล ตางจงราช)  | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ,ปทุมธานี         | 28+030.000 (ทล.31)<br>-30+300.000 (ทล.1)   | 1 แห่ง         | สท.1/36/62<br>9 ก.ค. 62   | (1) 314,246,700.00<br>(2) 361,984,533.90<br>(3) 420,000,000.00 | บ. สหการวิศวกรรม<br>จำกัด              | 10 ก.ค. 62                        | 28 มี.ย. 64             | 720                     | 1.60<br>3.95        | 18.61<br>25.59    | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                     |  |
| 7            | 3233                   | พิเศษ                  | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม<br>(นายนรภัทร ตริศิริโชติ)<br>(นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม,สมุทรสาคร | 1+220.000 -<br>3+700.000,<br>6+300.000 -<br>9+920.000,<br>10+400.000 -<br>16+850.000 และ<br>17+650.000 -<br>26+675.000 | 21.575         | สท.1/25/62<br>18 เม.ย. 62 | (1) 975,745,000.00<br>(2) 978,682,740.40<br>(3) 980,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด                      | 19 เม.ย. 62                       | 4 ต.ค. 64               | 900                     | 3.56<br>6.84        | 21.81<br>30.02    | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน |  |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.              | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   | ผู้รับจ้าง                                   | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|
|       |         |          |  |                                   |                                  |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  |  |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |
|       |         |          |  |                                   |                                  |                |                           | (3) งบประมาณ (บาท)   |  |                         |                     |                        |                   |                    |  |
| 8     | 3901    | พิเศษ    | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 1<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายเอนก ทองฉาย)      | 13 (กรุงเทพ)<br>นนทบุรี,ปทุมธานี  | 62+300.000 -<br>73+800.000 (LT.) | 11.500         | สท.1/32/62<br>20 มิ.ย. 62 | (1) 1,172,081,700.00<br>(2) 1,176,790,429.35<br>(3) 1,230,000,000.00 | บ. บุญชัยพาณิชย์<br>(1979) จำกัด             | 21 มิ.ย. 62             | 5 ม.ค. 65           | 930                    | 1.65<br>2.51      | 29.34<br>21.99     | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค<br>และมีการรुक้าเขตทาง  |
| 9     | 3901    | พิเศษ    | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 2<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายภัทรพล ตางจรงราช) | 13 (กรุงเทพ)<br>ปทุมธานี,อยุธยา   | 73+800.000 -<br>86+559.873 (LT.) | 12.759         | สท.1/39/62<br>22 ส.ค. 62  | (1) 1,265,406,463.00<br>(2) 1,269,881,956.63<br>(3) 1,270,000,000.00 | บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | 23 ส.ค. 62              | 6 ส.ค. 65           | 1,080                  | 2.99<br>4.65      | 19.49<br>19.32     | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค   |
| 10    | 3902    | พิเศษ    | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 1<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายธงชัย ชูกร)        | 13 (กรุงเทพ)<br>นนทบุรี,ปทุมธานี  | 62+300.000 -<br>73+800.000 (RT.) | 11.500         | สท.1/34/62<br>3 ก.ค. 62   | (1) 1,174,452,350.00<br>(2) 1,180,354,124.60<br>(3) 1,230,000,000.00 | บ. ดอนเมืองการช่าง<br>จำกัด                  | 4 ก.ค. 62               | 19 ธ.ค. 64          | 900                    | 0.04<br>2.26      | 24.99<br>20.50     | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค<br>และมีการรुक้าเขตทาง  |
| 11    | 3902    | พิเศษ    | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 2<br>(นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ)<br>(นายยุทธนา นวลเงิน)    | 13 (กรุงเทพ)<br>ปทุมธานี,อยุธยา   | 73+800.000 -<br>86+559.873 (RT.) | 12.759         | สท.1/33/62<br>26 มิ.ย. 62 | (1) 1,090,220,000.00<br>(2) 1,095,944,254.93<br>(3) 1,270,000,000.00 | บ. ธนะสินพัฒนา<br>(1999) จำกัด               | 27 มิ.ย. 62             | 10 มิ.ย. 65         | 1,080                  | 2.92<br>2.32      | 13.78<br>9.50      | 2562   |
| 12    | 3423    | พิเศษ    | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายธีระศักดิ์ มากง)   | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรสาคร         | 0+200.000 -<br>7+137.000         | 6.937          | สท.1/19/62<br>27 ก.พ. 62  | (1) 150,099,000.00<br>(2) 299,188,777.70<br>(3) 300,000,000.00       | หจก.ทงศักดิ์วิวัฒน์                          | 28 ก.พ. 62              | 18 ธ.ค. 63          | 660                    | 4.86<br>6.78      | 67.18<br>71.02     | 2562   |

| ลำดับ | ทางหลวง     | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.                | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   | ผู้รับจ้าง                      | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข      |                              |
|-------|-------------|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|
|       |             |       |   |                                   |                                    |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  |                                 |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |   |                              |
|       |             |       |   |                                   |                                    |                |                          | (3) งบประมาณ (บาท)   |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |   |                              |
| 13    | 304,<br>306 | พิเศษ | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายชำนาญ รุจิเมธา)  | 13 (กรุงเทพ)<br>กรุงเทพ,นนทบุรี   | 2+123.204 -<br>12+532.470 (ทล.306) | 10.409         | สท.1/40/62<br>30 ก.ย. 62 | (1) 1,293,366,000.00<br>(2) 1,297,506,002.50<br>(3) 1,700,000,000.00 | บ.บุญชัยพาณิชย์<br>(1979) จำกัด | 1 ต.ค. 62               | 16 ก.ค. 65          | 1,020                  | 0.33<br>0.02      | 1.05<br>0.53       | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค<br>มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม.<br>รอรับพื้นที่จาก ทช. และ กรมชลประทาน |                              |
| 14    | 9           |       | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร<br>(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -<br>บางแค<br>(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายไพรัช นุชเอี่ยม)                                       |                                   | 15+217.000 -<br>21+803.000         | 6.586          |                          | (1)<br>(2) 514,285,728.90<br>(3) 525,000,000.00                      |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |   | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา |
| 15    | 3901        |       | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ<br>หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 1<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายประสิทธิ์ คงเพชร) |                                   | 50+988.000 -<br>56+700.000         | 5.712          |                          | (1)<br>(2) 699,609,667.70<br>(3) 700,000,000.00                      |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |   | กรมฯ รับราคา                 |
| 16    | 3901        |       | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ<br>หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านซ้ายทาง ตอน 2<br>(นายสว่าง บุรณธนาภูกิจ)<br>(นายปรีชา กันณีย์)   |                                   | 56+700.000 -<br>62+300.000         | 5.600          |                          | (1)<br>(2) 668,458,979.80<br>(3) 700,000,000.00                      |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |   | เสนอกรมฯ รับราคา             |
| 17    | 3902        |       | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ<br>หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 1<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายเอนก ทองฉาย)       |                                   | 50+988.000 -<br>56+700.000         | 5.712          |                          | (1)<br>(2) 699,997,639.65<br>(3) 700,000,000.00                      |                                 |                         |                     |                        |                   |                    |   | เสนอกรมฯ รับราคา             |

| ลำดับ   | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา                              |   | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |        |                                    |
|---|---------|------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---|---|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|--------|------------------------------------|
|   |         |            |   |                                   |                            |                |                      | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)             | (3) งบประมาณ (บาท)                                  |             |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |        |                                    |
|   |         |            |   |                                   |                            |                |                      |   |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| 18  | 3902    |            | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ<br>หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ด้านขวาทาง ตอน 2<br>(นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ)<br>(นายธงชัย ชูกร)                 |                                   | 56+700.000 -<br>62+300.000 | 5.600          |                      | (1)<br>(2) 643,187,636.05<br>(3) 700,000,000.00 |   |             |                         |                     |                        |                   |                    | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา   |        |                                    |
| 19  | 3902    |            | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ<br>หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก<br>กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)<br>ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน<br>(นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ)<br>(นายธีรศักดิ์ มากคง) |                                   | 0+000.000 -<br>13+600.000  | 13.600         |                      | (1)<br>(2) 583,057,541.30<br>(3) 600,000,000.00 |   |             |                         |                     |                        |                   |                    | เสนอกรมฯ รับราคา   |        |                                    |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง                         |         |            |   | 13                                | โครงการ                    | 99.139         |                      | (1) 11,010,720,076.00                           |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา                      |         |            |   | 6                                 | โครงการ                    | 42.810         |                      | (3) 3,925,000,000.00                            |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ                                  |         |            |   | -                                 | โครงการ                    | -              |                      | (1) -   |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| <b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b> |         |            |   |                                   |                            |                |                      |   |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| 1   | 118     | พิเศษ      | เชียงใหม่ - เชียงราย<br>ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู<br>(นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)<br>(นายศรัชัย จันทน์นวล)  | 1 (เชียงใหม่)<br>เชียงใหม่ที่ 2   | 42+000.000 -               | 9.250          | สท.1/21/60           | (1) 634,500,000.00                              | บ.เชียงใหม่<br>สหวิศโยธการ จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา) | 14 มี.ค. 60 | 3 ธ.ค. 61               | 630                 | 0.31                   | 85.49             | 2560               |  |        |                                    |
|   |         |            |   |                                   | 51+250.000                 |                |                      | (2) 649,753,866.40                              |   |             |                         |                     | 26 ธ.ค. 61             | 653               |                    | 0.00   | 100.00 | งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.63            |
|   |         |            |   |                                   |                            |                |                      | (3) 650,000,000.00                              |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |
| 2   | 118     | พิเศษ      | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน<br>บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)  | 2 (แพร่)<br>เชียงใหม่ที่ 1        | 51+250.000 -               | 6.650          | สท.1/3/61            | (1) 238,422,908.00                              | หจก.ธนวงค์ก๊อปปี้<br>(ขยายอายุสัญญา)                | 18 ม.ค. 61  | 12 พ.ค. 62              | 480                 | 10.49                  | 68.79             | 2561               |  |        |                                    |
|   |         |            |   |                                   | 57+900.000                 |                |                      | (2) 324,971,496.08                              |   |             |                         |                     | 12 เม.ย. 63            | 816               |                    | 13.45  | 78.60  | งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.63 - 6 ก.ย.63 |
|   |         |            |   |                                   |                            |                |                      | (3) 325,000,000.00                              |   |             |                         |                     |                        |                   |                    |  |        |                                    |



| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   |                             | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง   | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | โครงการป้องกัน/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|---|
|       |         |            |  |                                   |                              |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท)      | (3) งบประมาณ (บาท)          |            |                           |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน   |   |
|       |         |            |  |                                   |                              |                |                          |  |                             |            |                           |                     |                        |                   |  |   |
| 3     | 118     | พิเศษ      | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน<br>บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายวรุตม์โรจน์ จักขุสุวรรณ)                              | 2 (แพร่)<br>เชียงใหม่ที่ 1        | 57+900.000 -<br>62+500.000   | 4.600          | สท.1/4/61<br>17 ม.ค. 61  | (1) 237,070,600.00<br>(2) 324,919,754.90<br>(3) 325,000,000.00 | หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป<br>ยะหริ่ง | 18 ม.ค. 61 | 12 เม.ย. 62               | 450                 | 4.14<br>5.66           | 24.25<br>30.16    | 2561<br>งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64                      |   |
| 4     | 101     | พิเศษ      | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน<br>อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายธวัชชัย หมื่นไธสง)  | 2 (แพร่)<br>น่านที่ 2             | 452+400.000 -<br>471+955.000 | 19.555         | สท.1/32/61<br>28 ก.พ. 61 | (1) 628,500,000.00<br>(2) 629,908,073.20<br>(3) 630,000,000.00 | บ.แพร่ธำรงวิทย์<br>จำกัด    | 1 มี.ค. 61 | 18 ก.พ. 63<br>22 มี.ค. 63 | 720<br>753          | 0.26<br>0.00           | 99.99<br>100.00   | 2561<br>งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63                                  |   |
| 5     | -       | พิเศษ      | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี<br>ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)    | 18 (สงขลา)<br>ปัตตานี             | 7+800.000 -<br>9+900.000     | 2.100          | สท.1/8/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 380,220,000.00<br>(2) 381,368,719.76<br>(3) 390,000,000.00 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด         | 31 ม.ค. 62 | 20 ธ.ค. 63<br>17 เม.ย. 64 | 690<br>808          | 1.07<br>8.45           | 18.99<br>33.31    | 2562<br>ได้รับอนุญาตจากโครงการส่งน้ำฯ<br>ให้เข้าพื้นที่ล่าช้า    |   |
| 6     | -       | พิเศษ      | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี<br>ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)    | 18 (สงขลา)<br>ปัตตานี             | 9+900.000 -<br>12+050.000    | 2.150          | สท.1/9/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 366,140,000.00<br>(2) 367,246,279.81<br>(3) 400,000,000.00 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด         | 31 ม.ค. 62 | 20 ธ.ค. 63<br>23 มี.ค. 64 | 690<br>783          | 3.18<br>7.04           | 25.54<br>34.93    | 2562<br>ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ล่าช้า และ<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน |   |
| 7     | -       | พิเศษ      | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี<br>ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายธนา สันติศักดิ์) | 18 (สงขลา)<br>ปัตตานี             | 12+050.000 -<br>15+000.000   | 2.950          | สท.1/3/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 382,259,000.00<br>(2) 383,549,497.55<br>(3) 400,000,000.00 | บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด       | 31 ม.ค. 62 | 21 ต.ค. 63                | 630                 | 1.13<br>8.04           | 28.23<br>81.58    | 2562   |   |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง                        | เริ่มจาก<br>กม.-กม.  | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   |  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|------------|---|--|--|----------------|--------------------------|--|--|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|---|
|       |         |            |   |  |  |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท)      |  |            |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน   |   |
|       |         |            |   |  |  |                |                          |  |  |            |                         |                     |                        |                   |  |   |
| 8     | -       | พิเศษ      | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี<br>ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายธนา สันติศักดิ์)  | 18 (สงขลา)<br>ปัตตานี                                    | 15+000.000 -<br>18+500.000                                   | 3.500          | สท.1/7/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 338,736,109.00<br>(2) 339,830,563.27<br>(3) 390,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่เรือชัย<br>การโยธา                  | 31 ม.ค. 62 | 21 ต.ค. 63              | 630                 | 2.78<br>6.85           | 46.60<br>88.56    | 2562   |   |
| 9     | -       | พิเศษ      | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี<br>ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418<br>(บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายสาธิต ทองพูนแก้ว) | 18 (สงขลา)<br>ปัตตานี                                    | 18+500.000 -<br>22+000.000                                   | 3.500          | สท.1/17/62<br>27 ก.พ. 62 | (1) 384,578,000.00<br>(2) 388,465,371.86<br>(3) 390,000,000.00 | บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด                          | 28 ก.พ. 62 | 18 พ.ย. 63              | 630                 | 2.56<br>8.17           | 27.29<br>65.54    | 2562   |   |
| 10    | 118     | พิเศษ      | เชียงใหม่ - เชียงราย<br>ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1<br>(นายธนกร ตรีศิริโชติ)<br>(นายวิชาญ เดชคำฟู)  | 1 (เชียงใหม่)<br>เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2          | 20+200.000 -<br>31+700.000                                   | 11.500         | สท.1/16/62<br>20 ก.พ. 62 | (1) 756,668,550.00<br>(2) 759,757,193.60<br>(3) 760,000,000.00 | บ.กาญจเจริญ<br>เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่<br>จำกัด | 21 ก.พ. 62 | 9 ก.พ. 64               | 720                 | 6.78<br>6.44           | 45.99<br>54.53    | 2562<br>ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง สาธารณูปโภค<br>และขอใช้วัดสระเบ็ด                 |   |
| 11    | 118     | พิเศษ      | เชียงใหม่ - เชียงราย<br>ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2<br>(นายธนกร ตรีศิริโชติ)<br>(นายณัฐพล แก้วอู่)  | 1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่)<br>เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1 | 31+700.000 -<br>42+000.000 และ<br>62+500.000 -<br>63+000.000 | 10.800         | สท.1/10/62<br>11 ก.พ. 62 | (1) 767,000,000.00<br>(2) 769,361,772.46<br>(3) 770,000,000.00 | บ.เชียงใหม่<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด              | 12 ก.พ. 62 | 2 ธ.ค. 63               | 660                 | 3.52<br>6.44           | 50.44<br>53.29    | 2562<br>ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง สาธารณูปโภค<br>และขอใช้วัดสระเบ็ด<br>(ปรับแผนงาน) |   |
| 12    | 410     | พิเศษ      | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน<br>บ.ตือลามาบาตี - บ.ตะบิงดิง ตอน 1<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายอนวัช ห่องโสภา)   | 18 (สงขลา)<br>ยะลา                                       | 50+540.000 -<br>59+955.000                                   | 9.415          | สท.1/2/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 392,922,000.00<br>(2) 395,894,668.00<br>(3) 445,000,000.00 | หจก.ชินวาระลาค่อสร้าง                          | 31 ม.ค. 62 | 23 มี.ย. 63             | 510                 | 1.52<br>4.58           | 75.92<br>78.42    | 2562<br>สิ่งปลูกสร้างลูกข่ายเขตทาง, ปัญหาโควิด<br>อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา     |   |

| ลำดับ                          | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.   | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   |                                | ผู้รับจ้าง                            | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง                             | วันสิ้นสุด<br>สัญญา              | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                                 | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|---------|-------|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|                                |         |       |   |                                   |   |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)  | (3) งบประมาณ (บาท)             |                                       |   |                                  |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน              |  |
|                                |         |       |   |                                   |   |                |                          |  |                                |                                       |   |                                  |                        |                   |                                 |  |
| 13                             | 410     | พิเศษ | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน<br>บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงตังงี ตอน 2<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายบุญศรีรินทร์ ยามา)                    | 18 (สงขลา)<br>ยะลา                | 59+955.000 -<br>68+555.000  | 8.600          | สท.1/6/62<br>30 ม.ค. 62  | (1) 393,970,000.00<br>(2) 398,731,837.30<br>(3) 445,000,000.00                             | หจก.ฉัตรชัยการโยธา             | 31 ม.ค. 62<br><br>(ขยายอายุสัญญา)     | 24 พ.ค. 63<br>3 ธ.ค. 63                             | 480<br>673                       | 5.05<br>7.96           | 50.15<br>60.30    | 2562<br>ปัญหาโควิด              |  |
| 14                             | 101     |       | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.ป้อ<br>(นายนรินทร์ ศรีศิริโชติ)<br>(นายธวัชชัย หมั่นไธสง)  |                                   | 371+225.000 -<br>381+893.000 และ<br>383+917.000 -<br>387+000.000  | 13.751         | (1)<br>(2)<br>(3)        | 536,640,481.20<br>550,000,000.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   | กรมฯ รับราคา                    |  |
| 15                             | 201     |       | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายเกษม เวชกุล)   |                                   | 295+739.000 -<br>300+557.000  | 19.668         | (1)<br>(2)<br>(3)        | 949,959,691.05<br>950,000,000.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   | กรมฯ รับราคา                    |  |
| 16                             |         |       | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)<br>ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายชุมพล ทองมาก)           |                                   | 24+153.000 -<br>31+335.000  | 7.182          | (1)<br>(2)<br>(3)        | 569,521,950.11<br>570,000,000.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   | อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา    |  |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง    |         |       |   | 11                                | โครงการ   | 65.765         | (1)                      | 4,637,987,167.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   |                                 |  |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |         |       |   | 3                                 | โครงการ   | 40.601         | (3)                      | 2,070,000,000.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   |                                 |  |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ             |         |       |   | 2                                 | โครงการ   | 28.805         | (1)                      | 1,263,000,000.00   |                                |                                       |   |                                  |                        |                   |                                 |  |
| 1                              | 12      | พิเศษ | <b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b><br>ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4<br>(นายอำนาจพร ศรีอิสวานุสรณ์)<br>(นายวัลลภ นวัถลม) | 4 (ตาก)<br>ตากที่ 2 (แม่สอด)      | 22+814.888 (ทล.12) -<br>49+266.137(ทล.12)(ใหม่)<br>หรือ 63+000.000 (ทล.105) -<br>36+250.000 (ทล.105) (เดิม) | 26.451         | สท.1/16/59<br>31 พ.ค. 59 | (1) 1,356,098,775.40<br>(2) 1,465,192,051.90<br>(3) 1,523,855,000.00<br><br>(ปรับลดค่างาน) | บ.สีแสงการโยธา<br>(1979) จำกัด | 1 มิ.ย. 59<br><br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62<br>13 พ.ค. 62<br>3 ต.ค. 62<br>19 พ.ย. 62 | 1,080<br>1,077<br>1,220<br>1,267 | 0.30<br>1.55           | 99.43<br>100.00   | 2559<br>งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62 |  |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง  | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา   |   |             | ผู้รับจ้าง                | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน                                      |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|---|
|       |         |            |  |                                    |                            |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  |   |             |                           |                         |                     |                        | เดือน<br>นี้   | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |   |
|       |         |            |  |                                    |                            |                |                           | (3) งบประมาณ (บาท)   |   |             |                           |                         |                     |                        |  |                    |   |
| 2     | 4       | พิเศษ      | แยกทางหลวงหมายเลข 4 -<br>ด้านสะพานที่ 2 ตอน 1<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายณรงค์ ชูสิงห์)  | 18 (สงขลา)<br>สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 57+100.000 -<br>61+200.000 | 4.100          | สท.1/21/61<br>14 ก.พ. 61  | (1) 295,000,000.00<br>(2) 339,992,228.60<br>(3) 340,000,000.00       | หจก.หาดใหญ่<br>เรื่องชี้ยการโยธา                          | 15 ก.พ. 61  | 6 ธ.ค. 62                 | 660                     | 0.00                | 3.17                   | 2561<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                            |                    |   |
| 3     | 4       | พิเศษ      | แยกทางหลวงหมายเลข 4 -<br>ด้านสะพานที่ 2 ตอน 2<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายณรงค์ ชูสิงห์)  | 18 (สงขลา)<br>สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 61+200.000 -<br>62+596.000 | 1.396          | สท.1/2/61<br>17 ม.ค. 61   | (1) 168,000,000.00<br>(2) 265,605,225.20<br>(3) 295,400,000.00       | บ.พี เอส ดี<br>คอนสตรัคชั่น 2011<br>จำกัด                 | 18 ม.ค. 61  | 9 ต.ค. 62                 | 630                     | 0.00                | 3.18                   | 2561<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                            |                    |   |
| 4     | 348     | พิเศษ      | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง<br>(นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)  | 10 (นครราชสีมา)<br>สระแก้ว         | 2+700.000 -<br>22+664.000  | 19.964         | สท.1/31/62<br>20 มิ.ย. 62 | (1) 900,525,944.00<br>(2) 903,474,420.90<br>(3) 1,000,000,000.00     | บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด                                     | 21 มิ.ย. 62 | 5 พ.ค. 65                 | 1,050                   | 4.17                | 18.86                  | 2562<br>ติดสาธารณูปโภค                                 |                    |   |
| 5     | 4055    | พิเศษ      | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน<br>บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายสมศักดิ์ พัสดสาร)  | 18 (สงขลา)<br>นราธิวาส             | 6+392.000 -<br>12+565.000  | 6.173          | สท.1/21/62<br>22 มี.ค. 62 | (1) 310,194,998.00<br>(2) 312,726,473.20<br>(3) 320,000,000.00       | บ.อี.แอนด์ ซี.<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา) | 23 มี.ค. 62 | 14 มิ.ย. 63<br>23 ส.ค. 63 | 450<br>520              | 5.34                | 75.31                  | 2562<br>84.51  |                    |   |
| 6     | 3646    | พิเศษ      | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา<br>(บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง<br>หลวงหมายเลข 33 บรจรบทางหลวง<br>หมายเลข 3586 ตอน 1<br>(นายสว่าง บูรณธนาภิกิจ)<br>(นายมนัส สอนไวย) | 10 (นครราชสีมา)<br>สระแก้ว         | 0+000.000 -<br>10+500.000  | 10.500         | สท.1/26/62<br>23 เม.ย. 62 | (1) 1,007,157,900.00<br>(2) 1,012,219,013.20<br>(3) 1,035,000,000.00 | บ.เอส.พี.ที.<br>ซีวิลกรุ๊ป จำกัด<br>(ขยายอายุสัญญา)       | 24 เม.ย. 62 | 7 เม.ย. 65<br>9 มิ.ย. 65  | 1,080<br>1,143          | 3.31                | 26.34                  | 2562<br>ติดสายสื่อสารของการรถไฟและ<br>กรรมสิทธิ์ที่ดิน |                    |   |



| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.            | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา                  |                    | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา       | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหาอุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |                  |
|-------|---------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------|
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) |   |                         |                           |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |   |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           |                                     |                    |   |                         |                           |                        |                   |                    |   |                  |
| 1     | 41      | พิเศษ    | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค<br>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก<br>บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น)<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>ชุมพร     | 54+700.000 -<br>89+000.000     | 34.300         | สท.1/30/62<br>18 มี.ย. 62 | (1)                                 | 738,556,100.00     | บ.ทองมา<br>คอนแทรกเตอร์ จำกัด                               | 19 มี.ย. 62             | 4 มี.ค. 65                | 990                    | 5.19              | 50.78              | 2562  |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (2)                                 | 750,035,832.00     |   |                         |                           |                        | 1.96              | 17.95              |   |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (3)                                 | 780,000,000.00     |   |                         |                           |                        |                   |                    |   |                  |
| 2     | 108     | 4        | เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน<br>สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)<br>(นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์)<br>(นายอุดม เสือคนอง)  | 1 (เชียงใหม่)<br>แม่ฮ่องสอน       | 198+000.000 -<br>278+000.000   | 20.000         | สท.1/22/62<br>22 มี.ค. 62 | (1)                                 | 104,800,000.00     | บ.เอกทวีทรัพย์<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 23 มี.ค. 62             | 16 มี.ค. 63<br>2 เม.ย. 63 | 360<br>377             | 19.52             | 94.61              | 2562<br>งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63   |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (2)                                 | 179,989,688.80     |   |                         |                           |                        | 10.32             | 100.00             |   |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (3)                                 | 180,000,000.00     |   |                         |                           |                        |                   |                    |   |                  |
| 3     | 1       |          | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1<br>(นายสว่าง บูรณธนาณิก)<br>(นายภาชิต ศรีท้วม)  |                                   | 890+370.000 -<br>933+481.000   | 40.088         |                           | (1)                                 |                    |   |                         |                           |                        |                   |                    | กรมฯ รับราคา  |                  |
| 4     | 1       |          | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2<br>(นายสว่าง บูรณธนาณิก)<br>(นายศรัชัย จันทร์นวล)   |                                   | 933+481.000 -<br>994+749.000   | 55.487         |                           | (1)                                 |                    |   |                         |                           |                        |                   |                    |   | กรมฯ รับราคา     |
| 5     | 1       |          | ด.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)   |                                   | 814+000.000<br>881+325.000     | 27.887         |                           | (1)                                 |                    |   |                         |                           |                        |                   |                    |   | เสนอกรมฯ รับราคา |
| 6     | 4       |          | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย -<br>บ.พรุพ้อ<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายชุมพล ทองมาก)  |                                   | 1203+585.000 -<br>1218+644.000 | 15.059         |                           | (1)                                 |                    |   |                         |                           |                        |                   |                    | กรมฯ รับราคา  |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (2)                                 | 524,848,205.00     |   |                         |                           |                        |                   |                    |   |                  |
|       |         |          |  |                                   |                                |                |                           | (3)                                 | 525,000,000.00     |   |                         |                           |                        |                   |                    |   |                  |

| ลำดับ  | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)                                 | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.          | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   |   | ผู้รับจ้าง                    | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง  | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | % ผลงาน<br>แผนงาน |                    | โครงการปีงบประมาณ/<br>(1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |                        |
|--|----------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------|
|  |                |            |   |                                   |                              |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                            | (3) งบประมาณ (บาท)                          |                               |                          |                     | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน |  |                        |
|  |                |            |   |                                   |                              |                |                          |  |   |                               |                          |                     |                   |                    |  | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) |
| 7  | 41             |            | อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายสมศักดิ์ ทัศนสุว) |                                   | 315+237.000 -<br>349+525.000 | 27.000         |                          | (1)<br>(2) 819,885,272.00<br>(3) 820,000,000.00                |   |                               |                          |                     |                   |                    | เสนอกรมฯ รับราคา   |                        |
| 8  | 41             |            | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายกิตติธัช ภูหิรัญ)            |                                   | 349+526.000 -<br>381+963.000 | 32.437         |                          | (1)<br>(2) 898,714,980.30<br>(3) 900,000,000.00                |   |                               |                          |                     |                   |                    | เสนอกรมฯ รับราคา   |                        |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง                                |                |            |   | 1                                 | โครงการ                      | 34.300         |                          | (1) 738,556,100.00   |   |                               |                          |                     |                   |                    |  |                        |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา                             |                |            |   | 6                                 | โครงการ                      | 197.958        |                          | (3) 4,775,000,000.00   |   |                               |                          |                     |                   |                    |  |                        |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ   |                |            |   | 1                                 | โครงการ                      | 20.000         |                          | (1) 104,800,000.00   |   |                               |                          |                     |                   |                    |  |                        |
| <b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b> |                |            |   |                                   |                              |                |                          |  |   |                               |                          |                     |                   |                    |  |                        |
| 1  | 3              | พิเศษ      | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายกำพล ชูชานวนา)                 | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรปราการ       | 47+450.000 -<br>53+160.000   | 5.710          | สท.1/9/61<br>31 ม.ค. 61  | (1) 597,444,444.00<br>(2) 599,065,173.40<br>(3) 668,000,000.00 | บ.กรีนโลโก้<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด   | 1 ก.พ. 61<br>(ขยายอายุสัญญา)  | 19 ก.ค. 63<br>23 ธ.ค. 63 | 900<br>1,057        | 3.49<br>4.85      | 44.33<br>57.48     | 2561<br>ติดตั้งปลุกสร้างรูกำลังเขตทาง<br>และสาธารณูปโภค                              |                        |
| 2  | 3              | พิเศษ      | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายพีระ ทับทิมแดง)                | 13 (กรุงเทพ)<br>สมุทรปราการ       | 53+160.000 -<br>58+875.000   | 5.715          | สท.1/8/61<br>31 ม.ค. 61  | (1) 510,600,000.00<br>(2) 511,743,811.20<br>(3) 668,000,000.00 | บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 ก.พ. 61<br>(ขยายอายุสัญญา)  | 19 ก.ค. 63<br>12 พ.ย. 63 | 900<br>1,016        | 1.51<br>5.55      | 50.23<br>54.30     | 2561   |                        |
| 3  | 3              | พิเศษ      | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายภาชิล ศรีทวีม)                 | 14 (ชลบุรี)<br>ฉะเชิงเทรา         | 58+875.000 -<br>64+600.000   | 5.725          | สท.1/19/61<br>9 ก.พ. 61  | (1) 517,000,000.00<br>(2) 518,286,679.50<br>(3) 669,000,000.00 | บ.กรีนโลโก้<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>จำกัด   | 10 ก.พ. 61<br>(ขยายอายุสัญญา) | 28 ก.ค. 63<br>24 ก.พ. 64 | 900<br>1,111        | 3.02<br>2.08      | 45.34<br>44.67     | 2561   |                        |
| 4  | 3              | พิเศษ      | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4<br>(นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์)<br>(นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)             | 14 (ชลบุรี)<br>ฉะเชิงเทรา         | 64+600.000 -<br>70+300.000   | 5.700          | สท.1/15/61<br>31 ม.ค. 61 | (1) 550,192,090.00<br>(2) 551,942,346.90<br>(3) 669,000,000.00 | บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง<br>จำกัด                  | 1 ก.พ. 61                     | 16 พ.ย. 63               | 1,020               | 6.55<br>9.21      | 71.49<br>71.49     | 2561<br>ติดตั้งสาธารณูปโภค   |                        |





| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |                                  |                                 | ผู้รับจ้าง   | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง    | วันสิ้นสุด<br>สัญญา             | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน  |   | (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|---|--|
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | เดือน<br>นี้  | รวมถึง<br>ปัจจุบัน               | เดือน                           |  |                            |                                 |                        | รวมถึง   |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          |   |                                  |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
| 1            |                        | พิเศษ                       | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง<br>บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2<br>(กม.0+400.000 - กม.4+100.000)<br>(นายณรงค์พร ตวีศิริโชติ)<br>(นายเอกภพ โกวิทกุลไกร) | 13 (กรุงเทพ)<br>นนทบุรี           | 0+400.000 -<br>4+100.000   | 3.700          | สท.1/11/60<br>20 ก.พ. 60 | (1)   | 1,544,850,000.00                 | บ.ประยูรวิศร์ จำกัด             | 21 ก.พ. 60   | 6 ม.ค. 63                  | 1,050                           | 1.10                   | 1.91   | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>(งดหรือลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 .ม.ค.66) |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (2)   | 1,549,505,066.44                 |                                 |  |                            |                                 | 1.67                   | 2.30   |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (3)   | 1,544,850,000.00                 |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
| 2            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3<br>(กม.4+100.000 - กม.9+000.000)<br>(นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์)<br>(นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)   | 13 (กรุงเทพ)                      | 4+100.000 -<br>9+000.000   | 4.900          | (1)<br>(2)<br>(3)        | 1,486,711,297.36  | บ.ธราวัฒน์<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด | 930                             | -  | -                          | เสนอกะระทรวงฯ พิจารณานุมัติจ้าง |                        |  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | 1,522,870,000.00  |                                  |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          |   |                                  |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
| 3            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4<br>(กม.9+000.000 - กม.13+000.000)<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายรัชชัย ภูริธร)  | 13 (กรุงเทพ)<br>นนทบุรี           | 9+000.000 -<br>13+000.000  | 4.000          | สท.1/9/60<br>20 ก.พ. 60  | (1)   | 1,701,860,000.00                 | บ.ไทยวัฒน์<br>วิศวกรรมทาง จำกัด | 21 ก.พ. 60<br>26 ก.ย. 63<br>6 พ.ย. 65                              | 990<br>1,314<br>2,085      | 4.01                            | 30.43                  | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (2)   | 1,706,983,214.98                 |                                 |  |                            | 2.09                            | 22.91                  |  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (3)   | 1,701,860,000.00                 |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
| 4            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5<br>(กม.13+000.000 - กม.17+000.000)<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายโกเมษฐ ราษีทอง)   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 13+000.000 -<br>17+000.000 | 4.000          | สท.1/1/60<br>12 ต.ค. 59  | (1)   | 1,470,899,000.00                 | บ.ไทยวัฒน์<br>วิศวกรรมทาง จำกัด | 13 ต.ค. 59<br>1 มี.ค. 62<br>13 มี.ย. 62<br>6 ก.ค. 62<br>23 ก.ค. 62 | 870<br>974<br>997<br>1,014 | 1.35                            | 61.01                  | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>(งดหรือลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 -<br>26 มี.ย.64) |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (2)   | 1,545,658,811.28                 |                                 |  |                            | 2.55                            | 61.82                  |  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (3)   | 1,470,899,000.00                 |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |
| 5            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6<br>(กม.17+000.000 - กม.22+500.000 )<br>(นายพรชัย อุดลยธรรม)<br>(นายปกรณ์ มอนไช)   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 17+000.000 -<br>22+500.000 | 5.500          | สท.1/2/60<br>12 ต.ค. 59  | (1)   | 1,687,653,000.00                 | บ.ประยูรชัย (1984)<br>จำกัด     | 13 ต.ค. 59<br>30 เม.ย. 62<br>11 ส.ค. 62<br>20 ก.ย. 62              | 930<br>1,033<br>1,073      | 3.36                            | 66.81                  | 2560<br>(งดหรือลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 -<br>22 พ.ย.64)                         |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (2)   | 1,751,111,887.02                 |                                 |  |                            | 4.60                            | 65.52                  |  |   |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          | (3)   | 1,687,653,000.00                 |                                 |  |                            |                                 |                        |  |   |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) บประมาณ (บาท) |  |            | ผู้รับจ้าง                             | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน                          |  | (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|--|------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          |  |  |            |  |                         |                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                        |                             |   |                                   |                            |                |                          |  |  |            |  |                         |                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7<br>(กม.22+500.000 - กม.24+875.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)<br>(นายสว่าง บุรณานานุกิจ)<br>(นายโสฬส กิ่งจำปา)                | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 22+500.000 -<br>24+875.000 | 2.375          | สท.1/12/60<br>20 ก.พ. 60 | (1) 1,609,901,430.00<br>(2) 1,614,746,175.26<br>(3) 1,609,902,000.00           | บ.สระหลวงก่อสร้าง<br>จำกัด                 | 21 ก.พ. 60 | 7 ธ.ค. 62<br>8 ม.ค. 63<br>6 ก.ย. 63    | 1,020<br>1,052<br>1,294 | 0.97<br>0.00        | 26.24<br>18.06         | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8<br>(กม.24+875.000 - กม.29+000.000)<br>(นายสว่าง บุรณานานุกิจ)<br>(นายนพรัตน์ รัตนสิริ)  | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 24+875.000 -<br>29+000.000 | 4.125          | สท.1/13/60<br>20 ก.พ. 60 | (1) 1,420,861,248.00<br>(2) 1,425,136,758.82<br>(3) 1,420,862,000.00           | บ.สระหลวงก่อสร้าง<br>จำกัด                 | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62<br>19 มี.ค. 65<br>11 พ.ย. 65 | 990<br>1,853<br>2,090   | 5.10<br>1.97        | 16.94<br>12.20         | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9<br>(กม.29+000.000 - กม.30+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)<br>(นายสว่าง บุรณานานุกิจ)<br>(จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 29+000.000 -<br>30+000.000 | 1.000          | สท.1/18/60<br>23 ก.พ. 60 | (1) 1,750,000,000.00<br>(2) 1,755,285,483.40<br>(3) 1,750,000,000.00           | บ.แพร่ธารงวิทย์ จำกัด                      | 24 ก.พ. 60 | 10 ธ.ค. 62<br>13 พ.ย. 63               | 1,020<br>1,359          | 0.88<br>0.51        | 8.21<br>5.73           | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9            |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10<br>(กม.30+000.000 - กม.35+900.000)<br>(นายสว่าง บุรณานานุกิจ)<br>(นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์)  | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 30+000.000 -<br>35+900.000 | 5.900          | สท.1/10/60<br>20 ก.พ. 60 | (1) 1,721,780,000.00<br>(2) 1,726,959,547.62<br>(3) 1,721,780,000.00           | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง<br>จำกัด               | 21 ก.พ. 60 | 7 ธ.ค. 62<br>21 ก.ค. 63<br>1 ต.ค. 65   | 1,020<br>1,247<br>2,049 | 3.43<br>1.50        | 12.80<br>8.45          | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11<br>(กม.35+900.000 - กม.38+500.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)<br>(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)<br>(นายชำนาญ รุจิเมธา)      | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 35+900.000 -<br>38+500.000 | 2.600          | สท.1/30/60<br>1 ก.ย. 60  | (1) 1,684,477,000.00<br>(2) 1,695,275,022.29<br>(3) 1,684,477,000.00           | บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524)<br>จำกัด | 2 ก.ย. 60  | 16 ส.ค. 63<br>28 ธ.ค. 65               | 1,080<br>1,944          | 3.50<br>1.50        | 11.89<br>8.73          | 2560                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง      | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่      | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |   |   | ผู้รับจ้าง   | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน  |  | (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---|---|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
|              |                        |                             |   |  |                            |                |                           | เดือน<br>นี้  | รวมถึง<br>ปัจจุบัน                                    | เดือน                                       |  |                         |                     |                        | รวมถึง   |  |  |
|              |                        |                             |   |  |                            |                |                           |   |   |   |  |                         |                     |                        |  |  |  |
| 11           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12<br>(กม.38+500.000 - กม.44+266.833)<br>(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)<br>(นายพยุร เทียนทอง)                                     | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม         | 38+500.000 -<br>44+266.833 | 5.767          | สท.1/14/60<br>20 ก.พ. 60  | (1) 1,911,113,000.00<br>(2) 1,916,864,318.28<br>(3) 1,935,000,000.00            | บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท<br>เอนยีเนียร์ริง (1964)<br>จำกัด | 21 ก.พ. 60<br>18 พ.ค. 65<br>(ขยายอายุสัญญา) | 8 ต.ค. 62<br>18 พ.ค. 65                                    | 960<br>1,913            | 1.40<br>0.70        | 2.28<br>2.13           | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค   |  |  |
| 12           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13<br>(กม.44+266.833 - กม.46+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)<br>(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)<br>(นายปรัชญา อิศวมงคล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม         | 44+266.833 -<br>46+000.000 | 1.733          | สท.1/23/60<br>20 มี.ค. 60 | (1) 1,727,078,000.00<br>(2) 1,732,274,858.62<br>(3) 1,850,000,000.00            | บ.นากก่อสร้าง จำกัด                                   | 21 มี.ค. 60                                 | 4 ม.ค. 63  | 1,020                   | 1.14<br>0.70        | 4.40<br>0.99           | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค<br>(งดหรือลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 -<br>24 พ.ย.65) |  |  |
| 13           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14<br>(กม.46+000.000 - กม.50+000.000)<br>(นายนรภัทร ตวีศิริโชติ)<br>(นายปรัชญา อิศวมงคล)                                      | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม         | 46+000.000 -<br>50+000.000 | 4.000          | สท.1/22/59<br>28 ก.ย. 59  | (1) 1,235,730,000.00<br>(2) 1,235,741,998.18<br>(3) 1,236,000,000.00            | บ.นากก่อสร้าง จำกัด                                   | 29 ก.ย. 59                                  | 17 มี.ค. 62<br>30 มิ.ย. 62<br>9 ส.ค. 62<br>(ขยายอายุสัญญา) | 900<br>1,005<br>1,045   | 0.00<br>0.00        | 87.41<br>87.41         | 2559<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน<br>(งดหรือลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 -<br>5 ก.ย.63)                |  |  |
| 14           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15<br>(กม.50+000.000 - กม.55+500.000)<br>(นายสว่าง บุรณรานานิก)<br>(นายพยุร เทียนทอง)   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม         | 50+000.000 -<br>55+500.000 | 5.500          | สท.1/20/60<br>9 มี.ค. 60  | (1) 1,535,307,000.00<br>(2) 1,539,927,281.77<br>(3) 1,664,000,000.00            | บ.ทองมา<br>คอนสตรัคเตอร์ จำกัด                        | 10 มี.ค. 60                                 | 24 ธ.ค. 62<br>12 ส.ค. 63<br>3 มี.ค. 65<br>(ขยายอายุสัญญา)  | 1,020<br>1,252<br>1,816 | 2.49<br>1.07        | 39.44<br>30.90         | 2560<br>ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค   |  |  |
| 15           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16<br>(กม.55+500.000 - กม.60+950.000)<br>(นายสว่าง บุรณรานานิก)<br>(นายวิชณศักดิ์ ศรีเชษฐา)                                   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม,ราชบุรี | 55+500.000 -<br>60+950.000 | 5.450          | สท.1/15/60<br>20 ก.พ. 60  | (1) 1,628,235,000.00<br>(2) 1,632,326,926.41<br>(3) 1,827,000,000.00            | บ.เชียงใหม่<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด                     | 21 ก.พ. 60                                  | 7 พ.ย. 62<br>27 ส.ค. 63<br>(ขยายอายุสัญญา)                 | 990<br>1,284            | 1.27<br>0.00        | 18.60<br>28.55         | 2560<br>ติดสาธารณูปโภค   |  |  |

| ลำดับ<br>ที่ | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)  | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.        | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา<br>(2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)<br>(3) งบประมาณ (บาท) |   |                                   | ผู้รับจ้าง  | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง                 | วันสิ้นสุด<br>สัญญา | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน  |  | (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                        |                             |  |                                   |                            |                |                          |   |   |                                   |   |   |                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                        |                             |  |                                   |                            |                |                          |   |   |                                   |   |   |                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17<br>(กม.60+950.000 - กม.64+700.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายณัฐศักดิ์ อริยพฤษ)   | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>ราชบุรี   | 60+950.000 -<br>64+700.000 | 3.750          | สท.1/16/60<br>20 ก.พ. 60 | (1) 1,836,525,700.00<br>(2) 1,842,051,862.09<br>(3) 1,954,000,000.00            | บ.เอส.เค.วาย.<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด         | 21 ก.พ. 60<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 5 ก.พ. 63<br>1 มี.ค. 64   | 1,080<br>1,470                          | 6.71<br>1.78        | 28.31<br>8.48          | 2560   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18<br>(กม.64+700.000 - กม.70+000.000)<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายอิทธิพล แก้วบัวดี)                                  | 12 (สุพรรณบุรี)<br>กาญจนบุรี      | 64+700.000 -<br>70+000.000 | 5.300          | สท.1/31/60<br>8 ก.ย. 60  | (1) 1,289,728,000.00<br>(2) 1,298,965,834.86<br>(3) 1,701,000,000.00            | บ. เอ็ม.ซี.<br>คอนสตรัคชั่น<br>(1979) จำกัด | 9 ก.ย. 60<br><br>(ขยายอายุสัญญา)  | 23 ส.ค. 63<br>28 ธ.ค. 65  | 1,080<br>1,937                          | 1.42<br>1.79        | 15.14<br>9.66          | 2560<br>รอกการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19<br>(กม.70+000.000 - กม.77+000.000)<br>(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)<br>(นายอิทธิพล แก้วบัวดี)                                  | 12 (สุพรรณบุรี)<br>กาญจนบุรี      | 70+000.000 -<br>77+000.000 | 7.000          | สท.1/17/60<br>20 ก.พ. 60 | (1) 1,314,935,000.00<br>(2) 1,318,895,620.72<br>(3) 1,414,000,000.00            | บ.แสงชัยโชค จำกัด                           | 21 ก.พ. 60<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 5 ก.พ. 63<br>14 มิ.ย. 63  | 1,080<br>1,210                          | 1.15<br>1.35        | 32.77<br>28.58         | 2560<br>ติดสาธารณูปโภค<br>รอสำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี<br>อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง<br>(งดหรือลดค่าปรับ 14 มิ.ย.63 -<br>15 ก.ค.65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20<br>(กม.77+000.000 - กม.80+000.000)<br>(รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)<br>(นายสว่าง บุรณธนานุกิจ)<br>(นายพรศักดิ์ เลี้ยงอิว) | 12 (สุพรรณบุรี)<br>กาญจนบุรี      | 77+000.000 -<br>80+000.000 | 3.000          | สท.1/23/59<br>28 ก.ย. 59 | (1) 1,211,444,000.00<br>(2) 1,252,980,732.34<br>(3) 1,430,000,000.00            | บ.นากก่อสร้าง จำกัด                         | 29 ก.ย. 59<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62<br>10 ก.ย. 62<br>5 ก.พ. 63<br>24 มี.ค. 63<br>17 เม.ย. 63 | 960<br>1,077<br>1,225<br>1,273<br>1,297 | 1.80<br>3.43        | 84.66<br>87.93         | 2559<br>(งดหรือลดค่าปรับ 18 เม.ย.63 -<br>15 ก.ค.63)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20           |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21<br>(กม.80+000.000 - กม.87+000.000)<br>(นายสหชัย เจริญรุ่งโรจน์)<br>(นายชัชวาล รุ่งเรือง)                                | 12 (สุพรรณบุรี)<br>กาญจนบุรี      | 80+000.000 -<br>87+000.000 | 7.000          | สท.1/21/59<br>28 ก.ย. 59 | (1) 1,231,041,000.00<br>(2) 1,231,041,506.58<br>(3) 1,413,000,000.00            | บ.บุญสหการสร้าง<br>จำกัด                    | 29 ก.ย. 59<br><br>(ขยายอายุสัญญา) | 16 ม.ค. 62<br>25 พ.ย. 62<br>26 ธ.ค. 62                              | 840<br>1,153<br>1,184                   | 5.44<br>0.00        | 96.23<br>100.00        | 2559<br>งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ<br>ที่                    | ทาง<br>หลวง<br>หมายเลข | มาตรา<br>ฐาน<br>ทาง<br>ชั้น | ชื่อโครงการ<br>(ชื่อผู้จัดการโครงการ)<br>(ชื่อนายช่างโครงการ)   | สำนักงานทางหลวงที่<br>แขวงทางหลวง | เริ่มจาก<br>กม.-กม.   | ระยะทาง<br>กม. | สัญญาที่<br>ลงวันที่     | (1) ค่างานตามสัญญา   |  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ<br>ทำงานจ้าง                                | วันสิ้นสุด<br>สัญญา            | เวลา<br>ทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>แผนงาน |  | (1) ขั้นตอนดำเนินการ<br>(2) ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางการแก้ไข |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|--|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
|                                 |                        |                             |   |                                   |   |                |                          | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง<br>(ราคากลาง)                                  |  |            |  |                                |                        | เดือน<br>นี้      | รวมถึง<br>ปัจจุบัน   |  |
|                                 |                        |                             |   |                                   |   |                |                          | (3) งบประมาณ (บาท)   |  |            |  |                                |                        |                   |  |  |
| 21                              |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22<br>(กม.87+000.000 - กม.92+000.000)<br>(นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม)<br>(นายจำรัส ดำรงค์พานิช)   | 12 (สุพรรณบุรี)<br>กาญจนบุรี      | 87+000.000 -<br>92+000.000  | 5.000          | สท.1/18/59<br>28 ก.ย. 59 | (1) 1,331,420,000.00<br>(2) 1,331,424,384.32<br>(3) 1,474,000,000.00 | บ.เอส.เค.วาย.<br>คอนสตรัคชั่น จำกัด              | 29 ก.ย. 59 | 16 พ.ค. 62<br>12 ก.ย. 62<br>21 เม.ย. 63<br>15 มิ.ย. 63 | 960<br>1,079<br>1,301<br>1,356 | 0.00<br>0.06           | 97.60<br>100.00   | 2559<br>งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63                                       |  |
| 22                              |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24<br>(กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.<br>และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.)<br>(SPUR LINE)<br>(นายสว่าง บุรณรานานุกิจ)<br>(นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 1+119.007 -<br>5+000.000 LT.<br>และ 1+225.000 -<br>5+000.000 RT.<br>(SPUR LINE) | 3.828          | สท.1/17/59<br>28 ก.ย. 59 | (1) 1,590,700,000.00<br>(2) 1,590,722,182.90<br>(3) 1,670,000,000.00 | บ.คริสเตียนีและ<br>นิลเสน (ไทย) จำกัด<br>(มหาชน) | 29 ก.ย. 59 | 16 พ.ค. 62<br>10 ก.ย. 62                               | 960<br>1,077                   | 1.75<br>0.27           | 11.70<br>9.34     | 2559<br>ติดพื้นที่รถไฟ<br>(งดหรือลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 -<br>11 ต.ค.65) |  |
| 23                              |                        | พิเศษ                       | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25<br>(กม.5+000.000 - กม.9+856.000)<br>(SPUR LINE)<br>(นายสว่าง บุรณรานานุกิจ)<br>(นายวรวัฒน์ ยงสมบุญณี)  | 15 (ประจวบคีรีขันธ์)<br>นครปฐม    | 5+000.000 -<br>9+856.000  | 4.856          | สท.1/20/59<br>28 ก.ย. 59 | (1) 1,755,528,213.00<br>(2) 1,755,668,754.94<br>(3) 1,845,000,000.00 | บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อ<br>สร้าง (2524)<br>จำกัด   | 29 ก.ย. 59 | 16 พ.ค. 62<br>10 ก.ย. 62<br>28 ก.ค. 63<br>14 ต.ค. 65   | 960<br>1,077<br>1,399<br>2,207 | 1.38<br>1.37           | 20.30<br>20.54    | 2559<br>ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ<br>พื้นที่ชลประทาน                |  |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง |                        |                             |   | 21                                | โครงการ   | 92.084         |                          | (1) 32,960,025,591.00  |  |            |  |                                |                        |                   |  |  |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา  |                        |                             |   | 1                                 | โครงการ   | 4.900          |                          | (3) 1,522,870,000.00   |  |            |  |                                |                        |                   |  |  |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ              |                        |                             |   | 1                                 | โครงการ   | 7.000          |                          | (1) 1,231,041,000.00   |  |            |  |                                |                        |                   |  |  |

\* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62