



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน มกราคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | | | |
| | 1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | | | |
| | 1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 18 | 241.842 | 9,164,183,946.00 |
| | 1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.1.3 งานแล้วเสร็จ | 2 | 38.880 | 1,039,720,000.00 |
| | 1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | | | |
| | 1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 7 | 89.623 | 3,710,169,336.00 |
| | 1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 16.150 | 1,100,000,000.00 * |
| | 1.3.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | 1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง | | | |
| | 1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 6 | 118.599 | 4,445,943,041.00 |
| | 1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.4.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | 1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | | | |
| | 1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 13 | 99.139 | 11,010,720,076.00 |
| | 1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 1.5.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | |
| | 2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 13 | 94.570 | 5,900,987,167.00 |
| | 2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 2.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| 3 | <u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u> | | | |
| | 3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 7 | 61.244 | 3,888,751,642.00 |
| | 3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 3.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 26.451 | 1,356,098,775.40 |
| 4 | <u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u> | | | |
| | 4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 2 | 54.300 | 843,356,100.00 |
| | 4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 4.2.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| 5 | <u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u> | | | |
| | 5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 9 | 73.957 | 6,406,434,663.00 |
| | 5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | - | - * |
| | 5.3 งานแล้วเสร็จ | - | - | - |
| | สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 75 | 833.274 | 45,370,545,971.00 |
| | ยัง ไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 16.150 | 1,100,000,000.00 * |
| | งานแล้วเสร็จ | 3 | 65.331 | 2,395,818,775.40 |
| 6 | <u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u> | | | |
| | 9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 21 | 88.384 | 32,960,025,591.00 |
| | 9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 4.900 | 1,522,870,000.00 * |
| | 9.3 งานแล้วเสร็จ | 1 | 7.000 | 1,231,041,000.00 |
| | รวม | 23 | 100.284 | 34,482,895,591.00 |

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2563

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน โครงการ | ระยะทาง (กม.) | ค่างาน (บาท) |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น | | | |
| | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 96 | 921.658 | 78,330,571,562.00 |
| | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 2 | 21.050 | 2,622,870,000.00 * |
| | งานแล้วเสร็จ | 4 | 72.331 | 3,626,859,775.40 |
| | รวมทั้งสิ้น | 102 | 1015.039 | 84,580,301,337.40 |

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|--------------|-------|------|--|--------------|-------|------|---|
| | | | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | | | | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) |
| | | | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน | | | | |
| 1 | 11 | 1 | สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ | 2 | 33 | 5 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1 |
| 2 | 121 | 1 | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 | 3 | 33 | 5 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2 |
| 3 | 121 | 1 | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 | 4 | 4 | 5 | ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน |
| 4 | 319 | 1 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 | 5 | 415 | 5 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 |
| 5 | 319 | 1 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 | 6 | 415 | 5 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 |
| 6 | 319 | 2 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 | 7 | 225 | 6 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีหลุม - บ.ซับตะแบก |
| 7 | 4169 | 2 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ | 8 | 101 | 6 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น |
| 8 | 4 | 2 | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย | | | | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง |
| 9 | 4 | 2 | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว | 1 | 1421 | 6 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 |
| 10 | 4 | 2 | บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) | 2 | 1421 | 6 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 |
| 11 | 115 | 3 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง | 3 | 1421 | 6 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล |
| 12 | 4169 | 3 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เฉวง | 4 | 3180 | 7 | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) |
| 13 | 11 | 3 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 | 5 | 4 | 7 | ชุมพร - ระนอง ตอน 4 |
| 14 | 11 | 3 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 | 6 | - | 7 | นราธิวาส - บ.ป่าเซปุต๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.ตารอ |
| 15 | 4 | 3 | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก | | | | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |
| 16 | 1045 | 3 | แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก | 1 | 35 | 7 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 |
| 17 | 1026 | 4 | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง | 2 | 35 | 8 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 |
| 18 | 4063 | 4 | บ.ปารามี่แด - อ.โกตาบารู | 3 | 35 | 8 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 |
| 19 | 4027 | 4 | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา | 4 | - | 8 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 |
| 20 | 1099 | 4 | อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ต๋ืน (เป็นตอนๆ) | 5 | - | 8 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 |
| | | | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) | | | | |
| 1 | 103 | 4 | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ | | | | |

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|---|---------|------|--|--|-------|------|--|
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก | | | | โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | |
| 6 | - | 8 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 | 8 | - | 11 | ทางเลี่ยงเมืองปัดตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 |
| 7 | 3233 | 9 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม | | | | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 |
| 8 | 3901 | 9 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 | 9 | - | 12 | ทางเลี่ยงเมืองปัดตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 |
| 9 | 3901 | 9 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 | 10 | 118 | 12 | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 |
| 10 | 3902 | 9 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 | 11 | 118 | 12 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 |
| 11 | 3902 | 9 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 | 12 | 410 | 12 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 |
| 12 | 3423 | 10 | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม | 13 | 410 | 12 | ปัดตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 |
| 13 | 304,306 | 10 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | | | | ปัดตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 2 |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ | | | |
| 1 | 118 | 10 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ | 1 | 12 | 13 | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 |
| 2 | 118 | 10 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 | 2 | 4 | 13 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 |
| 3 | 118 | 10 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 | 3 | 4 | 13 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 |
| 4 | 101 | 11 | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน | 4 | 348 | 13 | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง |
| 5 | - | 11 | ทางเลี่ยงเมืองปัดตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 | 5 | 4055 | 13 | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ |
| 6 | - | 11 | ทางเลี่ยงเมืองปัดตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 | 6 | 3646 | 13 | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1 |
| 7 | - | 11 | ทางเลี่ยงเมืองปัดตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 | 7 | 3646 | 14 | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2 |
| | | | | 8 | 372 | 14 | ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ |
| | | | | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | | | |
| | | | | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก | | | |
| | | | | 1 | 41 | 14 | บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) |
| | | | | 2 | 108 | 14 | เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) |

สารบัญ

| ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ ที่ | R.No. | หน้า | โครงการ |
|--|-------|------|---|--|-------|------|--|
| โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก | | | | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | | | |
| 1 | 3 | 14 | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 1 | 10 | M81 | 18 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) |
| 2 | 3 | 15 | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 2 | 11 | M81 | 19 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) |
| 3 | 3 | 15 | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 3 | 12 | M81 | 19 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) |
| 4 | 3 | 15 | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 4 | 13 | M81 | 19 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) |
| 5 | 3 | 15 | อ.บางปะ - อ.บางปะกง ตอน 5 | 14 | M81 | 19 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) |
| 6 | 36 | 15 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 | 15 | M81 | 19 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) |
| 7 | 36 | 15 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 | 16 | M81 | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) |
| 8 | 319 | 16 | ปราชญ์บุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 | 17 | M81 | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) |
| 9 | 319 | 16 | ปราชญ์บุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 | 18 | M81 | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | | | | 19 | M81 | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) |
| 1 | M81 | 17 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) | 20 | M81 | 20 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) |
| 2 | M81 | 17 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) | 21 | M81 | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) |
| 3 | M81 | 17 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) | 22 | M81 | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE) |
| 4 | M81 | 17 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) | 23 | M81 | 21 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) |
| 5 | M81 | 17 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) | | | | |
| 6 | M81 | 18 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) | | | | |
| 7 | M81 | 18 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) | | | | |
| 8 | M81 | 18 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) | | | | |
| 9 | M81 | 18 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) | | | | |

หน้าที 1

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน มกราคม 2563

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

มกราคม 2563

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมาย เลข | มาตรา ฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | เดือน นี้ | | | | | รวมถึง ปัจจุบัน | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (1) ค่างานตามสัญญา | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) |
| 1 | 11 | พิเศษ | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สามแยกคอตติ - เชียงใหม่ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายมานะ คงสี) | 1 (เชียงใหม่) ลำพูน, เชียงใหม่ที่ 2 | 526+249.000 - 550+599.000 | 24.350 | สท.1/14/59 30 พ.ค. 59 | (1) 1,474,671,000.00 | บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 31 พ.ค. 59 | 15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63 | 1,080 1,469 | 3.97 7.87 | 76.93 56.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 121 | พิเศษ | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลึงวงศ์) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1 | 15+310.000 - 23+000.000 | 7.690 | สท.1/10/61 31 ม.ค. 61 | (1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00 | บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป (ขยายอายุสัญญา) | 1 ก.พ. 61 | 23 ต.ค. 62 22 มี.ค. 63 | 630 781 | 10.01 10.00 | 80.33 80.00 | ติดสาธารณูปโภค | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 121 | พิเศษ | ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2 | 23+000.000 31+644.000 | 8.644 | สท.1/11/61 31 ม.ค. 61 | (1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00 | บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 20 ก.พ. 63 | 750 | 3.18 3.88 | 46.96 99.28 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเกษม เวชกุล) | 10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี | 3+800.000 - 10+500.000 | 6.700 | สท.1/16/61 31 ม.ค. 61 | (1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00 | หจก.มาตราศรีจักรกล | 1 ก.พ. 61 | 21 ม.ค. 63 | 720 | 4.37 2.94 | 77.63 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบุลย์ศักดิ์) | 10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี | 10+500.000 - 16+300.000 | 5.800 | สท.1/20/61 9 ก.พ. 61 | (1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00 | หจก.มาตราศรีจักรกล | 10 ก.พ. 61 | 31 ธ.ค. 62 | 690 | 1.89 0.00 | 40.07 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรา ฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|-----------------------------|--|---|--|----------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พวงศรี) | 10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี | 16+300.000 - 22+300.000 | 6.000 | สท.1/34/61 30 มี.ค. 61 | (1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00 | หจก.กอมณีก่อสร้าง | 31 มี.ค. 61 | 18 พ.ค. 63 | 780 | 2.45 5.07 | 54.99 90.49 | | |
| 7 | 4169 | พิเศษ | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้ (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายสำเนา เทพทอง) | 16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) | 29+531.000 - 40+100.000 | 10.569 | สท.1/26/61 19 ก.พ. 61 | (1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00 | บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 9 เม.ย. 63 | 780 | 4.52 1.42 | 77.47 98.17 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) | |
| 8 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปียชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร) | 17 (กระบี่) พังงา | 813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000 | 28.030 | สท.1/6/59 21 เม.ย. 59 | (1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | 22 เม.ย. 59 | 8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62 12 ส.ค. 62 21 ต.ค. 62 | 900 970 1,168 1,208 1,278 | 3.40 0.00 | 99.96 100.00 | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62 | |
| 9 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ) | 17 (กระบี่) กระบี่ | 803+000.000 - 813+300.000 | 10.300 | สท.1/28/61 23 ก.พ. 61 | (1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00 | บ.สหการวิศวรร จำกัด | 24 ก.พ. 61 | 16 ต.ค. 62 23 เม.ย. 63 | 600 790 | 7.45 9.12 | 61.34 75.18 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) | |
| 10 | 4066 | พิเศษ | บ.บ่อเล็งใต้ - โทตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายสว่าง นูรณนนานุกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย) | 18 (สงขลา) ยะลา | 26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000 | 10.850 | สท.1/25/61 19 ก.พ. 61 | (1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00 | บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 11 ธ.ค. 62 | 660 | 0.02 0.44 | 99.77 100.00 | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62 | |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตรา | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|-------|---|---|---|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมทั้ง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) บประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 11 | 115 | พิเศษ | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำเภวยพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายชุมภู สุขเอมโอรุ) | 4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1 | 25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000 | 16.500 | สท.1/15/62 20 ก.พ. 62 | (1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 21 ก.พ. 62 | 10 เม.ย. 64 | 780 | 3.79 39.75 | 3.01 20.04 | | | |
| 12 | 4169 | 1 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ โมควงศ์) | 16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 14+000.000 - 29+531.000 | 15.531 | สท.1/14/62 11 ก.พ. 62 | (1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00 | บ.บุญสหการก่อสร้าง จำกัด | 12 ก.พ. 62 | 29 ส.ค. 64 | 930 | 1.34 10.51 | 1.47 16.90 | ติดสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์) | | |
| 13 | 11 | พิเศษ | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพินิจ เลือขาวนา) | 11(ลพบุรี) สิงห์บุรี, นครสวรรค์ที่ 2 | 0+000.000 - 14+600.000 | 14.600 | สท.1/23/62 18 เม.ย. 62 | (1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00 | บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด | 19 เม.ย. 62 | 4 ต.ค. 64 | 900 | 3.16 18.16 | 2.87 15.78 | | | |
| 14 | 11 | พิเศษ | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์นิช) | 11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 | 14+600.000 - 28+000.000 | 13.400 | สท.1/29/62 30 พ.ค. 62 | (1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00 | กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส | 31 พ.ค. 62 | 13 ก.พ. 65 | 990 | 1.54 18.11 | 2.87 9.73 | ติดสาธารณูปโภค พื้นที่กรมชลประทาน และการรถไฟ | | |
| 15 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ) | 17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต | 776+700.000 - 797+062.000 | 20.362 | สท.1/12/62 11 ก.พ. 62 | (1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | 12 ก.พ. 62 | 31 พ.ค. 64 | 840 | 0.71 1.36 | 2.62 19.88 | ติดตัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ประปา) | | |
| 16 | 1045 | พิเศษ | แยกวังสีสุบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุ (นายอำเภวยพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์) | 5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2 | 13+100.000 - 17+379.000 | 4.279 | สท.1/5/62 30 ม.ค. 62 | (1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00 | บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 31 ม.ค. 62 | 24 ก.พ. 63 | 390 | 19.48 80.42 | 17.07 95.41 | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หมาย เลข | มาตรา ฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 17 | 1026 | พิเศษ | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายอุดม แก้วโก) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 1 | 8+600.000 - 17+000.00 | 8.400 | สท.1/1/62 30 ม.ค. 62 | (1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00 | บ.สหชนสงฆ์ธานี จำกัด | 31 ม.ค. 62 | 23 ก.ค. 63 | 540 | 4.18 13.60 | 92.80 55.25 | |
| 18 | 4063 | พิเศษ | บ.ปาวามีแด - อ.โศตนาบารุ (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายสุพจน์ ชูช่วย) | 18 (สงขลา) ยะลา | 0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000 | 7.617 | สท.1/24/62 18 เม.ย. 62 | (1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00 | บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด | 19 เม.ย. 62 | 8 ธ.ค. 63 | 600 | 3.70 2.84 | 13.26 22.87 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ขอแก้ไขแบบ |
| 19 | 4027 | พิเศษ | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรุญ ชัยทอง) | 17 (กระบี่) ภูเก็ต | 5+900.000 - 14+000.000 | 8.100 | สท.1/11/62 11 ก.พ. 62 | (1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา | 12 ก.พ. 62 | 3 ก.ย. 63 | 570 | 6.06 10.75 | 27.37 49.16 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) |
| 20 | 1099 | 4 | อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตึ่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1 | 0+300.000 - 121+000.000 | 53.000 | สท.1/20/62 18 มี.ค. 62 | (1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด | 19 มี.ค. 62 | 12 มี.ค. 63 | 360 | 0.62 12.34 | 5.13 82.17 | |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 18 | โครงการ | 241.842 | | (1) 9,164,183,946.00 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | (3) - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | 2 | โครงการ | 38.880 | | (1) 1,039,720,000.000 | | | | | | | |
| กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 103 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป่าะ (นายตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ์ สนิธิเกษร) | 1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2 | 49+770.000 - 64+115.556 | 14.345 | สท.1/6/61 17 ม.ค. 61 | (1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00 | หจก.แพร่วิศวกรรม | 18 ม.ค. 61 | 7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63 | 720 999 | 6.76 6.83 | 52.91 49.64 | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 2 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง) | 13 (กรุงเทพ) อยุธยา | 54+273.000 - 69+250.000 | 14.977 | สท.1/30/61 26 ก.พ. 61 | (1) 628,760,000.00 (2) 629,986,116.40 (3) 630,000,000.00 | บ.ปัญชากิจ จำกัด | 27 ก.พ. 61 | 13 ต.ค. 63 | 960 | 6.00 49.86 | 49.86 | ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) |
| 3 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธงชัย สงไย) | 13 (กรุงเทพ) อยุธยา | 69+250.000 - 81+000.000 | 11.750 | สท.1/23/61 19 ก.พ. 61 | (1) 628,997,580.00 (2) 629,987,620.90 (3) 630,000,000.00 | บ.โชนสินก่อสร้าง จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 6 ต.ค. 63 | 960 | 6.17 4.79 | 60.04 56.67 | |
| 4 | 4 | พิเศษ | ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประจักษ์ โสภาส) | 17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง | 585+250.000 - 603+000.000 | 17.750 | สท.1/22/60 20 มี.ค. 60 | (1) 847,380,000.00 (2) 849,994,308.60 (3) 850,000,000.00 | บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จำกัด | 21 มี.ค. 60 (ขยายอายุสัญญา) 24 ธ.ค. 64 | 4 มี.ค. 63 24 ธ.ค. 64 | 1,080 1,740 | 4.45 3.31 | 17.29 97.59 | ติดตั้งมลพิษที่ดิน, ต้นไม้ในเขตทาง, และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) |
| 5 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชำนาญ รุจิรเมธา) | 17 (กระบี่) พังงา | 0+000.000 - 10+061.000 | 10.061 | สท.1/14/61 31 ม.ค.61 | (1) 309,000,000.00 (2) 359,952,048.50 (3) 360,000,000.00 | บ.สินเจริญสนม จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 23 ก.ย.62 21 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 23 ม.ค. 63 | 600 689 714 722 | 3.24 0.00 | 98.56 100.00 | งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63 |
| 6 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจิรวุฒิ สุจิรัฐระการ) | 17 (กระบี่) พังงา | 10+061.000 - 21+381.000 | 11.320 | สท.1/13/61 31 ม.ค.61 | (1) 331,000,000.00 (2) 404,291,307.00 (3) 405,000,000.00 | บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 22 พ.ย.62 17 ธ.ค.62 | 660 685 | 2.45 0.00 | 94.38 100.00 | ขอจด / ลดค่าปรับ |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท) | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|----------------|------------|--|-----------------------------------|--|----------------|---------------------------|---|---|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | | | | | | | | |
| 7 | 225 | พิเศษ | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายอำเภวยพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร) | 6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 | 142+780.000 - 152+200.000 | 9.420 | สท.1/4/62 30 ม.ค.62 | (1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00 | หจก. เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น | 31 ม.ค. 62 | 20 ธ.ค. 63 | 690 | 3.44 6.21 | 40.17 44.10 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ติดขัดต้นไม้ทรงห้าม | | |
| 8 | 101 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ด - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล) | 2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่ | 300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม) | 16.150 | (1) (2) (3) | 1,099,443,438.00 1,100,000,000.00 | | | | 1,080 | | | รอลงนามสัญญา | | |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 7 | โครงการ | 89.623 | (1) | 3,710,169,336.00 | | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | 1 | โครงการ | 16.150 | (3) | 1,100,000,000.00 | | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | (1) | - | | | | | | | | | |
| กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขส | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ) | 2 (แพร่) เชียงรายที่ 1 | 19+000.000 - 35+000.000 | 16.000 | สท.1/5/61 17 ม.ค. 61 | (1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00 | บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด | 18 ม.ค. 61 | 5 ก.ค. 63 | 900 | 1.91 6.71 | 40.60 78.51 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน | | |
| 2 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสมชาย จวงจันทร์) | 2 (แพร่) เชียงรายที่ 1 | 35+000.000 - 48+190.000 | 13.190 | สท.1/7/61 31 ม.ค. 61 | (1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00 | บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 18 ส.ค. 63 | 930 | 3.22 5.33 | 64.62 76.20 | ติดพื้นที่ป่าไม้ | | |
| 3 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวค้อย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ) | 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2 | 0+000.000 - 19+000.000 | 19.000 | สท.1/24/60 22 มี.ค. 60 | (1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด | 23 มี.ค.60 | 6 มี.ค.63 | 1,080 | 0.40 2.10 | 15.83 99.14 | | | |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|------------|-------------|--|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3180, 3201 | พิเศษ ,1 | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายมานิตย์ สุขคติศิริอุดม) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร | 12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201 | 28.820 | สท.1/33/61 30 มี.ค. 61 | (1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00 | บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด | 31 มี.ค. 61 | 19 มี.ค. 63 | 720 | 5.76 10.03 | 59.51 94.11 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สาธารณูปโภค | |
| 5 | 4 | พิเศษ | ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเต็ม) | 17 (กระบี่) ระนอง | 513+300.000 - 545+750.000 | 32.450 | สท.1/13/59 26 พ.ค. 59 | (1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00 | บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด | 27 พ.ค.59 | 11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63 | 1,080 1,200 1,518 | 3.16 7.61 | 85.32 78.56 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) | |
| 6 | 4136 | พิเศษ | นราธิวาส - บ.ป่าเขปูด๊ะ ตอน บ.บาไร่บูดอ - บ.ดาวอ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว) | 18 (สงขลา) นราธิวาส | 2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000 | 9.139 | สท.1/28/62 23 เม.ย. 62 | (1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00 | บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จำกัด | 24 เม.ย. 62 | 12 ม.ค. 64 | 630 | 2.61 3.02 | 17.97 21.46 | ติดสิ่งปลูกสร้างรั้วลำเขตทางทางและ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา, โทรศัพท์) | |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 6 | โครงการ | 118.599 | | (1) 4,445,943,041.00 | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | (3) - | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | (1) - | | | | | | | | |
| กิจกรรมแก้ไขปัญหาระหว่างการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมาณ และเมืองหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายประสิทธิ์ คงเพชร) | 13 (กรุงเทพ) ธนบุรี | 9+800.000 - 13+300.000 | 3.500 | สท.1/17/61 9 ก.พ. 61 | (1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00 | บ.บุญสหการสร้าง จำกัด | 10 ก.พ. 61 | 29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63 | 810 1,050 | 3.18 3.79 | 33.05 24.21 | ติดสาธารณูปโภค (ประปา) ปรับปรุงแบบก่อสร้าง | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 2 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายปรเมธ ถาวโรจน์) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร | 13+300.000 - 17+400.000 | 4.100 | สท.1/12/61 | (1) 798,555,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 20 พ.ค. 63 | 840 | 3.98 | 48.53 | |
| | | | | | | | 31 ม.ค. 61 | (2) 799,991,014.35 | | | 14 ก.พ. 64 | | 1.74 | 37.36 | |
| | | | | | | | | (3) 800,000,000.00 | | | (ขยายอายุสัญญา) | | | | |
| 3 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายชัชวาล รุ่งเรือง) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร | 17+400.000 - 21+500.000 | 4.100 | สท.1/24/61 | (1) 794,043,000.00 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 7 ส.ค. 63 | 900 | 3.89 | 61.88 | |
| | | | | | | | 19 ก.พ. 61 | (2) 799,994,943.89 | | | 15 พ.ย. 63 | | 2.13 | 57.45 | |
| | | | | | | | | (3) 800,000,000.00 | | | (ขยายอายุสัญญา) | | | | |
| 4 | 31 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์) | 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี | 5+500.000 - 10+700.000 | 1 แห่ง | สท.1/35/62 | (1) 677,325,000.00 | บ. สหการวิศวกร จำกัด | 10 ก.ค. 62 | 25 ธ.ค. 64 | 900 | 0.42 | 3.34 | ติดตามการผูกมัด (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) |
| | | | | | | | 9 ก.ค. 62 | (2) 679,864,110.70 | | | 2.03 | | 7.51 | | |
| | | | | | | | | (3) 680,000,000.00 | | | | | | | |
| 5 | 31 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย) | 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี | 10+700.00 - 28+030.000 | 1 แห่ง | สท.1/37/62 | (1) 597,679,863.00 | บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด | 10 ก.ค. 62 | 25 ธ.ค. 64 | 900 | 1.53 | 3.43 | ติดตามการผูกมัด |
| | | | | | | | 9 ก.ค. 62 | (2) 599,955,026.90 | | | 3.01 | | 8.41 | | |
| | | | | | | | | (3) 600,000,000.00 | | | | | | | |
| 6 | 31.1 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายภัทรพล ต่างจงราช) | 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี | 28+030.000 (ทล.31) | 1 แห่ง | สท.1/36/62 | (1) 314,246,700.00 | บ. สหการวิศวกร จำกัด | 10 ก.ค. 62 | 28 มี.ย. 64 | 720 | 0.59 | 6.00 | ติดตามการผูกมัด (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ตู้ไปรษณีย์) |
| | | | | | -30+300.000 (ทล.1) | | (2) 361,984,533.90 | 2.08 | | | 12.38 | | | | |
| | | | | | | | (3) 420,000,000.00 | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|----------|----------------|------------|--|--|--|----------------|---------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 7 | 3233 | พิเศษ | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำเภวยพร ศรีวิเศษ) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร | 1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000 | 21.575 | สท.1/25/62 18 เม.ย. 62 | (1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 19 เม.ย. 62 | 4 ต.ค. 64 | 900 | 1.81 1.55 | 8.51 14.22 | ติดตั้งเสาไฟฟ้า, ประปา) ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า |
| 8 | 3901 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายเอนก ทองฉาย) | 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี | 62+300.000 - 73+800.000 (LT.) | 11.500 | สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62 | (1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00 | บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด | 21 มิ.ย. 62 | 5 ม.ค. 65 | 930 | 1.98 1.44 | 18.20 10.08 | ติดตั้งเสาไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ และมีการรื้อถอนเสา |
| 9 | 3901 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายภัทรพล งามจางราช) | 13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา | 73+800.000 - 86+559.873 (LT.) | 12.759 | สท.1/39/62 22 ส.ค. 62 | (1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00 | บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 23 ส.ค. 62 | 6 ส.ค. 65 | 1,080 | 0.90 1.07 | 2.47 2.28 | ติดตั้งเสาไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ และมีการรื้อถอนเสา |
| 10 | 3902 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายธงชัย ชูภกร) | 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี | 62+300.000 - 73+800.000 (RT.) | 11.500 | สท.1/34/62 3 ก.ค. 62 | (1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00 | บ. ตอนเมืองการช่าง จำกัด | 4 ก.ค. 62 | 19 ธ.ค. 64 | 900 | 0.51 2.14 | 21.68 10.11 | ติดตั้งเสาไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์ และมีการรื้อถอนเสา |
| 11 | 3902 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณานานุกิจ) (นายยุทธนา นวลเงิน) | 13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา | 73+800.000 - 86+559.873 (RT.) | 12.759 | สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62 | (1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00 | บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด | 27 มิ.ย. 62 | 10 มิ.ย. 65 | 1,080 | 0.42 0.41 | 4.63 1.70 | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3423 | พิเศษ | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง) | 13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร | 0+200.000 - 7+137.000 | 6.937 | สท.1/19/62 27 ก.พ. 62 | (1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00 | หจก.ทงศักดิ์วิศวกรรมท์ | 28 ก.พ. 62 | 18 ธ.ค. 63 | 660 | 3.85 5.24 | 32.15 28.87 | |
| 13 | 304, 306 | พิเศษ | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายสว่าง บุญธนนุกิจ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง) | 13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี | 2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306) | 10.409 | สท.1/40/62 30 ก.ย. 62 | (1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00 | บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด | 1 ต.ค. 62 | 16 ก.ค. 65 | 1,020 | 0.12 0.10 | 0.18 0.17 | |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 13 | โครงการ | 99.139 | | (1) 11,010,720,076.00 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | (3) - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | (1) - | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถู่ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรชัย จันทร์นวล) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2 | 42+000.000 - 51+250.000 | 9.250 | สท.1/21/60 13 มี.ค. 60 | (1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ สทวิศโยธาการ จำกัด | 14 มี.ค. 60 | 3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 | 630 653 | 0.03 0.00 | 85.15 100.00 | |
| 2 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย) | 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1 | 51+250.000 - 57+900.000 | 6.650 | สท.1/3/61 17 ม.ค. 61 | (1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00 | หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป | 18 ม.ค. 61 | 12 พ.ค. 62 12 เม.ย. 63 | 480 816 | 2.21 15.77 | 23.88 77.37 | รับมอบพื้นที่ 8 พ.ย. 62 เนื่องจาก ติดงานล้อมย้ายต้นไม้ |
| 3 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถู่ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒุมโรจน์ จักขุสุวรรณ) | 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1 | 57+900.000 - 62+500.000 | 4.600 | สท.1/4/61 17 ม.ค. 61 | (1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00 | หจก.ธนะวงค์กรุ๊ป | 18 ม.ค. 61 | 12 เม.ย. 62 | 450 | 1.40 0.00 | 10.09 100.00 | รับมอบพื้นที่ 20 พ.ย. 62 รอปรับแผนงานก่อสร้าง |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|-------------|--|-----------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | พิเศษ | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง) | 2 (แพ่ง) น่านที่ 2 | 452+400.000 - 471+955.000 | 19.555 | สท.1/32/61 28 ก.พ. 61 | (1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00 | บ.แพร์ธำรงวิทย์ จำกัด | 1 มี.ค. 61 | 18 ก.พ. 63 | 720 | 3.89 6.09 | 98.52 98.48 | | | |
| 5 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์) | 18 (สงขลา) ปัตตานี | 7+800.000 - 9+900.000 | 2.100 | สท.1/8/62 30 ม.ค. 62 | (1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด | 31 ม.ค. 62 | 20 ธ.ค. 63 | 690 | 1.32 7.49 | 12.88 38.43 | ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ล่าช้า | | |
| 6 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์) | 18 (สงขลา) ปัตตานี | 9+900.000 - 12+050.000 | 2.150 | สท.1/9/62 30 ม.ค. 62 | (1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด | 31 ม.ค. 62 | 20 ธ.ค. 63 | 690 | 4.98 6.83 | 19.26 35.99 | ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ล่าช้า และ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 7 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์) | 18 (สงขลา) ปัตตานี | 12+050.000 - 15+000.000 | 2.950 | สท.1/3/62 30 ม.ค. 62 | (1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00 | บ.ตาปีเทรดเดอร์ จำกัด | 31 ม.ค. 62 | 21 ต.ค. 63 | 630 | 5.93 6.26 | 17.58 38.83 | | | |
| 8 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายธนา สันติศักดิ์) | 18 (สงขลา) ปัตตานี | 15+000.000 - 18+500.000 | 3.500 | สท.1/7/62 30 ม.ค. 62 | (1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา | 31 ม.ค. 62 | 21 ต.ค. 63 | 630 | 4.04 7.97 | 29.49 43.26 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|----------------|------------|--|--|--|----------------|--------------------------|--|---|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 9 | - | พิเศษ | ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว) | 18 (สงขลา) ปัตตานี | 18+500.000 - 22+000.000 | 3.500 | สท.1/17/62 27 ก.พ. 62 | (1) 384,578,000.00 (2) 388,465,371.86 (3) 390,000,000.00 | บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด | 28 ก.พ. 62 | 18 พ.ย. 63 | 630 | 3.93 4.86 | 12.57 30.11 | |
| 10 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชาญ เคชคำฟู) | 1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1, เชียงใหม่ที่ 2 | 20+200.000 - 31+700.000 | 11.500 | สท.1/16/62 20 ก.พ. 62 | (1) 756,668,550.00 (2) 759,757,193.60 (3) 760,000,000.00 | บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์เชียงใหม่ จำกัด | 21 ก.พ. 62 | 9 ก.พ. 64 | 720 | 1.76 2.99 | 16.81 25.89 | ติดขัดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) |
| 11 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐพล แก้วอุ) | 1 (เชียงใหม่), 2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2, เชียงรายที่ 1 | 31+700.000 - 42+000.000 และ 62+500.000 - 63+000.000 | 10.800 | สท.1/10/62 11 ก.พ. 62 | (1) 767,000,000.00 (2) 769,361,772.46 (3) 770,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 12 ก.พ. 62 | 2 ธ.ค. 63 | 660 | 5.70 5.67 | 21.59 31.33 | ติดขัดต้นไม้ในเขตทางและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) |
| 12 | 410 | พิเศษ | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลามาบตาดีะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอนวัช ห้องโสภา) | 18 (สงขลา) ยะลา | 50+540.000 - 59+955.000 | 9.415 | สท.1/2/62 30 ม.ค. 62 | (1) 392,922,000.00 (2) 395,894,668.00 (3) 445,000,000.00 | หจก.ชินวาระลากล่อสร้าง | 31 ม.ค. 62 | 23 มิ.ย. 63 | 510 | 8.98 13.64 | 43.91 58.87 | สิ่งปลูกสร้างลุล่วงเขตทาง |
| 13 | 410 | พิเศษ | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลามาบตาดีะ - บ.ตะบิงดิง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายบุญศรีรินทร์ ยามา) | 18 (สงขลา) ยะลา | 59+955.000 - 68+555.000 | 8.600 | สท.1/6/62 30 ม.ค. 62 | (1) 393,970,000.00 (2) 398,731,837.30 (3) 445,000,000.00 | หจก.ฉัตรชัยการโยธา | 31 ม.ค. 62 | 24 พ.ค. 63 | 480 | 3.53 9.65 | 31.76 66.02 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 13 | โครงการ | 94.570 | | (1) 5,900,987,167.000 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | (3) - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | (1) - | | | | | | | |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|----------|----------------|------------|--|------------------------------------|---|----------------|---------------------------|--|---|-------------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 1 | 12 | พิเศษ | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวัลลภ นวกลม) | 4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด) | 22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม) | 26.451 | สท.1/16/59 31 พ.ค. 59 | (1) 1,356,098,775.40 (2) 1,465,192,051.90 (3) 1,523,855,000.00 (ปรับลดค่างาน) | บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด | 1 มิ.ย. 59 | 16 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 3 ต.ค. 62 19 พ.ย. 62 | 1,080 1,077 1,220 1,267 | 0.30 1.55 | 99.43 100.00 | งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62 |
| 2 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำราญ สุตระ) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 57+100.000 - 61+200.000 | 4.100 | สท.1/21/61 14 ก.พ. 61 | (1) 295,000,000.00 (2) 339,992,228.60 (3) 340,000,000.00 | หจก.หาดใหญ่ เรืองชัยการโยธา | 15 ก.พ. 61 | 6 ธ.ค. 62 | 660 | 0.00 0.00 | 3.17 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน |
| 3 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์) | 18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 61+200.000 - 62+596.000 | 1.396 | สท.1/2/61 17 ม.ค. 61 | (1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00 | บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด | 18 ม.ค. 61 | 9 ต.ค. 62 | 630 | 0.00 0.00 | 3.18 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน |
| 4 | 348 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์) | 10 (นครราชสีมา) สระแก้ว | 2+700.000 - 22+664.000 | 19.964 | สท.1/31/62 20 มิ.ย. 62 | (1) 900,525,944.00 (2) 903,474,420.90 (3) 1,000,000,000.00 | บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด | 21 มิ.ย. 62 | 5 พ.ค. 65 | 1,050 | 0.62 2.04 | 1.02 7.65 | ติดสาธารณูปโภค |
| 5 | 4055 | พิเศษ | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสมศักดิ์ พิสดุสรา) | 18 (สงขลา) นราธิวาส | 6+392.000 - 12+565.000 | 6.173 | สท.1/21/62 22 มี.ค. 62 | (1) 310,194,998.00 (2) 312,726,473.20 (3) 320,000,000.00 | บ.อี.แอนด์ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 23 มี.ค. 62 | 14 มิ.ย. 63 | 450 | 4.56 10.00 | 41.10 67.98 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์) |
| 6 | 3646 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเยียน - สติงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ) (นายมนัส สอนไวย) | 10 (นครราชสีมา) สระแก้ว | 0+000.000 - 10+500.000 | 10.500 | สท.1/26/62 23 เม.ย. 62 | (1) 1,007,157,900.00 (2) 1,012,219,013.20 (3) 1,035,000,000.00 | บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด | 24 เม.ย. 62 | 7 เม.ย. 65 | 1,080 | 2.28 1.81 | 8.28 10.39 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--|----------------|------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | |
| 7 | 3646 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สดิงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง นูรณธนาภิกิจ) (นายรัตน์ บัญญาดี) | 10 (นครราชสีมา) สระแก้ว | 10+500.000 - 25+211.000 | 14.711 | สท.1/27/62 23 เม.ย. 62 | (1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00 | บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด | 24 เม.ย. 62 | 7 เม.ย. 65 | 1,080 | 2.09 | 8.38 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) |
| 8 | 372 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุกิจ อภิญาลังกร) | 10 (นครราชสีมา) สระแก้ว | 0+790.000 - 5+190.000 | 4.400 | สท.1/13/62 11 ก.พ. 62 | (1) 315,000,000.00 (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิกรูป จำกัด | 12 ก.พ. 62 | 1 เม.ย. 64 | 780 | 4.63 | 19.62 | ติดขาดสายไฟฟ้า กีดขวางแนวก่อสร้างสะพาน |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 7 | โครงการ | 61.244 | (1) | 3,888,751,642.000 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | (3) | - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | 1 | โครงการ | 26.451 | (1) | 1,356,098,775.400 | | | | | | | |
| โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | พิเศษ | บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบุรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร | 54+700.000 - 89+000.000 | 34.300 | สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62 | (1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00 | บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด | 19 มิ.ย. 62 | 4 มี.ค. 65 | 990 | 4.50 | 9.82 | |
| 2 | 108 | 4 | เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เสือคอง) | 1 (เขียงใหม่) แม่ฮ่องสอน | 198+000.000 - 278+000.000 | 20.000 | สท.1/22/62 22 มี.ค. 62 | (1) 104,800,000.00 (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00 | บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 23 มี.ค. 62 | 16 มี.ค. 63 | 360 | 11.08 | 32.05 | |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 2 | โครงการ | 54.300 | (1) | 843,356,100.00 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | (3) | - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | (1) | - | | | | | | | |
| โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา) | 13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ | 47+450.000 - 53+160.000 | 5.710 | สท.1/9/61 31 ม.ค. 61 | (1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00 | บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63 | 900 1,057 | 2.51 4.91 | 29.95 33.55 | ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) |

| ลำดับ | ทางหลวง | มาตราทาง | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|-------|---------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง) | 13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ | 53+160.000 - 58+875.000 | 5.715 | สท.1/8/61 31 ม.ค. 61 | (1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00 | บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 ก.พ. 61 (ขยายอายุสัญญา) | 19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63 | 900 1,016 | 2.27 3.78 | 34.95 37.75 | ติดสาธารณูปโภค | | |
| 3 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายภทิต ศรีท้วม) | 14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา | 58+875.000 - 64+600.000 | 5.725 | สท.1/19/61 9 ก.พ. 61 | (1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00 | บ.กรีนโลโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 10 ก.พ. 61 | 28 ก.ค. 63 | 900 | 0.88 5.52 | 32.88 68.96 | ติดสิ่งปลูกสร้างรูกำลังเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) | | |
| 4 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) | 14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา | 64+600.000 - 70+300.000 | 5.700 | สท.1/15/61 31 ม.ค. 61 | (1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00 | บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด | 1 ก.พ. 61 | 16 พ.ย. 63 | 1,020 | 3.14 3.10 | 54.73 45.08 | | | |
| 5 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) | 14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา | 70+300.000 - 76+022.000 | 5.722 | สท.1/31/61 26 ก.พ. 61 | (1) 551,600,000.00 (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00 | บ.บัญญัติ จำกัด | 27 ก.พ. 61 | 13 ก.ย. 63 | 930 | 3.10 5.14 | 56.32 58.48 | ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ท่อก๊าซ) | | |
| 6 | 36 | พิเศษ | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 (นายสว่าง นูรณธนาณิก) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญณณ์) | 14 (ชลบุรี) ระยอง | 33+000.000 - 45+000.000 | 12.000 | สท.1/29/61 26 ก.พ. 61 | (1) 1,024,632,000.00 (2) 1,025,182,450.70 (3) 1,125,000,000.00 | บ.เทิดไทย แอนด์ โค จำกัด | 27 ก.พ. 61 | 10 ก.พ. 64 | 1,080 | 5.65 5.72 | 45.50 54.55 | | | |
| 7 | 36 | พิเศษ | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านคอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 (นายสว่าง นูรณธนาณิก) (นายเรวัต วิมลสุข) | 14 (ชลบุรี) ระยอง | 45+000.000 - 57+021.000 | 12.021 | สท.1/27/61 19 ก.พ. 61 | (1) 1,118,868,129.00 (2) 1,119,305,917.05 (3) 1,125,000,000.00 | บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด | 20 ก.พ. 61 | 4 ม.ค. 64 | 1,050 | 4.66 4.43 | 77.08 50.24 | ติดสาธารณูปโภค (ประปา) ท่อก๊าซและท่อส่งน้ำมัน | | |

| ลำดับที่ | ทางหลวงหมายเลข | มาตรฐานทางชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท) | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|----------------------------|----------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | เดือน | รวมถึง | |
| | | | | | | | | | | | | | นี้ | ปัจจุบัน | |
| 8 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายพนม กฤษสุวรรณ) | 10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี | 22+300.000 - 30+538.000 | 8.238 | สท.1/18/62 27 ก.พ. 62 | (1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00 | หจก.แพรววิศวกรรม | 28 ก.พ. 62 | 13 พ.ย. 64 | 990 | 1.32 | 45.13 | |
| 9 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายบาลี ไหมทอง) | 10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา | 34+639.000 - 47+765.000 | 13.126 | สท.1/38/62 16 ส.ค. 62 | (1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00 | บ. นากก่อสร้าง จำกัด | 17 ส.ค. 62 | 3 มี.ค. 65 | 930 | 2.25 | 2.65 | ติดต้นไม้ในเขตทาง ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) |
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 9 | โครงการ | 73.957 | | (1) 6,406,434,663.00 | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | - | โครงการ | - | | (3) - | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | - | โครงการ | - | | (1) - | | | | | | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|---------------------------------|------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร) | 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี | 0+400.000 - 4+100.000 | 3.700 | สท.1/11/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00 | บ.ประยูรวิศร์ จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 6 ม.ค. 63 | 1,050 | 0.00 0.66 | 0.21 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 2 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์) | 13 (กรุงเทพ) | 4+100.000 - 9+000.000 | 4.900 | (1) (2) 1,522,342,528.70 (3) 1,522,870,000.00 | บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จำกัด | | | | 930 | - - | - - | เสนอกะทะรวงฯ พิจารณานอมนิติจ้าง | | |
| 3 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายรัชชชัย ภูริธร) | 13 (กรุงเทพ) นนทบุรี | 9+000.000 - 13+000.000 | 4.000 | สท.1/9/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00 | บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 | 990 1,314 | 0.95 4.15 | 14.24 54.19 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 4 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายโกเมษฐ ราชีทอง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 13+000.000 - 17+000.000 | 4.000 | สท.1/1/60 12 ต.ค. 59 | (1) 1,470,899,000.00 (2) 1,545,658,811.28 (3) 1,470,899,000.00 | บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด | 13 ต.ค. 59 | 1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 | 870 974 997 1,014 | 0.00 0.00 | 49.15 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 5 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปรกรณ์ มอนไช) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 17+000.000 - 22+500.000 | 5.500 | สท.1/2/60 12 ต.ค. 59 | (1) 1,687,653,000.00 (2) 1,751,111,887.02 (3) 1,687,653,000.00 | บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด | 13 ต.ค. 59 | 30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62 | 930 1,033 1,073 | 0.00 0.00 | 51.94 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ขั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 6 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายโสฬส กิ่งจำปา) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 22+500.000 - 24+875.000 | 2.375 | สท.1/12/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด | 21 ก.พ. 60 จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 7 ธ.ค. 62 8 ม.ค. 63 6 ก.ย. 63 | 1,020 1,052 1,294 | 0.20 0.00 | 11.73 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) | | |
| 7 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 24+875.000 - 29+000.000 | 4.125 | สท.1/13/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00 | บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 21 ก.พ. 60 จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 7 พ.ย. 62 19 มี.ค. 65 | 990 1,853 | 0.00 0.00 | 0.11 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน | | |
| 8 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจำง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 29+000.000 - 30+000.000 | 1.000 | สท.1/18/60 23 ก.พ. 60 | (1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00 | บ.แพรวำรงวิทย์ จำกัด | 24 ก.พ. 60 จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 | 1,020 1,359 | 0.01 0.00 | 4.91 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 9 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นุรณธนาณิก) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 30+000.000 - 35+900.000 | 5.900 | สท.1/10/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 21 ก.พ. 60 จำกัด (ขยายอายุสัญญา) | 7 ธ.ค. 62 21 ก.ค. 63 | 1,020 1,247 | 0.00 0.00 | 2.12 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 10 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายมงคล นวลเกลี้ยง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 35+900.000 - 38+500.000 | 2.600 | สท.1/30/60 1 ก.ย. 60 | (1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00 | บ.ชัยนันท์ค้ำวัดดู ก่อสร้าง (2524) จำกัด | 2 ก.ย. 60 จำกัด | 16 ส.ค. 63 | 1,080 | 0.03 3.75 | 3.25 82.63 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|--|----------------------------|----------------|---------------------------|--|---|-------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | | | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | | | | | |
| 11 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายพยูร เทียนทอง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 38+500.000 - 44+266.833 | 5.767 | สท.1/14/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00 | บ.เอ.เอส.แอลซีซีเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 8 ต.ค. 62 | 960 | 0.00 0.00 | 0.10 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค แก้ไขแบบงานสะพาน | | |
| 12 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายปรัชญา อิศวมงคล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 44+266.833 - 46+000.000 | 1.733 | สท.1/23/60 20 มี.ค. 60 | (1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00 | บ.นากก่อสร้าง จำกัด | 21 มี.ค. 60 | 4 ม.ค. 63 | 1,020 | 0.00 0.01 | 0.03 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค | | |
| 13 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 46+000.000 - 50+000.000 | 4.000 | สท.1/22/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00 | บ.นากก่อสร้าง จำกัด | 29 ก.ย. 59 | 17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62 9 ส.ค. 62 | 900 1,005 1,045 | 0.00 0.00 | 85.80 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (งดหรือลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62) | | |
| 14 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายพยูร เทียนทอง) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 50+000.000 - 55+500.000 | 5.500 | สท.1/20/60 9 มี.ค. 60 | (1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00 | บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด | 10 มี.ค. 60 | 24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63 27 ก.พ. 65 | 1,020 1,252 1,816 | 2.71 0.86 | 27.53 25.77 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ปรับแผนงาน) | | |
| 15 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี | 55+500.000 - 60+950.000 | 5.450 | สท.1/15/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00 | บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 21 ก.พ. 60 | 7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 | 990 1,284 | 0.27 5.01 | 13.43 73.34 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|--------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี | 60+950.000 - 64+700.000 | 3.750 | สท.1/16/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00 | บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด | 21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา) | 5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64 | 1,080 1,470 | 0.18 4.44 | 0.80 55.26 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 17 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 64+700.000 - 70+000.000 | 5.300 | สท.1/31/60 8 ก.ย. 60 | (1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00 | บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด | 9 ก.ย. 60 | 23 ส.ค. 63 | 1,080 | 0.00 5.83 | 0.04 75.75 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค | | |
| 18 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 70+000.000 - 77+000.000 | 7.000 | สท.1/17/60 20 ก.พ. 60 | (1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา) | 5 ก.พ. 63 14 มิ.ย. 63 | 1,080 1,210 | 0.02 1.62 | 19.68 99.99 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค | | |
| 19 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 77+000.000 - 80+000.000 | 3.000 | สท.1/23/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00 | บ.นภาก่อสร้าง จำกัด | 29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 5 ก.พ. 63 | 960 1,077 1,225 | 2.49 5.22 | 72.76 85.45 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | | |
| 20 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 80+000.000 - 87+000.000 | 7.000 | สท.1/21/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00 | บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด | 29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62 26 ธ.ค. 62 | 840 1,153 1,184 | 5.44 0.00 | 96.23 100.00 | งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62 | | |

| ลำดับ ที่ | ทาง หลวง หมายเลข | มาตรฐาน ทาง ชั้น | ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ) | สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง | เริ่มจาก กม.-กม. | ระยะทาง กม. | สัญญาที่ ลงวันที่ | (1) ค่างานตามสัญญา | | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง | วันสิ้นสุด สัญญา | เวลา ทำการ (วัน) | % ผลงาน แผนงาน | | (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) | (3) งบประมาณ (บาท) | | | | | เดือน นี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) (นายจรัส ดำรงค์พานิช) | 12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี | 87+000.000 - 92+000.000 | 5.000 | สท.1/18/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,331,420,000.00 (2) 1,331,424,384.32 (3) 1,474,000,000.00 | บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด | 29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62 12 ก.ย. 62 21 เม.ย. 63 | 960 1,079 1,301 | 1.68 1.40 | 96.26 96.56 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | |
| 22 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE) | 3.828 | สท.1/17/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00 | บ.คริสเตียนีและ นิลเส้น (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 | 960 1,077 | 0.00 0.00 | 7.81 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รถไฟ | |
| 23 | | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE) (นายสว่าง บูรณธนาภิก) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม | 5+000.000 - 9+856.000 | 4.856 | สท.1/20/59 28 ก.ย. 59 | (1) 1,755,528,213.00 (2) 1,755,668,754.94 (3) 1,845,000,000.00 | บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด | 29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา) | 16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 28 ก.ค. 63 | 960 1,077 1,422 | 0.76 0.00 | 15.90 100.00 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ชลประทาน แก้ไขแบบงานสะพาน | |
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง | | | | 21 | โครงการ | 88.384 | | (1) 32,960,025,591.00 | | | | | | | | |
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา | | | | 1 | โครงการ | 4.900 | | (3) 1,522,870,000.00 | | | | | | | | |
| โครงการฯ แล้วเสร็จ | | | | 1 | โครงการ | 7.000 | | (1) 1,231,041,000.00 | | | | | | | | |

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62