



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	32	436.196	22,496,784,203.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	31	336.649	22,265,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	9	112.095	5,268,039,621.00
	1.2 <u>กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	0.000	550,000,000.00
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.3 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	19.320	1,350,000,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	22.125	2,000,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	0.861	363,600,000.00
	1.4 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	0	0.000	0.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	38.591	2,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	4	24.149	3,860,544,800.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	3.050	670,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	32.104	4,216,351,212.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	41.081	2,114,327,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	3	46.214	2,150,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	9.103	1,044,937,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.8 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	118.959	7,429,820,981.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	20.000	800,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.9 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	91.881	1,654,051,300.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	31.837	1,550,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	10.353	192,216,600.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	56	740.689	39,950,465,484.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	46	498.466	32,085,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	16	155.413	10,040,207,433.71

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	1	5.767	2,031,481,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	6	11.775	4,300,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	3.700	1,544,850,000.00
	รวม	8	21.242	7,876,331,568.77
	<u>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	57	746.456	41,981,947,052.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	52	510.241	36,385,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	17	159.113	11,585,057,433.71
	รวมทั้งสิ้น	126	1,415.810	89,952,004,486.48

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน		
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	22	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 1
1	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	23	333	6	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐ - ต.หนองสรวง ตอน 2
2	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	24	3260	6	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	25	352	6	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
4	1202	1	พะเยา - บ.สันต้นแห	26	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร
5	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	27	4140	7	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
6	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	28	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1
7	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	29	4	7	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2
8	118	2	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	30	4	7	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
9	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	31	4	8	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1	32	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2				(บ.นาเหนือ) ตอน 1
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3	33	-	8	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม)
13	1112	4	สกลนคร - วังปลาข้าว ตอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า				(บ.นาเหนือ) ตอน 2
14	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	34	4	8	ราชบุรี - กะเปอร์ ตอน บ.นกกาง - บ.ขจัดภัย
15	1065	4	อ.พรานกระต่าย - พิชณุโลก ตอน บ.หนองกู่ลา - อ.บางระกำ	35	4027	9	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่
16	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ	36	419	9	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน
17	2275	4	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา	37	4037	9	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม
18	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1	38	4055	9	บ.ป่าเซ - บ.ไอรพีแซ
19	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2	39	42	9	บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ไต้นนท - บ.ลำซิ่ง
20	-	5	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 -	40	42	10	คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ไต้นนท
			บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4	41	425	10	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)
21	32	5	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 สายโพนางดำออก - ท่าฉนวน				
			ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาเถร				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
42	107	10	เชียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่สาย	65	4151	14	บ่อล้อ - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน
43	106	10	อ.เถิน - อ.ลี้ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโฮ้ง	66	4225	15	สวนปาล์ม - คลองขี้ ตอน บ.โนง - คลองขี้
44	1317	10	สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน	67	4	15	บ.หินลาด - บ.นายทุย
45	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 1	68	4	15	ราชครูด - กะเปอร์ ตอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์
46	11	11	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่เขม - บ.มาย ตอน 2	69	-	15	บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน
47	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1	70	410	15	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตะบิงตังจี - อ.ธารโต
48	1020	11	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2	71	42	15	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 1
49	1021	11	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1	72	42	16	คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-ลก ตอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ตอน 2
50	1021	12	อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2				กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
51	101	12	น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง	1	1	16	ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา
52	115	12	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว				กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
53	1	12	นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม	1	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1
54	2013	12	บ.แยง - บ.หนองกระท้าว	2	103	16	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2
55	3395	12	อ.วัฒนานคร - โคคลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม	3	103	17	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3
56	4006	13	ราชครูด - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	4	415	17	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4
57	3093	13	ปากท่อ - ธารน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากพน	5	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1
58	3296	13	อ.ดอนตูม - อ.บางเลน	6	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2
59	4103	13	ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	7	21	17	อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3
60	4009	13	บางใหญ่ - อ่าวลึก ตอน บ.อิปัน - บ.สาคว				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
61	401	14	ท่าโรงช้าง - กิโศศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	1	113	18	วังชมภู - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน
62	4013	14	นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพ้ง	2	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 1
63	4016	14	นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	3	4046	18	ตรัง - ควนกู ตอน ตรัง - บ.โคกโดน ตอน 2
64	4014	14	คลองเหลง - ขนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1	31	18	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1	1	-	22	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ
2	31	19	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2				กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
3	3901	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	1	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1
4	3902	19	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	2	317	23	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2
5	304,306	19	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	3	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 1
6	9	20	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค	4	117	23	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลึงด่านใต้ ตอน 2
7	340	20	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก	5	340	23	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1
8	3	20	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู	6	340	24	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2
9	31	20	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3	7	347	24	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด
10	35	20	ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยกทางแยกต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	8	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11	34	21	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	9	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2
			กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	10	41	24	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3
1	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1	11	11	25	ปางมะโอ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ)
2	101	21	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2				กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย
3	425	21	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	1	1	25	แม่เที่ยงรายบน - ดอนไชย
4	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1	2	1	25	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน
5	118	22	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2	3	4	25	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด
6	117	22	อุดรดิษฐ์ - ภูตู ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง	4	4	25	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน
				5	117	26	นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก
				6	4	26	กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พ่อดาหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง				
1	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)				
2	M81	27	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)				
3	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 1				
4	M9	27	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 2				
5	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 3				
6	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 4				
7	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 5				
8	M9	28	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ตอน 6				

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2568

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	106	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67 21 ม.ค. 68	870 1,104 1,132	1.07 0.83	99.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 27 ม.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.68 - 29 ม.ค.68
			บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	12 มี.ค. 68 2 เม.ย. 68 10 เม.ย. 68	720 741 749	1.07 1.12	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68
3	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นางปริญญ์ เศษนรราช) (นายอนุรักษ ทัฬหิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 67 31 มี.ค. 68	540 775	5.56 0.00	100.00 100.00	2565 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 1 เม.ย.68 - 9 เม.ย.68 และ 10 เม.ย.68 - 8พ.ค.68
4	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมย์) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	1.34 0.00	80.08 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และติดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า,สายสื่อสาร) อยู่ระหว่างการขอปรับแผนงาน งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.68 - 28 มี.ย.68

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	1023	1	แพร์ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ)	2 (แพร์) แพร์	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร์ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	0.44 0.00	99.93 100.00	2564 ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68 งด/ลดค่าปรับ 16 เม.ย.68 - 5 มิ.ย.68
6	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร์) เชียงรายได้ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 19 ก.ย. 69	3 เม.ย. 69	990 1,159	3.66 3.67	47.47 39.75	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
7	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์วล)	2 (แพร์) เชียงรายได้ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	4 ส.ค. 66 17 ธ.ค. 69	18 ก.ค. 69	1,080 1,232	1.92 2.85	14.94 27.89	2566 ติดเสาไฟฟ้า, สถานีรับส่งสัญญาณโทรศัพท์ สายสื่อสารใต้ดิน และติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายเจเมธ จันทร์จรง) (นางสาวสุภาสินี ยวนใจ)	2 (แพร์) เชียงรายได้ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	1.90 5.56	47.10 51.66	2566 ติดเสาไฟฟ้า

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000 , 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลท์อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	7.32 5.43	69.89 98.51	2566 ต้นไม้ตัดจัดการก่อสร้าง ป่าสงวนอยู่ระหว่าง การยื่นคำขอใช้ประโยชน์เพิ่มเติม
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิรัช บุญหลัง)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	91+000.000 - 101+000.000	10.000	สท.1/1/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,788,888.00 (2) 699,973,281.98 (3) 700,000,000.00	บ.ปัญชากิจ จก.	19 ธ.ค. 67	7 ม.ค. 70	750	0.05 3.24	0.76 8.45	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง และ ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรัชัย จันทน์वल)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	101+000.000 - 109+000.000	8.000	สท.1/2/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,799,000.00 (2) 699,980,974.50 (3) 700,000,000.00	บ.พรณีนวัตกรรมก่อสร้างและ ขนส่ง จก.	19 ธ.ค. 67	7 เม.ย. 70	840	1.36 2.05	2.46 7.91	2567 พื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง, ติดเสาไฟฟ้า
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.เวียงป่าเป้า - บ.สันมะแพน ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวีรยุทธ พรหมธาดา)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	109+000.000 118+000.000	9.000	สท.1/3/68 18 ธ.ค. 67	(1) 699,651,000.00 (2) 699,974,100.22 (3) 700,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	19 ธ.ค. 67	8 ธ.ค. 69	720	1.05 3.26	10.99 10.02	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟฟ้า และสายสื่อสาร

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
13	1112	พิเศษ	สกลบาตร - วังปลาข้าว ดอน บ่อถ้ำ - บ.ปางมะค่า (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	4 (ตาก) กำแพงเพชร	5+805.000 - 24+425.000 และ 25+350.000 - 34+200.000	27.470	สท.1/2/67 22 ส.ค. 67	(1) 359,781,000.00 (2) 444,723,804.90 (3) 450,000,000.00	บ.น้องเล็กสถาปัตย์ จก.	23 ส.ค. 67	11 ก.ย. 69	750	5.97 4.37	9.56 19.87	2567 ติดไม้ห้วงห้าม
14	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ดอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63 16 ต.ค. 66	9 ก.ย. 66	1,080 1,117	0.72 0.76	99.64 99.25	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
15	1065	พิเศษ	อ.พวานกระต่าย - พิษณุโลก ดอน บ.หนองกลา - อ.บางระกำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	5 (พิษณุโลก) พิษณุโลกที่ 1	38+388.000 - 49+200.000	16.132	สท.1/8/67 12 ก.ย. 67	(1) 648,399,000.00 (2) 649,985,860.60 (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1050	0.72 1.97	10.17 10.04	2567
16	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 14 พ.ย. 68	6 มิ.ย. 67	990 1,516	4.51 4.78	95.17 69.64	2564
17	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีโอาร์ดับบลิว (ขยายอายุสัญญา)	29 มิ.ย. 66 27 ม.ค. 69	17 มิ.ย. 68	720 944	6.50 7.66	55.17 69.67	2566

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
18	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกदान ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	0.27 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68
19	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกदान ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66 (ขยายอายุสัญญา)	16 เม.ย. 68 15 พ.ค. 68	750 779	2.11 0.00	100.00 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68
20	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานวนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตาก)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	0.86 0.00	100.00 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มี.ย.68
21	32	พิเศษ	ทางขนานทางหลวงหมายเลข 32 โพนางดำออก - ทำนนวน ตอน บ.วัดมะปราง - บ.บางตาแฉกร (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรชิต สุขเอิบ)	12 (สุพรรณบุรี) ชัยนาท	114+000.000 - 120+000.000	6.000	สท.1/1/67 26 ก.ค. 67	(1) 170,986,981.00 (2) 269,999,033.70 (3) 270,000,000.00	หจก.ธงไทยหั่นดา	27 ก.ค. 67	16 มี.ย. 69	690	2.96 2.85	39.05 20.34	2567 ปัญหาระบบน้ำเพื่อการเกษตรจะไม่สามารถ ใช้งานได้

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										แผนงาน		
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
22	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายกำพล ชูชาวนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	114+478.000 - 128+950.000	14.472	สท.1/10/67 12 ก.ย. 67	(1) 624,545,000.00 (2) 624,936,734.05 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จก.	13 ก.ย. 67	1 ธ.ค. 69	810	3.49 2.38	12.28 15.69	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
23	333	พิเศษ	อ.บ้านไร่ - อ.หนองฉาง ตอน ต.เมืองกาฐัง - ต.หนองสรวง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	128+950.000 - 143+425.000	14.475	สท.1/4/67 29 ส.ค. 67	(1) 624,551,700.00 (2) 624,960,737.70 (3) 625,000,000.00	บ.สหชนสงอุทัยธานี จก.	30 ส.ค. 67	17 ธ.ค. 69	840	2.47 3.14	11.15 17.32	2567 ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
24	3260	พิเศษ	อ.สองพี่น้อง - สุพรรณบุรี ตอน อ.สองพี่น้อง - บ.มะขามล้ม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพยุร เทียนทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)	12+400.000 - 31+856.000	19.456	สท.1/13/67 13 ก.ย. 67	(1) 799,514,470.00 (2) 799,900,309.80 (3) 800,000,000.00	บ.โชคดีวิศวะภัณฑ์ จก.	14 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 70	1020	3.77 2.20	9.16 10.60	2567 ติดขออนุญาตกรมชลประทาน ขออนุญาตทำไม้, สาธารณูปโภค	
25	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเหนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อุยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	3.14 0.26	99.99 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งด/ลดค่าปรับ 10 พ.ค.68 - 7 มิ.ย.68	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
26	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	22 ส.ค. 63 15 ม.ค. 66	9 ธ.ค. 65 877	840 877	1.08 0.00	98.07 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67, 15 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 และ 1 ก.พ.68 - 8 ก.พ.68
27	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปัญญา เอื้อเจริญกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	3.93 3.44	62.30 96.43	2566 ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า)
28	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	0.26 0.00	54.81 100.00	2564 ติดตั้งมลฑิที่่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ต.ค.67 - 14 พ.ย.67 และ 15 พ.ย.67 - 4 ก.พ.69
29	4	พิเศษ	บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.24 15.49	63.12 89.11	2564 ติดตั้งมลฑิที่่ดิน และ ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า) ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 13 มิ.ย.68
30	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลิ้นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ซีพเพอร์ตติ้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	4.07 1.52	93.16 99.77	2564 ติดตั้งารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการป้องกัน/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										เดือน		
														นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
31	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	22 มิ.ย. 68 5 ม.ค. 69	1,080 1,277	1.69 3.29	87.49 91.28	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
32	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.09 6.22	32.14 46.58	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) งานตัดภูเขาหิน	
33	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมพล ทองมาก)	17 (กระบี่) พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	1.14 5.58	18.04 41.28	2566 ติดป่าสงวน, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และการขออนุญาตกรมเจ้าท่า	
34	4	พิเศษ	ราษฎร์ - กะเปอร์ ตอน บ.นกงาง - บ.ขจัดภัย (นายไธมาส อินทสาธา) (นายกิตติ อึ้งธนมูมิ)	17 (กระบี่) ระนอง	631+000.000 634+500.000	3.500	สท.1/16/67 18 ก.ย. 67	(1) 262,272,264.00 (2) 299,948,290.30 (3) 300,000,000.00	บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.	19 ก.ย. 67	10 มิ.ย. 69	630	1.79 3.11	9.06 19.70	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, ประปาหมู่บ้านและสายสื่อสาร	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
35	4027	พิเศษ	ท่าเรือ - เมืองใหม่ ตอน บ.พารา - บ.เมืองใหม่ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	14+300.000 - 18+850.000	4.550	สท.1/19/67 30 ก.ย. 67	(1) 646,500,000.00 (2) 649,973,259.86 (3) 650,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธาวาวิญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จก.	1 ต.ค. 67	22 ก.ค. 69	660	0.20 4.81	1.15 21.80	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ พื้นที่ป่าไม้	
36	419	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน บ.ควนปริง - บ.ควน (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	17 (กระบี่) ตรัง	8+572.000 - 14+500.000	5.928	สท.1/6/67 3 ก.ย. 67	(1) 699,577,000.00 (2) 699,997,960.40 (3) 700,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอริวิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จก.	4 ก.ย. 67	19 ส.ค. 70	1,080	0.82 2.47	8.51 10.16	2567 สาธารณูปโภค (แนวท่อประปา) การขออนุญาตเข้าพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมชลประทาน	
37	4037	พิเศษ	เหนือคลอง - ควนสว่าง ตอน อ.เหนือคลอง - อ.เขาพนม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	4+319.000 - 21+307.000	16.988	สท.1/7/67 4 ก.ย. 67	(1) 899,082,000.00 (2) 899,996,073.94 (3) 900,000,000.00	กิจการร่วมค้า เสริมสงวน-เอส.เอส.ซี.	5 ก.ย. 67	23 ธ.ค. 69	840	1.28 2.74	6.69 15.87	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
38	4055	1	บ.ปาเซ - บ.ไอรี่ปั๊ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา) นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.ซี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	1.56 0.00	94.57 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ 25 พ.ย.67 ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ย.66 - 6 ธ.ค.67	
39	42	พิเศษ	บ.คลองแะ – จุดผ่านแดนถาวรสุโงโก-ลก ตอน บ.ได้นนท์ - บ.ลำชิง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 นาหม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	0.37 0.00	78.60 100.00	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 15 ก.พ.68 - 27 ม.ค.69	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรการ	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง										เดือน นี้			รวมถึง ปัจจุบัน
40	42	พิเศษ	คลองแจะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่ไท-ลก ตอน บ.เขามี่เกียรติ - บ.ได้นนท์ (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	9+000.000 - 15+000.000	6.000	สท.1/3/67 29 ส.ค. 67	(1) 399,558,000.00 (2) 399,965,147.20 (3) 400,000,000.00	บ.หาดใหญ่เรือชัยการโยธา จก.	30 ส.ค. 67	20 มิ.ย. 69	660	1.19 3.65	13.91 21.34	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		
41	425	พิเศษ	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพวงศธร ลิขิตศรีโพบูลย์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/11/67 12 ก.ย. 67	(1) 699,679,900.00 (2) 699,962,572.80 (3) 700,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	2.21 2.02	4.85 8.48	2567 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
42	107		เขียงใหม่ - อ.แม่จัน ตอน อ.ฝาง - อ.แม่อาว	1 (เขียงใหม่)		14.302		(1) (2) (3) 650,000,000.00								2568 เตรียมเสนอ อทล.เห็นชอบราคา	
43	106		อ.เดิน - อ.ลิ ตอน บ.ศรีบุญเรือง - ต.บ้านโง้ง (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เขียงใหม่)		19.091		(1) (2) (3) 900,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
44	1317		สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน บ.ดอยยาว - บ.แม่เลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายมงคล ณ น่าน)	1 (เขียงใหม่)		14.000		(1) (2) (3) 700,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก	ระยะทาง	สัญญาที่	(1) คำนงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ	วันสิ้นสุด	เวลา	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
													ทำการ	แผนงาน		
														เดือน		รวมถึง
ที่	หมาย	ทาง		แขวงทางหลวง	กม.-กม.	กม.	ลงวันที่			ทำงานจ้าง	สัญญา	(วัน)	นี้	ปัจจุบัน		
45	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 1	1 (เชียงใหม่)		6.266		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
46	11		อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน แยกแม่แจ่ม - บ.มาย ตอน 2	2 (แพร่)		6.842		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	
47	1020		เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายรังสรรค์ สุวรรณห้อย)	2 (แพร่)		11.180		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ	
48	1020		เชียงรายได้ - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	2 (แพร่)		11.400		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ.เชียงรายได้แลนด์ แอสไช ซีเอทส์ จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ	
49	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสรวง สุวรรณ)	2 (แพร่)		10.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 คค.อนุมัติจ้าง	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง				แผนงาน								
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน			
50	1021		อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน บ.เวียงเทิง - บ.ทุ่ง ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายชัยวัฒน์ ศรีดี)	2 (แพร่)		10.800		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 คค.อนุมัติจ้าง	
51	101		น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน บ.ห้วยยั้ง - บ.ปง	2 (แพร่)		8.000		(1) (2) (3) 420,000,000.00								2568 เตรียมเสนอ อทล.เห็นชอบราคา
52	115		กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ทุ่งรวงทอง - บ.บึงบัว	4 (ตาก)		9.215		(1) (2) (3) 450,000,000.00								2568 เตรียมเสนอ อทล.เห็นชอบราคา
53	1		นครสวรรค์ - กำแพงเพชร ตอน ต.ปากดง - ต.นครชุม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายพีระ ทับทิมแดง)	4 (ตาก)		12.500		(1) (2) (3) 900,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
54	2013		บ.แยง - บ.หนองกระเทียม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ ชื่นแก้ว)	5 (พิษณุโลก)		14.275		(1) (2) (3) 650,000,000.00								2568 อทล.เห็นชอบราคา
55	3395		อ.วัฒนานคร - โคกกลาน ตอน บ.หนองหล่ม - บ.ช่องกุ่ม (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรชาติ สุขเอิบ)	10 (นครราชสีมา)		16.300		(1) (2) (3) 900,000,000.00								2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ดำงานตามสัญญา	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							
								(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
56	4006		ราชกรุต - หลังสวน ตอน บ.พระรักษ์ - บ.หาดยาย	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.000		(1) (2) (3) 790,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
57	3093		ปากท่อ - ท่าน้ำสมุทรสงคราม ตอน อ.ปากท่อ - บ.ปากวณ	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
58	3296		อ.ดอนตูม - อ.บางเลน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธราพงษ์ รัตนตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์)		12.574		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
59	4103		ปากพูน - จังหูน ตอน บ.นาพรุ - บ.จังหูน	16 (นครศรีธรรมราช)		8.110		(1) (2) (3) 925,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
60	4009		บางใหญ่ - อำวลิค ตอน บ.อิปัน - บ.สาคุ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช)		9.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
61	401		ท่าโรงช้าง - กิโลเมตรศูนย์ ตอน บ.ท่าโรงช้าง - บ.เขาหัวควาย	16 นครศรีธรรมราช)		8.130		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
62	4013		นครศรีธรรมราช - หัวไทร ตอน บ.ศรีสมบูรณ์ - อ.ปากพนัง	16 นครศรีธรรมราช)		6.016		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
63	4016		นครศรีธรรมราช - นบพิตำ ตอน บ.ในตุล - อ.นบพิตำ	16 นครศรีธรรมราช)		7.130		(1) (2) (3) 425,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
64	4014		คลองเหลง - ชนอม ตอน คลองเหลง - บ.เขาดิน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 นครศรีธรรมราช)		10.300		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อทล.เห็นชอบราคา
65	4151		บ่อล้อย - ลำทับ ตอน บ.กะปาง - อ.บางขัน	16 นครศรีธรรมราช)		13.250		(1) (2) (3) 765,000,000.00							2568 เตรียมเสนอ อทล.เห็นชอบราคา

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
66	4225		สวนป่าส้ม - คลองชี ดอน บ.โนนปง - คลองชี (นายโอภาส อินทสาขา) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	16 (นครราชสีมา)		22.040		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค. อนุมัติจ้าง
67	4		บ.หินลาด - บ.นายทวย (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่)		13.400		(1) (2) (3) 950,000,000.00							2568 อทล.เห็นชอบราคา
68	4		ราชกรุด - กะเปอร์ ดอน บ.ม่วงกลวง - อ.กะเปอร์ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสงคราม บุญประกอบ)	17 (กระบี่)		3.700		(1) (2) (3) 300,000,000.00							2568 เสนอ อทล.เห็นชอบราคา
69	-		บ.เมืองใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน	17 (กระบี่)		1.950		(1) (2) (3) 1,300,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
70	410		ปัตตานี - อ.เบตง ดอน บ.ตะบิงตัง - อ.ธารโต (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	18 (สงขลา)		10.478		(1) (2) (3) 670,000,000.00	บ.วินิชัยก่อสร้าง (1979) จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
71	42		คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสู่ไทโก-ลก ดอน บ.ควนหมาก - อ.โคกโพธิ์ ดอน 1 (นายจเรเมธ จันทร์จร) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	18 (สงขลา)		11.500		(1) (2) (3) 1,100,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
72	42		คลองแฉะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโขทัย-โลก ดอน บ.ควนหมาก อ.โคกโพธิ์ ดอน 2	18 (สิงขล)		13.600		(1) (2) (3) 870,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				32	โครงการ	436.196		(1) 22,496,784,203.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				31	โครงการ	336.649		(3) 22,265,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				9	โครงการ	112.095		(1) 5,268,039,621.00							
1	1		กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา	2 (พะเยา)		1 แห่ง		(1) (2) (3) 550,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	0.000		(3) 550,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ดอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุกิจ อภินุญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	30+000.000 - 36+500.000	6.500	สท.1/17/67 27 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,747.76 (3) 600,000,000.00	บ.สหสถาพรชนสง จก.	28 ก.ย. 67	13 ส.ค. 70	1,050	1.04 2.69	2.06 10.45	2567 ติดเสาไฟฟ้า, สายเคเบิล และ ต้นไม้หวงห้าม
2	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ดอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ดอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชณุกดิ์ ศรีเชษฐา)	2 (แพร่) แพร่,ลำปางที่ 2	36+500.000 - 43+000.000	6.500	สท.1/18/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,866.60 (3) 600,000,000.00	บ.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง จก.	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	0.05 2.72	1.04 8.58	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม, เสาไฟและสายไฟของ การรถไฟ

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
3	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวรวัฒน์ ยงสมบุญ)	2 (แพร่) ลำปางที่ 2	43+000.000 - 46+255.000 และ 46+585.000 - 49+650.000	6.320	สท.1/20/67 30 ก.ย. 67	(1) 450,000,000.00 (2) 599,999,758.90 (3) 600,000,000.00	หจก.อิงแสง	1 ต.ค. 67	15 ก.ย. 70	1,080	1.16 2.26	4.77 8.29	2567 ติดเสาไฟฟ้า,สายเคเบิลใยแก้ว, ติดขัดต้นไม้หวงห้ามและพื้นที่ทับซ้อนกับ การรถไฟฯ	
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	4.56 0.00	95.11 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 15 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 18 ก.ย.67 - 15 ต.ค.67	
5	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	6 (เพชรบูรณ์)		7.000		(1) (2) (3) 670,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง	
6	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 2 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)		6.250		(1) (2) (3) 670,000,000.00							2568 อทล.เห็นชอบราคา	
7	21		อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร้องจึก - ต.सानตม ตอน 3 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์)		8.875		(1) (2) (3) 660,000,000.00							2568 อทล.เห็นชอบราคา	
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	19.320		(1) 1,350,000,000.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	22.125		(3) 2,000,000,000.00								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	0.861		(1) 363,600,000.00								

ลำดับ ที่	ทาง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	113		กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง วังฆมฏ - พิจิตร ตอน บ.เขาทราย - แยกตะพานหิน	5 (พิษณุโลก)		17.312		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 ยทล.เห็นชอบราคา
2	4046		ต้ง - ควนกุน ตอน ต้ง - บ.โคกโตน ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นางสาวณิษฐกุล กฤษณะเศรณี)	16 (นครศรีธรรมราช)		10.500		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
3	4046		ต้ง - ควนกุน ตอน ต้ง - บ.โคกโตน ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	16 (นครศรีธรรมราช)		10.779		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ระหว่างก่อสร้าง				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	38.591		(3) 2,100,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหารถจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนนิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	6.38 0.67	80.38 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 30 พ.ย.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งค/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.00 0.00	96.92 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ธ.ค.67 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66, 14 มี.ค.67 - 16 ก.ย.67, 17 ก.ย.67 - 30 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67 - 10 ธ.ค.67 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67	
3	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณพนงศร ลิขิตศรีไพบูลย์)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	0.00 0.00	99.94 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ 9 ต.ค.67 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68	
4	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	0.00 0.00	96.82 100.00	2562 งานแล้วเสร็จ เม.ย.68 ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67 งด/ลดค่าปรับ 23 ก.ย.67 - 20 ต.ค.67, 18 ต.ค.67 - 30 พ.ย.67 และ 1 ธ.ค.67 - 11 เม.ย.68	
5	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวรศักดิ์ ปะสงค์โย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1,208	3.68 3.75	53.73 56.40	2562 ติดสาธารณูปโภค และ อยู่ระหว่างกา แก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำลงสู่คลอง เปรมประชากร ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68 งด/ลด ค่าปรับ 8 ม.ค.68 - 25 พ.ย.68 (ปรับแผนงาน)	

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	0.00 0.00	97.83 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.68 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65, 12 ก.ค.67 - 8 ม.ค.68 และ 9 ม.ค.68 - 13 ก.พ.68 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
7	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64 17 ต.ค. 67	4 ก.ย. 67	1,080 1,123	0.78 1.67	86.15 98.87	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) แก้ไขแบบสะพานลอยคนเดินข้าม (ปรับร้อยละ 0 18 ต.ค.67 - 12 ก.ค.68)	
8	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายไกรทอง ชุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	0.83 0.00	56.03 100.00	2564 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา ท่อก๊าซ) สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68	
9	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เชอริวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	2.12 3.76	33.64 42.24	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,สายสื่อสาร,ประปา)	
10	35		ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 สายทางแยก ต่างระดับ บ้านแพ้ว - บ.บางน้ำวน	13 (กรุงเทพ)		1.050	(1) (2) (3)	400,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา	

ลำดับที่	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
11	34		ทางขนานทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณคลองหอมศีล	13 (กรุงเทพ)		2.000	(1) (2) (3) 270,000,000.00								2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				4	โครงการ	24.149		(1) 3,860,544,800.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	3.050		(3) 670,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	32.104		(1) 4,216,351,212.71									
1	101	1	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสาริต อินนามเพ็ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68 18 ก.พ. 69	870 1,057	2.53 4.77	77.32 77.98	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68 19 ม.ค. 69	840 1,005	1.23 4.37	72.37 94.56	2566 รอขยายสัญญาจากการขอใช้พื้นที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ		
3	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายจเรเมธ จันทวีจร) (นายณพงศธร ลิขิตศรีโพธิ์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	2.97 0.00	33.45 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 16 ธ.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 17 ธ.ค.67 - 22 ม.ค.68		

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศรชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่)		12.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
5	118		เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.สันมะแพน - อ.แม่สรวย ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	2 (แพร่)		11.000		(1) (2) (3) 750,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
6	117		อุดรดิตต์ - ภูคู้ ตอน อ.น้ำปาด - ต.สองห้อง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	5 (พิษณุโลก)		23.214		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	41.081		(1) 2,114,327,200.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				3	โครงการ	46.214		(3) 2,150,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพร์ส เชียงรายได้ จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68 20 ม.ค. 69	1,080 1,375 1,595	2.53 5.23	50.40 53.11	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	9.103		(1) 1,044,937,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้			รวมถึง ปัจจุบัน
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00 (2) 899,996,034.40 (3) 900,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	3.92 5.89	79.46 65.46	2566		
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00 (2) 899,999,268.30 (3) 900,000,000.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	6.36 5.15	90.21 60.33	2566		
3	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 (นายโอกาส อินทสาขา) (นายสันติภาพ วัชรโสติดิกุล)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	9+600.000 - 25+100.000	15.500	สท.1/12/67 12 ก.ย. 67	(1) 759,161,123.00 (2) 759,624,112.40 (3) 760,000,000.00	บ.ชลประทานสิงห์บุรี (1994) จก.	13 ก.ย. 67	29 ก.ค. 70	1,050	0.78 3.21	5.34 10.02	2567 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) และ อุปกรณ์กล้องตรวจจับความเร็ว, อุปกรณ์การตรวจ ซึ่งนำหนักบรรทุกทุกติดขัดการก่อสร้าง		
4	117	พิเศษ	นครสวรรค์ - พิจิตร ตอน นครสวรรค์ - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 (นายโอกาส อินทสาขา) (นายธงชัย สงโย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1, พิจิตร	25+100.000 - 40+300.000	15.200	สท.1/14/67 17 ก.ย. 67	(1) 739,146,658.00 (2) 739,743,205.30 (3) 740,000,000.00	บ. บี ซี ดี ซี จก.	18 ก.ย. 67	3 ส.ค. 70	1,050	0.37 1.90	2.52 8.06	2567 ติดต้นไม้หวงห้าม		
5	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุทัศน์ โทนาดี)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	48+841.000 - 57+250.000	8.409	สท.1/9/67 12 ก.ย. 67	(1) 686,761,000.00 (2) 687,313,774.80 (3) 690,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	13 ก.ย. 67	28 ส.ค. 70	1,080	2.93 1.35	14.97 9.04	2567		

พฤษภาคม 2568

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนวณตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง										เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	340	พิเศษ	บ.สาละ - สุพรรณบุรี ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	57+250.000 - 65+600.000	8.350	สท.1/15/67 17 ก.ย. 67	(1) 689,596,000.00 (2) 689,891,498.90 (3) 690,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซีทีทีพีดี	18 ก.ย. 67	2 ก.ย. 70	1,080	0.68 1.02	2.50 4.07	2567 ติดต้นไม้, สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, สายสื่อสาร) ขออนุญาตกรมชลประทานและกรมเจ้าท่า	
7	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายโอภาส อินทสาธา) (นายนิธิพัฒน์ รุมจิรมพลี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00 (2) 899,821,433.00 (3) 900,000,000.00	บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ค. 66 30 เม.ย. 70	3 พ.ค. 69	1,020 1,382	1.22 0.51	70.99 70.27	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า), ท่อส่งแก๊ส ปตท. โกล์พื้นที่ก่อสร้างสะพาน (ปรับแผนงาน)	
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	3.39 3.51	97.04 59.22	2566	
9	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวุฒิ สุจริตรูการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จก. (มหาชน) (ขยายอายุสัญญา)	25 พ.ค. 66 10 ส.ค. 68	12 ก.ค. 68	780 809	6.17 6.11	84.24 91.59	2566	
10	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	5.22 3.57	87.10 49.57	2566	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	11		ปางมะโฮ - ป่าขาม (เป็นตอน ๆ) (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายศกพิชัย สรบุญธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่)		20.000		(1) (2) (3) 800,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	118.959		(1) 7,429,820,981.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	20.000		(3) 800,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1	พิเศษ	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายจรเมธ จันทร์จร) (นายสิงแก้ว สลึงศ์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	4.15 0.00	99.57 100.00	2566 งานแล้วเสร็จ พ.ค.68 งค/ลดค่าปรับ 12 ม.ค.68 - 21 เม.ย.68 และ 22 เม.ย.68 - 27 พ.ค.68
2	1	พิเศษ	ตาก - ลำปาง ตอน อ.แม่พริก - อ.เถิน (นายจรเมธ จันทร์จร) รก. (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่1	593+569.000 - 619+500.000	25.931	สท.1/5/67 3 ก.ย. 67	(1) 859,469,000.00 (2) 859,903,809.30 (3) 860,000,000.00	บ. พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	4 ก.ย. 67	21 ม.ค. 70	870	2.00 2.31	7.92 14.51	2567 ติดสาธารณูปโภคและท่อส่งน้ำมัน
3	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาโบทอง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 มี.ค. 66 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	3 ม.ค. 68 9 มิ.ย. 68 15 ก.ค. 68	660 817 853	1.89 15.55	54.73 69.39	2566 ติดแนวสายเคเบิลใยแก้ว TOT และประชาชนคัดค้านการก่อสร้าง และฟ้องศาลปกครอง (ปรับแผนงาน)
4	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	1.49 4.87	56.91 65.52	2566 ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)

ลำดับ ที่	ทาง หมวด เลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	มาตรฐานทางหลวงที่	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
				แขวงทางหลวง									แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	117		นครสวรรค์ - พิษณุโลก ตอน หนองนา - พิษณุโลก (นายศุภชัย มหากิจ) (นายภัทรนรินทร์ วิมาลา)	5 (พิษณุโลก)		11.750		(1) (2) (3) 650,000,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุก่อสร้าง (2524) จก.						2568 ประกาศผู้ชนะ
6	4		กรุงเทพมหานคร - จุดผ่านแดนถาวรสะเดา ตอน บ.พุดตานหินช้าง - บ.วังครก (เป็นช่วง ๆ) (นายโอภาส อินทสาขา) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 ประจวบคีรีขันธ์		20.087		(1) (2) (3) 900,000,000.00							2568 เสนอ คค.อนุมัติจ้าง
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	91.881		(1) 1,654,051,300.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				2	โครงการ	31.837		(3) 1,550,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	10.353		(1) 192216600.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.11	98.95	2560 งานแล้วเสร็จ 25 ธ.ค.67 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง												
			บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายจเรณฐ จันทวีจร) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)												
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เฮนยิเนียร์ (1964) จก.	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.14	97.35	2560 แก้ไขแบบปัญหาทางเข้าออกชุมชน (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68
			(กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายจเรณฐ จันทวีจร) (นายพยุร เทียนทอง)												
3	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	13 กรุงเทพ		2.475		(1) (2) (3) 720,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
			ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1												
			บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 1												
4	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	13 กรุงเทพ		2.175		(1) (2) (3) 770,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
			ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1												
			บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 2												

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 3	13 กรุงเทพฯ		1.250		(1) (2) (3) 770,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
6	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 4	13 กรุงเทพฯ		1.900		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
7	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 5	13 กรุงเทพฯ		2.350		(1) (2) (3) 650,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา
8	M9		ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ช่วง บางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา ตอน 6	13 กรุงเทพฯ		1.625		(1) (2) (3) 740,000,000.00							2568 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				1	โครงการ	5.767		(1) 2,031,481,568.77							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				6	โครงการ	11.775		(3) 4,300,000,000.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	3.700		(1) 1,544,850,000.00							

ลำดับ ที่	ทางหลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 โครงการแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 โครงการแล้วเสร็จ 13 ก.ย.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 โครงการแล้วเสร็จ 21 ส.ค.67							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 โครงการแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 โครงการแล้วเสร็จ 31 พ.ค.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 โครงการแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 โครงการแล้วเสร็จ 12 ม.ค.67					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 โครงการแล้วเสร็จ 27 มี.ค.67							
			* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65					* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65							