



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	<b>1.1 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>			
	1.1.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	20	280.722	10,203,903,946.00
	1.1.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.1.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.2 กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>			
	1.3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	89.623	3,710,169,336.00
	1.3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	16.150	1,100,000,000.00 *
	1.3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.3 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>			
	1.4.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	118.599	4,445,943,041.00
	1.4.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.4.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>			
	1.5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	99.139	11,010,720,076.00
	1.5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	1.5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
2	<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
	2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	94.570	5,900,987,167.00
	2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
3	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>			
	3.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	8	87.695	5,244,850,417.40
	3.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	3.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
4	<u>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</u> <u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก</u>			
	4.2.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	2	54.300	843,356,100.00
	4.2.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	4.2.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
5	<u>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</u>			
	5.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	73.957	6,406,434,663.00
	5.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	-	-	- *
	5.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>สรุป</b> อยู่ระหว่างก่อสร้าง	78	898.605	47,766,364,746.40
	ยัง ไม่ลงนามในสัญญา	1	16.150	1,100,000,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	-
6	<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี</u>			
	9.1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง	22	95.384	34,191,066,591.00
	9.2 ยังไม่ลงนามในสัญญา	1	4.900	1,522,870,000.00 *
	9.3 งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวม</b>	23	100.284	35,713,936,591.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2562

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	<b>สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น</b>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	100	993.989	81,957,431,337.40
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	2	21.050	2,622,870,000.00 *
	งานแล้วเสร็จ	-	-	-
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	102	1015.039	84,580,301,337.40

\* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			<b>โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน</b>				<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>
			<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</b>				
1	11	1	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่	2	33	5	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 1
2	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1	3	33	5	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - บ.หินกอง ตอน 2
3	121	1	ทางเลี้ยวเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2	4	4	5	ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
4	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1	5	415	5	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
5	319	1	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2	6	415	5	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
6	319	2	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3	7	225	6	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก
7	4169	2	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เจวง - บ.ใต้	8	101	6	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น
8	4	2	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย				<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>
9	4	2	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว	1	1421	6	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1
10	4	2	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี)	2	1421	6	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2
11	115	3	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง	3	1421	6	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล
12	4169	3	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง	4	3180	7	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร)
13	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1	5	4	7	ชุมพร - ระนอง ตอน 4
14	11	3	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2	6	-	7	นราธิวาส - บ.ปาเซปุเต๊ะ ตอน บ.บาโระนูดอ - บ.ตารอ
15	4	3	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก				<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>
16	1045	3	แยกวังสีสุบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสุบ - ต.ผาจุก	1	35	7	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1
17	1026	4	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง	2	35	8	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2
18	4063	4	บ.ปารามิเต - อ.โกตาบารู	3	35	8	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3
19	4027	4	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคอก - บ.พารา	4	-	8	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ)	5	-	8	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
			<b>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</b>				
1	103	4	อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>			
6	-	8	พัฒนาศูนย์วิมถนนิภาวดีรังสิต ตอน 3	8	-	11	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
7	3233	9	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม				(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4
8	3901	9	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1	9	-	12	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418
9	3901	9	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2	10	118	12	(บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5
10	3902	9	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1	11	118	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1
11	3902	9	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2	12	410	12	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2
12	3423	10	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม	13	410	12	ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลามาอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 1
13	304,306	10	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ				ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลามาอบาติ๊ะ - บ.ตะบิงดิงจี่ ตอน 2
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>				<b>โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>			
1	118	10	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ	1	12	13	ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
2	118	10	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1	2	4	13	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1
3	118	10	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2	3	4	13	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2
4	101	11	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน	4	348	13	อ.อัญประเทศ - อ.โคกสูง
5	-	11	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1	5	4055	13	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
6	-	11	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	6	3646	13	อ.อัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
7	-	11	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3	7	3646	14	อ.อัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตั้งบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
				8	372	14	ทางเลี่ยงเมืองอัญประเทศ
				<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค</b>			
				<b>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>			
				1	41	14	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ (ชาชีน)
				2	108	14	เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>				<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>			
1	3	14	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 1	10	M81	18	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
2	3	15	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 2	11	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
3	3	15	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 3	12	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
4	3	15	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 4	13	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)
5	3	15	อ.บางปะกง - อ.บางปะกง ตอน 5	14	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
6	36	15	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1	15	M81	19	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
7	36	15	กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหวมดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2	16	M81	20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
8	319	16	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1	17	M81	20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
9	319	16	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2	18	M81	21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>				19	M81	20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
1	M81	17	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)	20	M81	20	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
2	M81	17	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)	21	M81	21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
3	M81	17	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)	22	M81	21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.) และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
4	M81	17	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000)	23	M81	21	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) (SPUR LINE)
5	M81	17	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000)				
6	M81	18	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี)				
7	M81	18	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)				
8	M81	18	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)				
9	M81	18	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน ตุลาคม 2562

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040

ตุลาคม 2562

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน																
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน																
1	11	พิเศษ	สามแยกคอกยติ - เชียงใหม่ (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายมานะ คงสี)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2	526+249.000 - 550+599.000	24.350	สท.1/14/59 30 พ.ค. 59	(1) 1,474,671,000.00 (2) 1,474,672,618.00 (3) 1,474,695,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 พ.ค. 59	15 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 63	1,080 1,469	4.75 2.67	65.32 38.23	ติดตั้งไม้ในเขตทาง	
2	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ตันเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายสิงแก้ว สลิวังค์)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	15+310.000 - 23+000.000	7.690	สท.1/10/61 31 ม.ค. 61	(1) 288,751,000.00 (2) 364,999,475.80 (3) 365,000,000.00	บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป	1 ก.พ. 61	23 ต.ค. 62	630	4.06 3.70	60.89 60.00	ติดตั้งเสาสัญญาณ (ปรับแผนงาน)	
3	121	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ตันเปา - ต.คอนแก้ว ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายชำนาญ สุวรรณ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1,2	23+000.000 31+644.000	8.644	สท.1/11/61 31 ม.ค. 61	(1) 328,240,000.00 (2) 414,998,855.00 (3) 415,000,000.00	บ.ส.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	20 ก.พ. 63	750	4.25 9.64	33.56 79.12		
4	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายเกษม เวชกุล)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	3+800.000 - 10+500.000	6.700	สท.1/16/61 31 ม.ค. 61	(1) 299,862,000.00 (2) 404,943,247.40 (3) 405,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	1 ก.พ. 61	21 ม.ค. 63	720	2.62 6.31	64.95 85.94		
5	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	10+500.000 - 16+300.000	5.800	สท.1/20/61 9 ก.พ. 61	(1) 286,168,961.00 (2) 386,993,992.30 (3) 387,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	10 ก.พ. 61	31 ธ.ค. 62	690	2.52 10.56	33.78 83.65		



ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
6	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองขอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	16+300.000 - 22+300.000	6.000	สท.1/34/61 30 มี.ค. 61	(1) 283,411,844.00 (2) 377,938,695.30 (3) 378,000,000.00	ทจก.กอมณีก่อสร้าง	31 มี.ค. 61	18 พ.ค. 63	780	3.84 6.72	49.30 73.18		
7	4169	พิเศษ	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.แดง - บ.ใต้ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสำเนา เทพทอง)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)	29+531.000 - 40+100.000	10.569	สท.1/26/61 19 ก.พ. 61	(1) 363,296,000.00 (2) 459,868,547.20 (3) 460,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด	20 ก.พ. 61	9 เม.ย. 63	780	3.44 3.09	60.03 92.04	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
8	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายประสิทธิ์ คงเพชร)	17 (กระบี่) พังงา	813+300.000 - 827+646.612 และ 829+666.400 - 843+350.000	28.030	สท.1/6/59 21 เม.ย. 59	(1) 794,200,000.00 (2) 835,151,409.00 (3) 835,660,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	22 เม.ย. 59	8 ต.ค. 61 17 ธ.ค. 61 3 ก.ค. 62 12 ส.ค. 62 21 ต.ค. 62	900 970 1,168 1,208 1,278	3.40 0.00	99.96 100.00	งานแล้วเสร็จ ต.ค.62	
9	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	803+000.000 - 813+300.000	10.300	สท.1/28/61 23 ก.พ. 61	(1) 371,700,000.00 (2) 404,006,876.75 (3) 405,000,000.00	บ.สหการวิศกร จำกัด	24 ก.พ. 61	16 ต.ค. 62 23 เม.ย. 63	600 790	4.08 7.14	42.79 49.75	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
10	4066	พิเศษ	บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	26+050.000 - 32+200.000, 35+100.000 - 35+600.000, 38+900.000 - 43+100.000	10.850	สท.1/25/61 19 ก.พ. 61	(1) 245,520,000.00 (2) 247,208,888.30 (3) 250,000,000.00	บ.อัครพันธ์ก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	11 ธ.ค. 62	660	9.29 4.04	98.77 96.19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
11	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายชุมภู สุขเอมโอสฐ)	4 (ตาก) 5 (พิษณุโลก) กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1	25+200.000 - 31+600.000, 36+000.000 - 41+250.000 และ 42+150.000 - 47+000.000	16.500	สท.1/15/62 20 ก.พ. 62	(1) 567,562,216.00 (2) 569,732,985.30 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 62	10 เม.ย. 64	780	3.74 1.95	27.60 13.72		
12	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายสมเกียรติ ไมควงค์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.79 2.18	7.32 12.44	ติดสาธารณูปโภค (ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
13	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพินิจ เสือขานา)	11(ลพบุรี) สิงห์บุรี,นครสวรรค์ที่ 2	0+000.000 - 14+600.000	14.600	สท.1/23/62 18 เม.ย. 62	(1) 996,957,300.00 (2) 999,969,000.70 (3) 1,000,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	1.80 1.64	9.00 8.29		
14	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐนิช)	11(ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2	14+600.000 - 28+000.000	13.400	สท.1/29/62 30 พ.ค. 62	(1) 1,294,714,000.00 (2) 1,299,926,414.80 (3) 1,300,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสแอนด์เอส	31 พ.ค. 62	13 ก.พ. 65	990	1.33 1.34	10.58 2.88	ติดสาธารณูปโภค พื้นที่กรมชลประทาน และการรถไฟ	
15	4	พิเศษ	อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางลึก - บ.เขาหลัก (นายปิยชาติ ปัสสิมภิรมย์นาฏ) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) พังงา, ภูเก็ต	776+700.000 - 797+062.000	20.362	สท.1/12/62 11 ก.พ. 62	(1) 744,422,200.00 (2) 746,670,922.30 (3) 750,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	12 ก.พ. 62	31 พ.ค. 64	840	0.03 1.39	0.31 13.30	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค	
16	1045	พิเศษ	แยกวังสี่สูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสี่สูบ - ต.ผาจุ (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)	5 (พิษณุโลก) อุตรดิตถ์ที่ 2	13+100.000 - 17+379.000	4.279	สท.1/5/62 30 ม.ค. 62	(1) 112,668,000.00 (2) 172,151,421.80 (3) 230,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	31 ม.ค. 62	24 ก.พ. 63	390	7.61 9.72	32.60 52.18		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
17	1026	พิเศษ	บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายอุดม แก้วโก)	2 (แพรว) น่านที่ 1	8+600.000 - 17+000.00	8.400	สท.1/1/62 30 ม.ค. 62	(1) 282,600,000.00 (2) 288,372,607.30 (3) 300,000,000.00	บ.สหชนสงฆ์ธานี จำกัด	31 ม.ค. 62	23 ก.ค. 63	540	10.80 4.32	62.41 31.30	ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
18	4063	พิเศษ	บ.ปารามิตต์ - อ.โคตบาทรู (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสุพจน์ ชูช่วย)	18 (สงขลา) ยะลา	0+100.000 - 7+200.000 และ 9+400.000 - 9+917.000	7.617	สท.1/24/62 18 เม.ย. 62	(1) 265,620,000.00 (2) 266,503,513.00 (3) 270,000,000.00	บ.อัครพันธกิจก่อสร้าง จำกัด	19 เม.ย. 62	8 ธ.ค. 63	600	1.10 3.75	6.54 14.65		
19	4027	พิเศษ	ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายจรรยา ชัยทอง)	17 (กระบี่) ภูเก็ต	5+900.000 - 14+000.000	8.100	สท.1/11/62 11 ก.พ. 62	(1) 384,161,425.00 (2) 399,995,857.40 (3) 400,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรือชัย การโยธา	12 ก.พ. 62	3 ก.ย. 63	570	2.63 3.81	10.71 20.06	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
20	1099	4	อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) (นายมานิตย์ สุกดีศิริอุดม) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 1	0+300.000 - 121+000.000	53.000	สท.1/20/62 18 มี.ค. 62	(1) 118,398,000.00 (2) 179,800,016.40 (3) 180,000,000.00	บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จำกัด	19 มี.ค. 62	12 มี.ค. 63	360	0.28 12.42	1.84 47.14		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				20	โครงการ	280.722		(1) 10,203,903,946.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)																
1	103	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - อ.จาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป้าะ (นายอานาภาพ เจริญศักดิ์) (นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	49+770.000 - 64+115.556	14.345	สท.1/6/61 17 ม.ค. 61	(1) 674,032,000.00 (2) 674,909,130.26 (3) 675,000,000.00	หจก.แพรววิศวกรรม  (ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 61	7 ม.ค. 63 12 ต.ค. 63	720 999	3.10 3.36	34.52 28.86		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
2	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	54+273.000 - 69+250.000	14.977	สท.1/30/61	(1)	628,760,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ต.ค. 63	960	5.61	32.23	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์)
			(2)					629,986,116.40	5.35					46.45		
			(3)					630,000,000.00								
3	33	พิเศษ	อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -	13 (กรุงเทพฯ) อยุธยา	69+250.000 - 81+000.000	11.750	สท.1/23/61	(1)	628,997,580.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด	20 ก.พ. 61	6 ต.ค. 63	960	5.41	42.21	
			(2)					629,987,620.90	4.52					44.90		
			(3)					630,000,000.00								
4	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง	17 (กระบี่) กระบี่,ระนอง	585+250.000 - 603+000.000	17.750	สท.1/22/60	(1)	847,380,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	21 มี.ค. 60	4 มี.ค. 63	1,080	0.81	8.73	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้ในเขตทาง, พื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
			(2)					849,994,308.60	4.10					86.80		
			(3)					850,000,000.00								
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน	17 กระบี่ พังงา	0+000.000 - 10+061.000	10.061	สท.1/14/61	(1)	309,000,000.00	บ.สินเจริญสนม จำกัด	1 ก.พ. 61	23 ก.ย.62	600	7.39	76.75	
			(2)					359,952,048.50	0.00					100.00		
			(3)					360,000,000.00								
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน	17 กระบี่ พังงา	10+061.000 - 21+381.000	11.320	สท.1/13/61	(1)	331,000,000.00	บ.ตาปีแตรคเตอร์ จำกัด	1 ก.พ. 61	22 พ.ย.62	660	6.72	73.88	(ปรับแผนงาน)
			(2)					404,291,307.00	12.07					86.12		
			(3)					405,000,000.00								

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
7	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ชัยภูมิ - บ.ชัยตะแบก (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2	142+780.000 - 152+200.000	9.420	สท.1/4/62 30 ม.ค.62	(1) 290,999,756.00 (2) 456,136,224.30 (3) 460,000,000.00	หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	4.58 5.93	19.33 27.59	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) และ ติดชุดต้นไม้ทรงห้าม		
8	101	พิเศษ	อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก้ว - บ.ห้วยน้ำอุ่น (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 1, แพร่	300+049.000 - 316+199.000 (183+750.000 - 199+900.000) (เดิม)	16.150	(1) (2) (3)	1,099,443,438.00 1,100,000,000.00				1,080			รอลงนามสัญญา		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	89.623	(1)	3,710,169,336.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				1	โครงการ	16.150	(3)	1,100,000,000.00									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-	(1)	-									
<b>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</b>																	
1	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	19+000.000 - 35+000.000	16.000	สท.1/5/61 17 ม.ค. 61	(1) 646,358,680.00 (2) 719,957,226.04 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	18 ม.ค. 61	5 ก.ค. 63	900	2.31 5.67	32.83 60.02	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก. พื้นที่ป่าสงวน		
2	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 1	35+000.000 - 48+190.000	13.190	สท.1/7/61 31 ม.ค. 61	(1) 680,816,411.00 (2) 719,759,073.00 (3) 720,000,000.00	บ.หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	1 ก.พ. 61	18 ส.ค. 63	930	4.59 4.87	53.28 60.25	ติดพื้นที่ป่าไม้		
3	1421	พิเศษ	เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ห้วยดอย - บ.ใหม่มงคล (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1,2	0+000.000 - 19+000.000	19.000	สท.1/24/60 22 มี.ค. 60	(1) 1,088,088,000.00 (2) 1,399,957,106.40 (3) 1,400,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	23 มี.ค.60	6 มี.ค.63	1,080	0.09 8.34	12.01 86.31			

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
4	3180, 3201	พิเศษ, .1	ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายฉลองชัย จุฑพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	12+270.000 - 27+722.000 ทล.3180 และ 18+190.000 - 31+558.000 ทล.3201	28.820	สท.1/33/61 30 มี.ค. 61	(1) 365,400,000.00 (2) 472,446,952.90 (3) 472,450,022.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จำกัด	31 มี.ค. 61	19 มี.ค. 63	720	5.38 7.46	45.36 64.17	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
5	4	พิเศษ	ชุมพร - ระนอง ตอน 4 (นายสว่าง บุญธนาณุกิจ) (นายสุพัฒน์ สิ้นเดิม)	17 (กระบี่) ระนอง	513+300.000 - 545+750.000	32.450	สท.1/13/59 26 พ.ค. 59	(1) 1,310,200,000.00 (2) 1,343,704,550.60 (3) 1,563,175,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	27 พ.ค.59	11 พ.ค.62 8 ก.ย. 62 22 ก.ค. 63	1,080 1,200 1,518	3.49 2.68	78.80 61.83	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)	
6	4136	พิเศษ	นราธิวาส - บ.ป่าเขปุด๊ะ ตอน บ.บาไร่บูตอ - บ.ตารอ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายวานิช สังข์ขาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	2+336.000 - 9+475.000 และ 12+700.000 - 14+700.000	9.139	สท.1/28/62 23 เม.ย. 62	(1) 355,079,950.00 (2) 358,640,523.30 (3) 370,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียร์ จำกัด	24 เม.ย. 62	12 ม.ค. 64	630	3.94 2.68	8.78 13.05	ติดสิ่งปลูกสร้างรुक้าเขตทางทางและ ติดสาธารณูปโภค	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	118.599		(1) 4,445,943,041.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
<b>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</b>																
1	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) (นายบัญญัติ เชื้อจรรย์กุล)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	9+800.000 - 13+300.000	3.500	สท.1/17/61 9 ก.พ. 61	(1) 707,500,000.00 (2) 709,990,167.29 (3) 710,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จำกัด	10 ก.พ. 61	29 เม.ย. 63 25 ธ.ค. 63	810 1,050	5.00 1.23	19.54 15.77	ติดสาธารณูปโภค (ประปา) (ปรับแผนงาน)	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
2	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายกิตติธัช ภู่อิทธิ)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	13+300.000 - 17+400.000	4.100	สท.1/12/61 31 ม.ค. 61	(1) 798,555,000.00 (2) 799,991,014.35 (3) 800,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	1 ก.พ. 61	20 พ.ค. 63 14 ก.พ. 64	840 1,110	2.66 1.71	33.31 32.37		
3	35	พิเศษ	ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชุมพล ทองมาก)	13 (กรุงเทพ) สมุทรสาคร	17+400.000 - 21+500.000	4.100	สท.1/24/61 19 ก.พ. 61	(1) 794,043,000.00 (2) 799,994,943.89 (3) 800,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	7 ส.ค. 63	900	2.46 6.85	44.95 62.94	ติดสาธารณูปโภค (ประปา, โทรศัพท์)	
4	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายสุวิตร วีระคณีย์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 677,325,000.00 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	0.66 1.05	0.82 2.32	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)	
5	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายเศรษฐา รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ. ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด	10 ก.ค. 62	25 ธ.ค. 64	900	1.68 0.54	1.80 1.96	ติดสาธารณูปโภค	
6	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายภัทรพล ตางจวงราช)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	10 ก.ค. 62	28 มิ.ย. 64	720	0.24 2.94	1.28 5.18	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ตู้ไปรษณีย์)	

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
7	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายอำพนวพร ศรีวิธานุสรณ์) (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 975,745,000.00 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64	900	1.79 3.26	3.77 8.18	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ติดตั้งมลพิษที่ดิน	
8	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอนก ทองฉาย)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (LT.)	11.500	สท.1/32/62 20 มิ.ย. 62	(1) 1,172,081,700.00 (2) 1,176,790,429.35 (3) 1,230,000,000.00	บ. บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 ม.ค. 65	930	0.47 1.57	14.20 5.43	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรื้อกล้าเขตทาง	
9	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมใจ ขาวพลศรี)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 ส.ค. 62	6 ส.ค. 65	1,080	0.25 0.11	0.27 0.20	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรื้อกล้าเขตทาง	
10	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายธงชัย ชูกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี,ปทุมธานี	62+300.000 - 73+800.000 (RT.)	11.500	สท.1/34/62 3 ก.ค. 62	(1) 1,174,452,350.00 (2) 1,180,354,124.60 (3) 1,230,000,000.00	บ. ดอนเมืองการช่าง จำกัด	4 ก.ค. 62	19 ธ.ค. 64	900	3.17 1.57	10.81 3.87	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) และมีการรื้อกล้าเขตทาง	
11	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายยุทธนา นวลเงิน)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ. ธนะสินพัฒนา (1999) จำกัด	27 มิ.ย. 62	10 มิ.ย. 65	1,080	0.85 0.11	1.05 1.22		



ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
12	3423	พิเศษ	สมุทรสาคร - ต.โคกขาม (นายมานิตย์ สุดดีศิริอุดม) (นายธีระศักดิ์ มาคง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรสาคร	0+200.000 - 7+137.000	6.937	สท.1/19/62 27 ก.พ. 62	(1) 150,099,000.00 (2) 299,188,777.70 (3) 300,000,000.00	หจก.ทงคักตีศวทภัณฑ์	28 ก.พ. 62	18 ธ.ค. 63	660	4.96 2.90	19.90 17.00			
13	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายพรชัย อุดยธรรม) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	1 ต.ค. 62	16 ก.ค. 65	1,020	0.02 0.02	0.02 0.02			
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	99.139		(1) 11,010,720,076.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -									
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</b>																	
1	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำดู (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายศรชัย จันทร์นวล)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	42+000.000 - 51+250.000	9.250	สท.1/21/60 13 มี.ค. 60	(1) 634,500,000.00 (2) 649,753,866.40 (3) 650,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จำกัด	14 มี.ค. 60	3 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61	630 653	2.46 0.00	80.66 100.00			
2	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	51+250.000 - 57+900.000	6.650	สท.1/3/61 17 ม.ค. 61	(1) 238,422,908.00 (2) 324,971,496.08 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 พ.ค. 62 12 เม.ย. 63	480 816	1.54 7.42	16.18 31.74	ติดต้นไม้ และอยู่ระหว่าง รอรับมอบพื้นที่หลังงานล้อมย้ายต้นไม้		
3	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำดู - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายวุฒมิโรจน์ จักขุสุวรรณ)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	57+900.000 - 62+500.000	4.600	สท.1/4/61 17 ม.ค. 61	(1) 237,070,600.00 (2) 324,919,754.90 (3) 325,000,000.00	หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป	18 ม.ค. 61	12 เม.ย. 62	450	0.00 0.00	2.50 100.00	รอรับมอบพื้นที่หลังงานล้อมย้ายต้นไม้		

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
4	101	พิเศษ	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	452+400.000 - 471+955.000	19.555	สท.1/32/61 28 ก.พ. 61	(1) 628,500,000.00 (2) 629,908,073.20 (3) 630,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์ จำกัด	1 มี.ค. 61	18 ก.พ. 63	720	2.72 6.41	91.46 75.01		
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	2.77 3.62	10.36 23.70	งานสะพานรอกการอนุมัติจากกรมเจ้าท่า	
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายวรวุฒิ วิสมีตะนันท์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด	31 ม.ค. 62	20 ธ.ค. 63	690	1.07 3.29	8.60 22.58	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
7	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	12+050.000 - 15+000.000	2.950	สท.1/3/62 30 ม.ค. 62	(1) 382,259,000.00 (2) 383,549,497.55 (3) 400,000,000.00	บ.ตาปีแทรกเตอร์ จำกัด	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	2.24 3.38	9.65 24.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	
8	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธนา สันติศักดิ์)	18 (สงขลา) ปัตตานี	15+000.000 - 18+500.000	3.500	สท.1/7/62 30 ม.ค. 62	(1) 338,736,109.00 (2) 339,830,563.27 (3) 390,000,000.00	หจก.หาดใหญ่เรืองชัย การโยธา	31 ม.ค. 62	21 ต.ค. 63	630	1.91 3.81	13.80 24.56	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	



ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข					
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน						
1	12	พิเศษ	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (นายอำนาจพร ศรีอิสานุสรณ์) (นายวัลลภ นีวกลม)	4 (ตาก) ตากที่ 2 (แม่สอด)	22+814.888 (ทล.12) - 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) หรือ 63+000.000 (ทล.105) - 36+250.000 (ทล.105) (เดิม)	26.451	สท.1/16/59	(1) 1,356,098,775.40	บ.สีแสดการโยธา (1979) จำกัด	1 มิ.ย. 59	16 พ.ค. 62	1,080	3.07	99.13	(ปรับแผนงาน)						
																(2) 1,465,192,051.90	(3) 1,523,855,000.00	13 พ.ค. 62	1,077	2.39	98.45
2	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายสำราญ สุตระ)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	57+100.000 - 61+200.000	4.100	สท.1/21/61	(1) 295,000,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรือชัชการโยธา	15 ก.พ. 61	6 ธ.ค. 62	660	0.06	3.11	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน						
																(2) 339,992,228.60	(3) 340,000,000.00	4.74	98.09		
																				(ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 61
3	4	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายพรชัย อุดลยธรรม) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61	(1) 168,000,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	0.02	3.18	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน						
																(2) 265,605,225.20	(3) 295,400,000.00	0.63	100.00		
																				(ขยายอายุสัญญา)	18 ม.ค. 61
4	348	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	2+700.000 - 22+664.000	19.964	สท.1/31/62	(1) 900,525,944.00	บ.ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด	21 มิ.ย. 62	5 พ.ค. 65	1,050	0.33	0.35	ติดต้นไม้						
																(2) 903,474,420.90	(3) 1,000,000,000.00	0.98	2.08		
																				(ขยายอายุสัญญา)	21 มิ.ย. 62
5	4055	พิเศษ	นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสมศักดิ์ พัสดูลาว)	18 (สงขลา) นราธิวาส	6+392.000 - 12+565.000	6.173	สท.1/21/62	(1) 310,194,998.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	23 มี.ค. 62	14 มิ.ย. 63	450	5.98	25.59	ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, โทรศัพท์)						
																(2) 312,726,473.20	(3) 320,000,000.00	8.30	38.91		
																				(ขยายอายุสัญญา)	23 มี.ค. 62
6	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตีงบพ) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายมนัส สอนไวย)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+000.000 - 10+500.000	10.500	สท.1/26/62	(1) 1,007,157,900.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	0.54	2.01	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)						
																(2) 1,012,219,013.20	(3) 1,035,000,000.00	1.46	5.18		
																				(ขยายอายุสัญญา)	24 เม.ย. 62

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)						เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)								
7	3646	พิเศษ	อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเยียน - สดิ่งบท) ตอนแยกทาง หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง หมายเลข 3586 ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาณิก) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	10+500.000 - 25+211.000	14.711	สท.1/27/62 23 เม.ย. 62	(1) 892,872,800.00 (2) 895,559,522.50 (3) 1,035,000,000.00	บ.พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด	24 เม.ย. 62	7 เม.ย. 65	1,080	1.80 1.75	2.57 4.43	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	
8	372	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายสุกิจ อภินญาสังกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	0+790.000 - 5+190.000	4.400	สท.1/13/62 11 ก.พ. 62	(1) 315,000,000.00 (2) 359,985,596.20 (3) 360,000,000.00	บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด	12 ก.พ. 62	1 เม.ย. 64	780	2.35 2.65	10.39 15.58	ติดขัดสายไฟฟ้า กีดขวางแนวก่อสร้างสะพาน	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				8	โครงการ	87.695		(1) 5,244,850,417.400								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
<b>โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</b>																
1	41	พิเศษ	บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	54+700.000 - 89+000.000	34.300	สท.1/30/62 18 มิ.ย. 62	(1) 738,556,100.00 (2) 750,035,832.00 (3) 780,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	19 มิ.ย. 62	4 มี.ค. 65	990	0.22 0.94	0.50 4.19		
2	108	4	เขียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน สะพานแมริต - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอุดม เสือคนอง)	1 (เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน	198+000.000 - 278+000.000	20.000	สท.1/22/62 22 มี.ค. 62	(1) 104,800,000.00 (2) 179,989,688.80 (3) 180,000,000.00	บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 62	16 มี.ค. 63	360	3.71 13.13	11.88 44.45		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				2	โครงการ	54.300		(1) 843,356,100.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								
<b>โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b>																
1	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายกำพล ชูชวานา)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	47+450.000 - 53+160.000	5.710	สท.1/9/61 31 ม.ค. 61	(1) 597,444,444.00 (2) 599,065,173.40 (3) 668,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 23 ธ.ค. 63	900 1,057	3.81 4.46	21.18 69.04	ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตราฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
2	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายพีระ ทับทิมแดง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	53+160.000 - 58+875.000	5.715	สท.1/8/61 31 ม.ค. 61	(1) 510,600,000.00 (2) 511,743,811.20 (3) 668,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	1 ก.พ. 61	19 ก.ค. 63 12 พ.ย. 63	900 1,016	1.73 4.27	28.75 57.23	ติดตั้งปลูกสร้างอุโมงค์เขตกทาง และ สาธารณูปโภค		
3	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 (นายมานิตย์ สุดศิริอุดม) (นายภทิล ศรีท้วม)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	58+875.000 - 64+600.000	5.725	สท.1/19/61 9 ก.พ. 61	(1) 517,000,000.00 (2) 518,286,679.50 (3) 669,000,000.00	บ.กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	10 ก.พ. 61	28 ก.ค. 63	900	1.85 5.46	26.88 52.62	ติดตั้งปลูกสร้างอุโมงค์เขตกทาง และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
4	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) (แทนนายสิโรจน์ ไชยบุตร ตั้งแต่ 18 ก.ย. 62)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	64+600.000 - 70+300.000	5.700	สท.1/15/61 31 ม.ค. 61	(1) 550,192,090.00 (2) 551,942,346.90 (3) 669,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด	1 ก.พ. 61	16 พ.ย. 63	1,020	5.21 2.83	44.59 36.33			
5	3	พิเศษ	อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	14 (ชลบุรี) ฉะเชิงเทรา	70+300.000 - 76+022.000	5.722	สท.1/31/61 26 ก.พ. 61	(1) 551,600,000.00 (2) 553,110,012.20 (3) 668,980,000.00	บ.บัญชากิจ จำกัด	27 ก.พ. 61	13 ก.ย. 63	930	5.21 4.44	45.21 44.33	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ท่อก๊าซ)		
6	36	พิเศษ	กระหังลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 1 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายพูนศักดิ์ สิริสมบุญณณ์)	14 (ชลบุรี) ระยอง	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/29/61 26 ก.พ. 61	(1) 1,024,632,000.00 (2) 1,025,182,450.70 (3) 1,125,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จำกัด	27 ก.พ. 61	10 ก.พ. 64	1,080	2.03 3.98	29.45 37.61			
7	36	พิเศษ	กระหังลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแดง ตอน 2 (นายสว่าง บุรณธนาภิกิจ) (นายเรวัต วิมลสุข)	14 (ชลบุรี) ระยอง	45+000.000 - 57+021.000	12.021	สท.1/27/61 19 ก.พ. 61	(1) 1,118,868,129.00 (2) 1,119,305,917.05 (3) 1,125,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	20 ก.พ. 61	4 ม.ค. 64	1,050	5.49 3.52	60.22 37.46	ติดตั้งสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา และ โทรศัพท์) ท่อก๊าซและท่อส่งน้ำมัน		

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)	(3) งบประมาณ (บาท)					เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
8	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 1 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายพนม กฤษสุวรรณ)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	22+300.000 - 30+538.000	8.238	สท.1/18/62 27 ก.พ. 62	(1) 795,198,000.00 (2) 797,590,906.50 (3) 800,000,000.00	ทจก.แพรววิศวกรรม	28 ก.พ. 62	13 พ.ย. 64	990	0.82 1.83	41.35 10.30		
9	319	พิเศษ	ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน 2 (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายบาลี ไหมทอง)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา	34+639.000 - 47+765.000	13.126	สท.1/38/62 16 ส.ค. 62	(1) 740,900,000.00 (2) 743,129,704.90 (3) 750,000,000.00	บ. นากก่อสร้าง จำกัด	17 ส.ค. 62	3 มี.ค. 65	930	0.03 0.40	0.06 0.50	ติดต้นไม้ในเขตทาง ติดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	73.957		(1) 6,406,434,663.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				-	โครงการ	-		(3) -								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				-	โครงการ	-		(1) -								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
<b>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</b>																	
1	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศร์ จำกัด	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.00	0.21	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,549,505,066.44					1.54	98.00			
							(3)	1,544,850,000.00									
2	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุวิตร วีระคเสนีย์)	13 (กรุงเทพ)	4+100.000 - 9+000.000	4.900	(1) (2) (3)	1,522,342,528.70	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จำกัด	930	-	-	เสนอกะทะรวงฯ พิจารณานอมนิติจ้าง					
							1,522,870,000.00										
							1,701,860,000.00										
3	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายธัชชัย ภูริธร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1)	1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63	990 1,314	0.71	12.51	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,706,983,214.98					4.11	41.40			
							(3)	1,701,860,000.00									
4	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) (นายอานภาพ เจริญศักดิ์) (นายโกเมษฐ วาซีทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	13+000.000 - 17+000.000	4.000	สท.1/1/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,470,899,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 59	1 มี.ค. 62 13 มิ.ย. 62 6 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62	870 974 997 1,014	0.00	49.15	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,545,658,811.28					0.00	100.00			
							(3)	1,470,899,000.00									
5	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) (นายพรชัย อดุลยธรรม) (นายปกรณ์ มอนไซ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	17+000.000 - 22+500.000	5.500	สท.1/2/60 12 ต.ค. 59	(1)	1,687,653,000.00	บ.ประยูรชัย (1984) จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	13 ต.ค. 59	30 เม.ย. 62 11 ส.ค. 62 20 ก.ย. 62	930 1,033 1,073	0.00	51.94	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
							(2)	1,751,111,887.02					0.00	100.00			
							(3)	1,687,653,000.00									



ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
6		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายโสฬส กิ่งจำปา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	22+500.000 - 24+875.000	2.375	สท.1/12/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,609,901,430.00 (2) 1,614,746,175.26 (3) 1,609,902,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.32 0.80	11.03 99.73	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์)		
7		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	24+875.000 - 29+000.000	4.125	สท.1/13/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,420,861,248.00 (2) 1,425,136,758.82 (3) 1,420,862,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62	990	0.00 0.19	0.11 99.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบงานสะพาน		
8		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าย)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพรวำรงวิทย์ จำกัด (ขยายอายุสัญญา)	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63	1,020 1,359	0.00 2.88	4.81 98.37	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
9		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) (นายสว่าง นูรณานานุกิจ) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	30+000.000 - 35+900.000	5.900	สท.1/10/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,721,780,000.00 (2) 1,726,959,547.62 (3) 1,721,780,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	21 ก.พ. 60	7 ธ.ค. 62	1,020	0.00 0.78	2.12 99.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
10		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายมงคล นวลเกลี้ยง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์ค้าวัสดุ ก่อสร้าง (2524) จำกัด	2 ก.ย. 60	16 ส.ค. 63	1,080	0.25 3.75	2.63 71.42	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แก้ไขแบบและสัญญา		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
11		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,911,113,000.00 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอลโซซิเอท เอนยีเนียร์ริง (1964) จำกัด	21 ก.พ. 60	8 ต.ค. 62	960	0.00 0.25	0.10 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค แก้ไขแบบงานสะพาน		
12		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายปรเมธ ถาวโรจน์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	44+266.833 - 46+000.000	1.733	สท.1/23/60 20 มี.ค. 60	(1) 1,727,078,000.00 (2) 1,732,274,858.62 (3) 1,850,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	21 มี.ค. 60	4 ม.ค. 63	1,020	0.00 2.65	0.03 97.88	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
13		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายปรัชญา อิศวมงคล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	46+000.000 - 50+000.000	4.000	สท.1/22/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,235,730,000.00 (2) 1,235,741,998.18 (3) 1,236,000,000.00	บ.นากก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59	17 มี.ค. 62 30 มี.ย. 62 9 ส.ค. 62	900 1,005 1,045	0.87 0.00	83.56 100.00	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
14		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยูร เทียนทอง) ตั้งแต่ 25 ก.พ.62 (นายเอนก ทองฉาย) ถึง 24 ก.พ.62	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	50+000.000 - 55+500.000	5.500	สท.1/20/60 9 มี.ค. 60	(1) 1,535,307,000.00 (2) 1,539,927,281.77 (3) 1,664,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรกเตอร์ จำกัด	10 มี.ค. 60	24 ธ.ค. 62 12 ส.ค. 63	1,020 1,252	0.42 1.02	20.49 99.24	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
15		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63	990 1,284	0.74 5.21	11.57 57.99	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ขั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา			ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								(2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
								(3) งบประมาณ (บาท)									
16		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ราชบุรี	60+950.000 - 64+700.000	3.750	สท.1/16/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,836,525,700.00 (2) 1,842,051,862.09 (3) 1,954,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย. คอนสตรัคชั่น จำกัด	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 1 มี.ค. 64	1,080 1,470	0.00 5.43	0.63 40.39	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		
17		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	64+700.000 - 70+000.000	5.300	สท.1/31/60 8 ก.ย. 60	(1) 1,289,728,000.00 (2) 1,298,965,834.86 (3) 1,701,000,000.00	บ. เอ็ม.ซี. คอนสตรัคชั่น (1979) จำกัด	9 ก.ย. 60	23 ส.ค. 63	1,080	0.00 4.81	0.04 60.20	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค		
18		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จำกัด	21 ก.พ. 60	5 ก.พ. 63	1,080	0.00 5.36	19.63 87.66	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค และพื้นที่ชลประทาน		
19		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงฉิว)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	77+000.000 - 80+000.000	3.000	สท.1/23/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,211,444,000.00 (2) 1,252,980,732.34 (3) 1,430,000,000.00	บ.นภาก่อสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62 5 ก.พ. 63	960 1,077 1,225	2.15 3.92	65.31 67.84	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ปรับแผนงาน)		
20		พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) (นายสหัชชัย เรียงรุ่งโรจน์) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	80+000.000 - 87+000.000	7.000	สท.1/21/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,231,041,000.00 (2) 1,231,041,506.58 (3) 1,413,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จำกัด	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 ม.ค. 62 25 พ.ย. 62	840 1,153	1.02 1.98	89.93 98.36	ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน		

