



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	38	533.417	26,223,321,003.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	9	109.898	5,277,550,164.00
	1.2 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	55.880	2,803,762,732.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	24.600	982,972,000.00
	1.3 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	28.661	896,550,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	10	56.253	8,391,142,712.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	32.887	2,261,466,309.79
	1.5 <u>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	76.749	3,923,237,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	4.250	746,360,000.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	21.999	1,731,363,789.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	145.996	6,774,603,500.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	42.500	700,832,945.00
	1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	76.303	986,798,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	76	995.258	51,730,779,836.71
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	16	214.135	9,969,181,418.79
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	6	23.745	10,247,126,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	3	14.500	4,479,162,746.00
	รวม	9	38.245	14,726,289,314.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	82	1,019.003	61,977,906,405.48
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	19	228.635	14,448,344,164.79
	รวมทั้งสิ้น	101	1,247.638	76,426,250,570.27

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน				
1	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	24	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
2	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง	25	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
3	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	26	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
4	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	27	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
5	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	28	3260	6	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
6	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	29	352	7	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ	30	375	7	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	31	4169	7	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	32	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	33	4019	8	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	34	4140	8	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	35	4006	8	ต.ราชกรุฑ - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
13	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	36	404	8	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
14	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ	37	4034	9	ปากน้ำกระปิ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
15	1048	4	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	38	4	9	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
16	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	39	4	9	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2
17	115	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	40	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
18	115	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก	41	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
19	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกลสิบ				
20	2275	5	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา				
21	3481	5	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่				
22	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1				
23	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
42	-	10	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	1	31	13	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
43	-	10	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	2	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
44	4055	10	บ.ป่าเต - บ.ไอรพีแซ	3	31,1	14	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
45	42	10	บ.คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ไต้หนึ่ - บ.ลำซิ่ง	4	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
46	4137	11	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	5	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
47	4084	11	บ.ค่าย - บ.สะปอม	6	304,306	14	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
1	101	11	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	7	9	15	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง-บางแค
2	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	8	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
3	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	9	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
4	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	10	340	15	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
5	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	11	3	16	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
6	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	12	31	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	13	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
1	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
2	3253	13	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก	1	1020	16	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
3	4085	13	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตาม่า ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด	2	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
				3	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
				4	201	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
				5	-	17	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<u>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>				<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>			
6	-	18	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	1	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
7	425	18	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	2	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
<u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>				3	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
1	-	18	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ	4		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)
2	-	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	5	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
3	425	19	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบบงกาแม				(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
<u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</u>				6	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
1	317	19	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1	7	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
2	317	19	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2	8	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
3	4056	19	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด	9	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
4	41	20	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ				และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
5	4	20	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ				
6	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1				
7	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2				
8	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3				
9	41	21	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ)				
10	41	21	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)				
<u>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</u>							
<u>ความปลอดภัย</u>							
1	1	21	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย				
2	4	21	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด				
3	4	21	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน				

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
1	1001	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายอำนวยการ ศรีสราณสรณ์) (นายคักพิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 611,937,696.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	0.696 0.833	99.997 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 2 ธ.ค.66 - 16 พ.ย.67
2	1035	พิเศษ	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอู่)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	3.746 3.746	92.766 88.881	2564
3	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67	870 1,104	2.500 4.652	66.573 73.255	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง)
4	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอภิสิทธิ์ ชาญณรงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720	6.486 5.608	22.676 35.754	2566 ติดที่ดินไม่ในเขตก่อสร้างและ ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67	540	8.242 8.466	48.730 63.594	2565 ติดสาธารณูปโภค, ล้อมย้ายต้นไม้ และขออนุญาตกรมเจ้าท่า
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายธวัชชัย หมื่นไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	0.364 0.000	97.809 100.000	2563 ปรับร้อยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุกิจ อภิญาลังกร)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	2.813 0.000	92.427 100.000	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลขเกียรติ์ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	1.656 3.881	55.163 69.724	2564 ติดสาธารณูปโภค และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปิ่นสกุล) (นายธีรศักดิ์ พิทักษ์โสภณ) รก.ตั้งแต่ 1 มี.ค.67	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	1.990 3.980	73.626 77.089	2564 ติดสาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
10	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก.	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69	990	2.406 2.162	6.322 10.264	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค	
11	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรัชัย จันทน์นวล)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69	1,080	0.548 2.020	1.401 5.821	2566 ติดพื้นที่ป่าสงวน ต้นไม้หวงห้ามและติดเสาไฟฟ้า ตลอดแนวก่อสร้าง	
12	118	พิเศษ	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัลลภ นัยกลม)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	0.570 1.037	1.160 2.120	2566 ติดต้นไม้,การรื้อย้ายสะพาน, กรรมสิทธิ์ที่ดิน, เสาไฟฟ้าและ สายสื่อสาร	
13	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายปิยชาติ ปลื้มภิมย์นาฏ) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	3.038 3.185	4.951 16.542	2566 ต้นไม้และเสาไฟติดขัดการก่อสร้าง	
14	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ (นายอำนาจพร ศรีอีสานสุรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอ้วน)	4 (ตาก) สุโขทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทคโท แอนด์ โค จก. (ขยายอายุสัญญา)	1 ก.ย. 63 18 มี.ค. 66	17 ก.พ. 66 929	900 929	0.864 1.609	73.741 73.117	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข								
																							เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน
15	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สุวรรณโลก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาม) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราวุฒ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	22 ธ.ค. 66 20 ม.ค. 67	840 869	0.000 0.000	96.141 100.000	2564 ปรับร้อยละ 0 23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค.67									
16	11	พิเศษ	แยกอินทรีบุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขेमไอฐู)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	25 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	0.864 1.609	73.741 73.117	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68									
17	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาม) (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	57+000.000 - 66+150.000	9.150	สท.1/7/65 18 ก.ค. 65	(1) 393,092,687.00 (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรงงานพาณิชย์ (1981) จก.	19 ก.ค. 65 (ขยายอายุสัญญา)	9 มี.ค. 67 30 มี.ค. 67	600 621	7.678 9.693	98.102 97.959	2563									
18	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	4.428 2.576	88.856 97.775	2564 ปรับร้อยละ 0 12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67									
19	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	5.896 1.260	34.491 18.648	2564									

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
20	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายปิยชาติ ปลื้มภรณ์ยานู) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มี.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า ปีอาร์ดับบลิว	29 มี.ย. 66	17 มี.ย. 68	720	0.337 5.945	1.477 22.492	2566 ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า	
21	3481	พิเศษ	บ.หัวสะพาน - บ.หัวไผ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจรรพพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	บ.แพรววิศวกรรม จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66	840 869	1.028 0.000	100.000 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 5 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67	
22	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.292 2.680	30.221 22.980	2566 ติดสาธารณูปโภค	
23	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.834 2.750	29.582 22.755	2566	
24	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	1+100.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64	8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	600 682	4.039 0.000	73.802 100.000	2564 กรรมสิทธิ์ที่ดินได้รับมอบพื้นที่ 21 ก.พ.67 อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65 - ธ.ค.65, ก.ย.66 - ธ.ค.66 และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ก.ค.66 - 25 ก.ย.66 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
25	-	2	ทางเลียบเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 66 26 พ.ย. 66	720 802	4.510 0.000	73.551 100.000	2564 อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.64 - ธ.ค.64, ก.ย.65 - ธ.ค.65 และผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 27 พ.ย.66 - 24 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.66 - 19 มิ.ย.67
26	-	2	ทางเลียบเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	2.611 3.074	60.423 52.780	2564 ติดสาธารณูปโภค,น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68
27	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชานนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่รางวัลวิทย จก.	14 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 18 ก.พ. 67 10 มี.ค. 67	600 615 888 909	0.243 1.018	99.990 100.000	2564 งานแล้วเสร็จ ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ค.66 - 20 ก.พ.67
28	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายรัชชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	8 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	1 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66	540 555	1.228 0.000	98.759 100.000	2564 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 17 มี.ค.66 - 22 ธ.ค.66

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
29	352	พิเศษ	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวิระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อุทัย	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	2.971 2.662	26.004 21.882	2566 ติดสาธารณูปโภค	
30	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายปกรณ์ มอนโซ)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนางูรังโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ค. 66 27 ส.ค. 66	690 719	1.778 0.000	97.928 100.000	2564 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67	
31	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพโรจน์ รัตนฉวี)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.165 0.000	91.061 100.000	2562 ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67	
32	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยลิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธนา สันติศักดิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	22 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	2.824 0.000	81.126 100.000	2563 ติดสาธารณูปโภคประปาตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำนจตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
33	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัชร เวียบร้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา) 7 ม.ค. 67	9 ธ.ค. 66 7 ม.ค. 67	810 839	0.839 0.117	99.999 100.000	2564 งานแล้วเสร็จ ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
34	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	1.230 3.468	7.561 14.836	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค
35	4006	พิเศษ	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไชย 2002 จก.	15 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา) 17 มิ.ย. 65	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	3.105 0.000	89.173 100.000	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 18 มิ.ย.65 - 30 ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66
36	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่), 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131 .	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา) 31 ส.ค. 66	3 ม.ค. 66 9 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66	840 877 1,080	0.137 0.000	99.764 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ 24 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
37	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี่-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกิตติ อึ้งธนมูมิ)	17 (กระบี่) กระบี่	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.ชลักษณสิงห์บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66	480 495	1.688 4.661	81.901 84.874	2564 งด/ลดค่าปรับ 20 ต.ค.66 - 4 เม.ย.67 ปรับร้อยละ 0 22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66 (ปรับแผนงาน)	
38	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี่) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศวก จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	2.070 0.000	44.942 100.000	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67	
39	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี่) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.214 0.000	31.283 100.000	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67	
40	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) กระบี่	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยล์ชีพพอร์ดตั้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	4.017 3.710	34.194 41.734	2564 ติดสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง	
41	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) กระบี่	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68	1,080	5.308 4.550	48.584 45.963	2564 ติดสาธารณูปโภค	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้					รวมถึง ปัจจุบัน		
42	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	<u>17 (กระบี่)</u> พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>3.203</u> 2.170	<u>8.685</u> 7.633	2566 ติดกรรมสิทธิ์และสาธารณูปโภค
43	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	<u>17 (กระบี่)</u> พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกมลรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>0.035</u> 2.499	<u>0.400</u> 8.481	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ป่าสงวน, ที่ สปก. และสาธารณูปโภค
44	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรี่ปิแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	<u>18 (สงขลา)</u> นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนด์ ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	<u>0.000</u> 0.000	<u>92.372</u> 100.000	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รुकล้ำในเขตทาง, ยกเลิกจุด bus Stop รอบปรับปรุงแบบ และปัญหา ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66
45	42	พิเศษ	บ.คลองแงะ – จุดผ่านแดนถาวรสู่โงะโก-ลก ตอน บ.ไต้หนัท - บ.ลำซิง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 นาทม่อม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	<u>3.612</u> 2.516	<u>53.853</u> 97.599	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
46	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งตำเสา-แยกสวนเทศ (นายปิยชาติ ปลื้มภรณ์นาฏ) (นายชูชัย บัวศิริ)	18 (สงขลา) สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีเอส	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	1.691 0.345	97.771 100.000	2564 ปรับร้อยละ 0 3 ก.พ.67 - 16 พ.ย.67	
47	4084	พิเศษ	บ.ค่าย – บ.สะปอม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	10+500.000 - 14+540.000	4.040	สท.1/4/65 22 ก.พ. 65	(1) 138,550,000.00 (2) 149,628,604.93 (3) 150,000,000.00	บ.เอส.โอ.เซ็น. เซ็นจินีเยริง จก.	23 ก.พ. 65	17 ก.ค. 66	510	1.870 0.000	100.000 100.000	2565 งานแล้วเสร็จ 21 พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 22 พ.ย.66	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				38	โครงการ	533.417		(1) 26,223,321,003.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา					โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				9	โครงการ	109.898		(1) 5,277,550,164.00								
1	101	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงสี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัดลูก่อสร้าง (2524) จก.	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66 17 ก.ค. 66	990 1,033	0.252 1.428	99.319 94.288	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 16 มี.ค.68	
2	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพีระ หับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก.	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 14 ม.ค. 67	1,020 1,201 1,234	0.820 0.000	92.703 100.000	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.66 - 15 เม.ย.68	
3	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภรณ์นาฏ) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.ส่งเสริมการโยธา (1979) จก.	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65	810 845	0.645 0.000	95.831 100.000	2563 ติดสาธารณูปโภค งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.66 - 7 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 21 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	5.821 0.000	39.456 100.000	2563 ปรับร้อยละ 0 9 เม.ย.65 - 22 ธ.ค.66	
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 65 8 พ.ค. 65	570 599	2.138 0.000	30.642 100.000	2563 งด/ลดค่าปรับ 9 พ.ค.65 - 16 พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 17 พ.ค.65 - 21 ม.ค.67	
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาม) (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	1.585 2.566	74.337 84.999	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	55.880		(1) 2,803,762,732.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	24.600		(1) 982972000.000								
1	3056	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนขนส่ง ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	750 771 779	1.433 0.000	90.043 100.000	2563 งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66, 21 ก.พ.66 - 4 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	

กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/65 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00		บ.มรดกชุมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630	5.675 0.000	60.692 100.000	2565 ติดสาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 3 พ.ย.66 - 21 มี.ค.67
3	4085	พิเศษ	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตาม ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00		กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	10.061 4.231	78.910 86.031	2564 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
	โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง			3	โครงการ	28.661		(1) 896,550,000.00								
	โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา			0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
	โครงการฯ แล้วเสร็จ			0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก													
			พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00		บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.066 3.859	65.664 79.603	2562 ติดสาธารณูปโภค, และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,800,192.33 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00		บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอวิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.452 3.252	73.646 93.321	2562 ติดสาธารณูปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเศรษฐา รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 ก.ค. 62 						

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
7	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	3.117 6.005	72.628 91.841	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67	
8	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65 28 ม.ค. 66	840 883	0.202 0.000	96.055 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67	
9	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีติกุล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	0.022 0.000	95.351 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67	
10	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายไพรัช นุชเอี่ยม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1,080	4.736 4.946	69.394 79.543	2564 ติดสาธารณูปโภค และผลกระทบจากCOVID-19	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพฯ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลที อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	1.631 6.595	30.218 86.228	2564 ติดสาธารณูปโภค,สิ่งปลูกสร้าง รูกล้ำเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68
12	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนนิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพฯ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	2.632 1.480	4.595 8.602	2566 ติดสาธารณูปโภค
13	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 932,306,709.79 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	19 เม.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 18 ธ.ค. 64	900 942 975	0.004 0.000	84.782 100.000	2562 งานแล้วเสร็จ 7 ธ.ค.66 ปรับร้อยละ 0 19 ธ.ค.64 - 17 ม.ค.67 (ปรับลดค่างานตามสัญญา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				10	โครงการ	56.253		(1) 8,391,142,712.71							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	32.887		(1) 2,261,466,309.79							
1	1020	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เขียนราย - อ.เขียนของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุทัย มัลลย์พิศ)	2 (แพร่) เขียนรายที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เขียนใหม่ สหวิศโยธการ จก.	18 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66	780 795	3.803 0.000	75.893 100.000	2564 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายมงคล ปิ่นสกุล) (นายสาธิต อินนามเพ็ง) รก.ตั้งแต่ 1 มี.ค.67	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	4.287 3.936	9.135 21.233	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง		
3	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายธวัชชัย หมีนไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ราษฎร์วิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	4.823 2.009	19.869 16.577	2566 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง		
4	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลขที่ 1	295+739 - 300+557, 302+707 - 306+407, 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67	1,080 1,435	4.158 4.435	86.112 66.072	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ส.ค.67 - 14 มิ.ย.68		
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	3.143 0.000	97.482 100.000	2562 งานแล้วเสร็จ ก.พ.67 งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64, 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64 , 2 ส.ค.66 - 18 ก.พ.67 และ 19 ก.พ.67 - 25 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
6	-	พิเศษ	ทางเลียบเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสาร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	0.000 0.000	98.131 100.000	2562 งานแล้วเสร็จ ม.ค.67 งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64, 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64, 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค.67, 4 ม.ค.67 - 10 ม.ค.67 และ 11 ม.ค.67 - 30 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66	
7	425	พิเศษ	ทางเลียบเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชำนาญ รุจิเมธา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	0.469 0.000	15.420 100.000	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	76.749		(1) 3,923,237,200.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	4.250		(1) 746,360,000.00								
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลียบเมืองเชียงใหม่ของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงใหม่ที่ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงใหม่ จก. (ขยายอายุสัญญา)	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68	1,080 1,375	0.284 3.299	17.720 20.492	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้	

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐาน	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคาากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณรงค์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	8.165 0.000	91.486 100.000	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65 และ 11 พ.ย.65 - 3 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 4 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค.67
3	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงาแม่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	2.586 5.937	86.260 84.242	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	21.999		(1) 1,731,363,789.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	317	พิเศษ	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก												
			อ.เขาอกระวี - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	3.394	17.046	2566
								(2) 899,996,034.40					2.279	10.195	
							(3) 900,000,000.00								
2	317	พิเศษ	อ.เขาอกระวี - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัดน่านนคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00	บ.ดอนเมืองการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	3.206	23.514	2566
								(2) 899,999,268.30					1.032	14.716	
										(3) 900,000,000.00					
3	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพฯ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00	บ.พรณิวัรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	4.779	11.102	2566
								(2) 899,821,433.00					3.280	10.070	
										(3) 900,000,000.00					

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
4	41	พิเศษ	บ.เขาป้อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายฉลองชัย จุฬพันธ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66	720 749	0.000 0.000	99.637 100.000	2564 งานแล้วเสร็จ 12 พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 9 ส.ค.66 - 19 มิ.ย.67
5	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุหือ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65	810 847	2.249 3.746	84.292 96.586	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67
6	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	4.674 2.022	20.001 9.519	2566
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายจิรวัฒน์ สุจริตธุการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	5.146 2.359	11.106 17.941	2566
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	4.631 2.122	20.059 8.753	2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
9	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 66	960 1,004	0.107 0.000	99.970 100.000	2563 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68	
10	41	พิเศษ	บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	2 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66	1,080 1,109	0.322 0.000	96.735 100.000	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	145.996		(1) 6,774,603,500.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	42.500		(1) 700,832,945.00								
1	1	พิเศษ	กิจกรรมบริหารจัดการลำดับขั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย แม่เชิงชัยรายบน - ดอนไชย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสิงแก้ว สลึงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	9.712 6.200	25.025 34.706	2566 ติดสาธารณูปโภค	
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก.	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68	660	0.728 3.453	22.455 25.477	2566 ติดสาธารณูปโภค	
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	1.203 0.960	8.513 12.300	2566 ติดสาธารณูปโภค, ต้นไม้หวงห้าม	
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	76.303		(1) 986,798,900.00								
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000								
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000								

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) คำงานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน							
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร) .	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	0.122 0.000	95.385 100.000	2560 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68	
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00	บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66 10 พ.ค. 66	930 959	0.844 0.000	99.994 100.000	2563 งานแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 11 พ.ค.66 - 14 ม.ค.68	
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00	บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	3.009 0.000	84.021 100.000	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68	
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายนพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย จก. (ขยายอายุสัญญา)	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	1,020 1,359 2,265 2,347	0.660 0.000	94.555 100.000	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายณพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัฒตุ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66	1,080 1,944 2,033 2,066	0.059 0.000	91.666 100.000	2560 งานแล้วเสร็จ ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68	
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเียร์ (1964) จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.455 0.000	81.876 100.000	2560 แก้ไขแบบปัญหาทางเข้าออกชุมชน (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68	
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66 24 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67	990 1,284 2,069 2,478 2,560 2,572	0.610 3.450	94.262 97.352	2560 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69	
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวินัย ขายอรุณ)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	0.000 0.000	92.919 100.000	2560 งานแล้วเสร็จ 12 ต.ค.66 (งด/ลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65) ปรับร้อยละ 0 13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	0.000 1.000	96.781 88.878	2559 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65 และ 12 ต.ค.65 - 18 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 19 ม.ค.66 - 15 ม.ค.68
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				6	โครงการ	23.745		(1) 10,247,126,568.77							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				3	โครงการ	14.500		(1) 4,479,162,746.00							

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65