



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บำรุงและปรับปรุงทางหลวง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
1	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน			
	1.1 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	42	570.909	27,980,629,371.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	5	72.406	3,520,241,796.00
	1.2 <u>กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	5	55.880	2,803,762,732.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	24.600	982,972,000.00
	1.3 <u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	28.661	896,550,000.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.4 <u>กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	13	89.140	10,652,488,693.17
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.5 <u>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	80.999	4,669,597,200.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	1.6 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	21.999	1,731,363,789.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	1.7 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	9	145.996	6,774,603,500.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	1	42.500	700,832,945.00
	1.8 กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	3	76.303	986,798,900.00
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	0	0.000	0.00
	สรุป อยู่ระหว่างก่อสร้าง	85	1,069.887	56,495,794,185.17
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	7	139.506	5,204,046,741.00
2	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	7	26.345	11,931,603,568.77
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	2	11.900	2,794,685,746.00
	รวม	9	38.245	14,726,289,314.77

สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง

ข้อมูลถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2566

วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-6806

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน โครงการ	ระยะทาง (กม.)	ค่างาน (บาท)
	สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น			
	อยู่ระหว่างก่อสร้าง**	92	1,096.232	68,427,397,753.94
	ยังไม่ลงนามในสัญญา	0	0.000	0.00 *
	งานแล้วเสร็จ	9	151.406	7,998,732,487.00
	รวมทั้งสิ้น	101	1,247.638	76,426,130,240.94

* ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
			โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน				กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน	24	-	5	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2
1	1001	1	เชียงใหม่ - บ.โป่ง	25	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3
2	1035	1	บ.วังหม้อพัฒนา - บ.ลำภาทอง	26	-	6	ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4
3	106	1	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน	27	333	6	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2
4	106	1	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น	28	3260	6	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
5	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน	29	352	7	อ.ธัญบุรี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา
6	1091	2	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน	30	375	7	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346
7	11	2	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ	31	4169	7	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เจวง
8	1202	2	พะเยา - บ.สันต้นแห	32	4009	7	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ชอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
9	1023	2	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ. น้ำริน - อ.วังชิ้น	33	4019	8	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี
10	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1	34	4140	8	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ
11	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2	35	4006	8	ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก
12	118	3	เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3	36	404	8	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
13	1124	3	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น	37	4034	9	ปากน้ำกระปี่ - บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน
14	101	3	กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ	38	4	9	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 1
15	1048	4	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก	39	4	9	บ.ตำหนั - แยกโคกเคียน ตอน 2
16	11	4	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก	40	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1
17	115	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน	41	4	9	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2
18	115	4	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก				
19	201	4	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกลสิบ				
20	2275	5	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา				
21	3481	5	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่				
22	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 1				
23	3395	5	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคกลาน ตอน 2				

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
42	-	10	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1	1	31	13	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
43	-	10	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2	2	31	13	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
44	4055	10	บ.ป่าเต - บ.ไอรพีแซ	3	31,1	14	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
45	42	10	บ.คลองแะ - จุดผ่านแดนถาวรสุโข-โก-ลก ตอน บ.ไต้หนึ่ - บ.ลำซิ่ง	4	3901	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2
46	4137	11	บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ	5	3902	14	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
47	4084	11	บ.ค่าย - บ.สะปอม	6	304,306	14	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
1	101	11	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก	7	9	15	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง-บางแค
2	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1	8	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
3	225	11	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2	9	3902	15	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
4	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1	10	340	15	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก
5	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2	11	3	16	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู
6	415	12	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4	12	31	16	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3
			กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง	13	3233	16	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
1	3056	12	ต.บ้านห้วย - อ.ภาชี ตอน 1				กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
2	3253	13	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก	1	1020	16	เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า
3	4085	13	ปากน้ำเทพา - บ.บันนังตาม่า ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด	2	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1
				3	101	17	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2
				4	201	17	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง
				5	-	17	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1

สารบัญ

ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ	ลำดับ ที่	R.No.	หน้า	โครงการ
<u>กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ</u>				<u>โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</u>			
6	-	18	ทางเลี้ยวเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2	1	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000)
7	425	18	ทางเลี้ยวเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่	2	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000)
<u>กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</u>				3	M81	22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000)
1	-	18	ทางเลี้ยวเมืองเชียงของ	4		22	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)
2	-	19	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด้านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2	5	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
3	425	19	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบบงกาแม				(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
<u>กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก</u>				6	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
1	317	19	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1	7	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
2	317	19	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2	8	M81	23	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
3	4056	19	เชียงรายน้อย - บ.เกาะเกิด	9	M81	24	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
4	41	20	บ.เขาบ่อ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ				และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
5	4	20	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ				
6	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1				
7	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2				
8	41	20	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3				
9	41	21	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ)				
10	41	21	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)				
<u>กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ</u>							
<u>ความปลอดภัย</u>							
1	1	21	แม่เชียงรายบน - ดอนไชย				
2	4	21	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด				
3	4	21	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน				

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-6806

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรฐานทาง	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
1	1001	พิเศษ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เชียงใหม่ - บ.โป่ง (นายอำนวยการพร ศรีสุวานุสรณ์) (นายศักดิ์พิชัย สรญาณธนาวุธ)	1 (เชียงใหม่) เชียงใหม่ที่ 2	13+700.000 - 28+200.000	14.500	สท.1/3/63 2 ก.ค. 63	(1) 611,937,696.00 (2) 599,987,646.20 (3) 600,000,000.00	บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จก.	3 ก.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 66	870 1,247	0.70 0.83	100.00 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 2 ธ.ค.66 - 16 พ.ย.67
2	1035	พิเศษ	บ.วังห้อยพัฒนา - บ.สำเนาทอง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายณัฐพล แก้วอุ)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 2	10+000.000 - 30+000.000	20.000	สท.1/21/64 15 ก.ย. 64	(1) 947,079,000.00 (2) 949,975,629.20 (3) 950,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จก. (มหาชน)	16 ก.ย. 64	30 ส.ค. 67	1,080	2.54 3.90	82.60 77.99	2564
3	106	พิเศษ	บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	119+820.000 - 136+000.000	16.180	สท.1/1/65 16 ธ.ค. 64	(1) 794,279,950.00 (2) 799,977,338.20 (3) 800,000,000.00	บ.อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จก.	17 ธ.ค. 64	4 พ.ค. 67 24 ธ.ค. 67	870 1,104	4.20 4.09	57.10 59.57	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ขยายเขตทาง)
4	106	พิเศษ	บ.แม่ป่าไผ่ - ต.แม่ตื่น (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์)	1 (เชียงใหม่) ลำพูน	60+600.000 - 74+500.000 (เดิม) หรือ 154+491.000 - 168+391.000 (ใหม่)	13.900	สท.1/4/66 23 มี.ค. 66	(1) 647,515,000.00 (2) 649,486,107.70 (3) 650,000,000.00	บ.พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)	24 มี.ค. 66	12 มี.ค. 68	720	1.26 3.95	7.02 20.58	2566 ติดขัดต้นไม้ในเขตก่อสร้างและ ติดสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	1091	1	พะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอนุรักษ์ ทับทิมทอง)	2 (แพร่) พะเยา,น่านที่ 1	58+800.000 72+000.000	13.200	สท.1/1/66 15 ก.พ. 66	(1) 197,999,000.00 (2) 299,999,477.48 (3) 300,000,000.00	กิจการค้าร่วม Consortium of ACG and RNP	16 ก.พ. 66	8 ส.ค. 67	540	2.15 7.18	24.44 37.79	2565 ติดตามงานบิโค, ล้อมย้ายต้นไม้ และขออนุญาตกรมเจ้าท่า
6	1091	พิเศษ	พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายธวัชชัย ห่มนึ่งไธสง)	2 (แพร่) น่านที่ 1	116+000.000 - 134+827.000	18.827	สท.1/29/64 20 ก.ย. 64	(1) 748,799,000.00 (2) 749,999,744.40 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.	21 ก.ย. 64	9 พ.ย. 66	780	1.77 0.28	95.26 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 10 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67
7	11	พิเศษ	อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสุกิจ อภินญาจักร)	2 (แพร่) แพร่	370+913.000 - 385+550.000	14.637	สท.1/12/63 17 ส.ค. 63	(1) 747,300,000.00 (2) 748,465,717.85 (3) 750,000,000.00	บ.คริสเตียนีและนีลสัน (ไทย) จก.(มหาชน)	18 ส.ค. 63	8 มิ.ย. 65 8 มี.ค. 66	660 933	3.63 0.00	81.34 100.00	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 9 มี.ค.66 - 20 เม.ย.67
8	1202	พิเศษ	พะเยา - บ.สันต้นแห (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเลอเกียรติ สนิทเกษร)	2 (แพร่) พะเยา,เชียงรายที่ 2	8+500.000 - 37+782.000	29.282	สท.1/3/64 5 ส.ค. 64	(1) 1,096,700,000.00 (2) 1,099,999,670.01 (3) 1,100,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก.	6 ส.ค. 64	20 ก.ค. 67 1 ม.ค. 68	1,080 1,245	1.25 3.75	50.58 58.35	2564 ติดตามงานบิโค และ สิ่งปลูกสร้างติดขัดการก่อสร้าง
9	1023	1	แพร่ - อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน - อ.วังชิ้น (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมงคล ปันสกุล)	2 (แพร่) แพร่	23+000 - 33+500, 35+700 - 40+650, 43+000 - 53+447.067, 54+600 - 55+860, 57+425 - 59+500, 62+000 - 64+000, 65+000 - 77+267.933	43.500	สท.1/15/64 13 ก.ย. 64	(1) 947,147,000.00 (2) 949,999,124.86 (3) 950,000,000.00	บ.แพร่ธารงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64	29 มิ.ย. 67	1,020	2.16 3.58	65.16 64.85	2564 ติดตามงานบิโค ปรับร้อยละ 0 30 มิ.ย.67 - 15 เม.ย.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
10	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายสมชาย จวงจันทร์)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	141+000.000 146+500.000	5.500	สท.1/19/66 18 ก.ค. 66	(1) 598,991,280.00 (2) 599,900,299.10 (3) 600,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เขียงราย จก.	19 ก.ค. 66	3 เม.ย. 69	990	0.19 1.60	0.55 4.12	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,เขตป่าสงวน, ต้นไม้หวงห้ามและสาธารณูปโภค		
11	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายศรชัย จันทร์वल)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	146+500.000 - 154+000.000	7.500	สท.1/24/66 3 ส.ค. 66	(1) 798,477,603.00 (2) 799,977,603.40 (3) 800,000,000.00	บ. ส.เขียงรายคอนสตรัคชั่น จก.	4 ส.ค. 66	18 ก.ค. 69	1,080	0.22 0.47	0.53 0.73	2566 ติดพื้นที่ป่าสงวน ต้นไม้หวงห้ามและติดเสาไฟฟ้า ตลอดแนวก่อสร้าง		
12	118	พิเศษ	เขียงใหม่ - เขียงราย ตอน อ. แม่สรวย - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) รก. (นายวัลลภ นวักลม)	2 (แพร่) เขียงรายที่ 1	154+000.000 - 158+472.000	4.472	สท.1/25/66 16 ส.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,915,979.90 (3) 800,000,000.00	บ.ช.การช่าง จก. (มหาชน)	17 ส.ค. 66	31 ก.ค. 69	1,080	0.04 0.17	0.15 0.33	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, พื้นที่ป่า, ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า		
13	1124	1	อ.เถิน - อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม - อ.วังชิ้น (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายสุทัศน์ ชันแก้ว)	2 (แพร่) ลำปางที่ 1, แพร่	1+600.000 - 9+100.000, 11+450.000 - 27+500.000, 29+000.000 - 30+000.000 และ 49+500.000 - 51+280.000	26.330	สท.1/14/66 19 มิ.ย. 66	(1) 549,500,000.00 (2) 549,999,105.20 (3) 550,000,000.00	บ.กรีนไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก.	20 มิ.ย. 66	8 มิ.ย. 68	720	0.26 2.97	0.93 6.27	2566 เสาไฟและต้นไม้ติดขัดการก่อสร้าง		
14	101	พิเศษ	กำแพงเพชร - อุทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.ศรีมาด (นายอำนาจพร ศรีอิสรานุสรณ์) (นายพรศักดิ์ เลี้ยงอั่ว)	4 (ตาก) อุทัย, ตากที่ 1	33+000.000 - 36+010.000 และ 36+400.000 - 55+625.000	22.235	สท.1/20/63 31 ส.ค. 63	(1) 816,482,800.00 (2) 849,863,414.80 (3) 850,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก. (ขยายอายุสัญญา)	1 ก.ย. 63	17 ก.พ. 66 18 มี.ค. 66	900 929	0.60 0.00	99.93 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 26 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 19 มี.ค.66 - 16 ธ.ค.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน					(1) ขั้นตอนดำเนินการ	(2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข		
15	1048	พิเศษ	บ.สามหลัง - อ.สวรรคโลก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายรัตน์ ปัญญาดี)	4 (ตาก) สุโขทัย	71+600.000 - 89+580.000	17.980	สท.1/10/64 3 ก.ย. 64	(1) 698,200,000.00 (2) 699,121,738.50 (3) 700,000,000.00	บ.ธราวุธ คอนสตรัคชั่น จก.	4 ก.ย. 64	22 ธ.ค. 66	840	4.25 0.54	95.12 99.69	2564 ปรับร้อยละ 0 23 ธ.ค.66 - 17 ต.ค.67		
16	11	พิเศษ	แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายชุมภู สุขเอมโธฐ)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	142+000.000 - 172+900.000	30.900	สท.1/44/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,413,650,000.00 (2) 1,414,451,158.40 (3) 1,430,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	9 ก.ย. 66 16 ต.ค. 66	1,080 1,117	1.17 1.45	69.08 68.20	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68 (ปรับแผนงาน)		
17	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายสิทธิชัย พ่วงศรี)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	57+000.000 - 66+150.000	9.150	สท.1/7/65 18 ก.ค. 65	(1) 393,092,687.00 (2) 393,975,230.10 (3) 400,000,000.00	บ.โรจนารพานิข (1981) จก.	19 ก.ค. 65	9 มี.ค. 67	600	6.32 7.02	68.61 69.04	2563		
18	115	พิเศษ	กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสันติภาพ วัชรโสติกุล)	5 (พิษณุโลก) พิจิตร	95+980.000 - 106+840.000	10.860	สท.1/9/64 20 ส.ค. 64	(1) 649,649,000.00 (2) 649,935,635.50 (3) 650,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	21 ส.ค. 64	11 ก.ค. 66	690	3.18 3.06	75.92 90.42	2564 ปรับร้อยละ 0 12 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67		
19	201	พิเศษ	บ.ผานกเค้า - บ.หลักร้อยหกสิบ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	269+000.000 - 272+100.000(กม.ใหม่), 274+650.000 - 286+500.000(กม.ใหม่) และ 289+400.000 - 295+005.000(กม.ใหม่)	20.555	สท.1/30/64 20 ก.ย. 64	(1) 898,819,629.00 (2) 899,997,155.60 (3) 900,000,000.00	บ.ทองมา คอนแทรคเตอร์ จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.ย. 64	6 มิ.ย. 67 14 พ.ย. 68	990 1,516	4.16 1.33	19.92 14.80	2564 ทำไม้เอกแล้วเสร็จ รับพื้นที่ครบ 10 พ.ย.66 และผลกระทบจากCOVID-19		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
20	2275	พิเศษ	บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายราชันย์ เหมวิเชียร)	6 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)	79+000.000 - 90+280.000	11.280	สท.1/15/66 28 มิ.ย. 66	(1) 546,700,000.00 (2) 547,522,736.70 (3) 550,000,000.00	กิจการร่วมค้า บีอาร์ดับบลิว	29 มิ.ย. 66	17 มิ.ย. 68	720	0.19 4.18	0.74 6.69	2566 ติดต้นไม้หวงห้ามและเสาไฟฟ้า	
21	3481	พิเศษ	บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายจารุพงษ์ พรหมมา)	10 (นครราชสีมา) ปราจีนบุรี	37+000.000 - 47+500.000	10.500	สท.1/40/63 18 ก.ย. 63	(1) 898,324,300.00 (2) 899,970,293.00 (3) 900,000,000.00	บ.แพร่วิศวกรรม จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 ก.ย. 63	6 ม.ค. 66 4 ก.พ. 66	840 869	1.03 0.00	100.00 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 งด/ลดค่าปรับ 5 ก.พ.66 - 11 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 5 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67	
22	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	86+000.000 - 100+000.000	14.000	สท.1/5/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,148,443.00 (2) 559,991,410.00 (3) 560,000,000.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	6.10 2.76	18.43 14.94	2566 ติดตามารณูปโภค และการรูกกล้าเขตก่อสร้าง	
23	3395	พิเศษ	บ.ช่องกุ่ม - บ.โคคลาน ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย ชูกร)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	100+000.000 - 114+000.000	14.000	สท.1/6/66 28 มี.ค. 66	(1) 559,153,000.00 (2) 559,993,974.50 (3) 560,000,000.00	บ.พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จก.	29 มี.ค. 66	16 เม.ย. 68	750	3.82 2.63	15.45 14.96	2566 ติดขัดสิ่งปลูกสร้าง	
24	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธงชัย สงไย)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 1	1+100.000 - 6+000.000	4.900	สท.1/19/64 15 ก.ย. 64	(1) 539,694,093.00 (2) 539,999,388.40 (3) 540,000,000.00	บ.โรจนาสินก่อสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ย. 64	8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	600 682	6.13 0.00	65.04 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65 - ธ.ค.65, ก.ย.66 - ปัจจุบัน และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 ก.พ.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
25	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายภูวเสฐ์ พรหมทอง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	6+000.000 - 11+200.000	5.200	สท.1/20/64 15 ก.ย. 64	(1) 739,290,523.00 (2) 739,998,716.60 (3) 740,000,000.00	บ.โรจน์สินก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.ย. 66 26 พ.ย. 66	720 802	6.91 4.42	64.24 100.00	2564 ติดตามอนุโปค, อุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ ก.ย.65 - ธ.ค.65 และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 พ.ย.66 - 19 มิ.ย.67
26	-	2	ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ส่วน 4 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกำพล ชูชานนา)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	11+200.000 - 15+267.000	4.067	สท.1/34/64 27 ก.ย. 64	(1) 968,233,000.00 (2) 969,999,257.60 (3) 970,000,000.00	บ.ทองมา คอนแวนต์เตอร์ จก.	28 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	11 ก.ย. 67 4 ม.ค. 68 16 มี.ค. 68	1,080 1,195 1,266	2.43 1.95	53.95 44.89	2564 ติดตามอนุโปค,น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ม.ค.68 - 14 มิ.ย.68
27	333	พิเศษ	อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายกำพล ชูชานนา)	12 (สุพรรณบุรี) อุทัยธานี	155+700.00 - 164+300.000	8.600	สท.1/16/64 13 ก.ย. 64	(1) 506,300,000.00 (2) 507,824,395.00 (3) 520,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	14 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 18 ก.พ. 67	600 615 888	5.54 3.12	95.93 93.72	2564 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ค.66 - 20 ก.พ.67
28	3260	1	บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวง หมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายชัชวาล รุ่งเรือง)	12 (สุพรรณบุรี) สุพรรณบุรีที่ 1	31+856.000 - 39+500.000	7.644	สท.1/12/64 7 ก.ย. 64	(1) 311,855,879.00 (2) 312,805,387.10 (3) 313,000,000.00	บ.สหสถาพรขนส่ง จก.	8 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	1 มี.ค. 66 16 มี.ค. 66	540 555	2.39 0.00	97.53 100.00	2564 อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมชลประทาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 17 มี.ค.66 - 22 ธ.ค.66

ลำดับ	ทางหลวง	มาตรา	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
29	352	พิเศษ	อ.ธัญวี - อ.วังน้อย ตอน บ.คลองเจ็ด - บ.วังจุฬา (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายวิสูตร กำเนิดผล)	13 (กรุงเทพ) นครนายก , อยุธยา	16+700.000 - 22+200.000	5.500	สท.1/9/66 20 เม.ย. 66	(1) 269,599,010.00 (2) 329,998,792.80 (3) 330,000,000.00	หจก.มาตรศรีจักรกล	21 เม.ย. 66	9 พ.ค. 68	750	6.82 2.66	11.87 13.45	2566 ติดตามอุปโภค
30	375	พิเศษ	ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวง หมายเลข 346 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายปกรณ์ มอนโซ่)	15 ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม	62+076.000 - 69+324.000	7.248	สท.1/13/64 7 ก.ย. 64	(1) 240,000,789.00 (2) 349,996,810.50 (3) 350,000,000.00	บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้าง จก.	8 ก.ย. 64	29 ก.ค. 66 27 ส.ค. 66	690 719	1.33 0.00	96.15 100.00	2564 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 20 พ.ค.67
31	4169	1	ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - บ.เขวง (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายไพโรจน์ รัตนจวี)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	14+000.000 - 29+531.000	15.531	สท.1/14/62 11 ก.พ. 62	(1) 700,980,000.00 (2) 703,089,413.30 (3) 800,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก.	12 ก.พ. 62	29 ส.ค. 64	930	0.19 0.00	90.32 100.00	2562 ติดตามอุปโภค และ ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 30 ส.ค.64 - 22 ก.พ.65 ปรับร้อยละ 0 23 ก.พ.65 - 29 พ.ค.67
32	4009	พิเศษ	สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธนา สันติศักดิ์)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 2	18+000.000 - 41+000.000	23.000	สท.1/14/63 21 ส.ค. 63	(1) 1,113,164,400.00 (2) 1,137,615,756.20 (3) 1,150,000,000.00	บ.บุญสหะการสร้าง จก. (ขยายอายุสัญญา)	22 ส.ค. 63	9 ธ.ค. 65 15 ม.ค. 66	840 877	1.83 0.00	76.41 100.00	2563 ติดตามอุปโภคตลอดสายทาง, สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำในเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 16 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน		
33	4019	พิเศษ	อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวัชร เวียบร้อย)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	1+000.000 - 5+600.000 และ 6+600.000 - 16+000.000	14.000	สท.1/32/64 20 ก.ย. 64	(1) 699,151,700.00 (2) 699,996,702.10 (3) 700,000,000.00	บ.พีระมิตคอนกรีต จก.	21 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	9 ธ.ค. 66 7 ม.ค. 67	810 839	1.30 5.45	99.16 99.88	2564 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67		
34	4140	พิเศษ	อ.ท่าศาลา - อ.นบพิตำ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายบัญชา เอื้อจริยกุล)	16 (นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	4+125.000 - 21+650.000	17.525	สท.1/12/66 9 พ.ค. 66	(1) 799,000,000.00 (2) 799,993,456.00 (3) 800,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	10 พ.ค. 66	25 ต.ค. 68	900	0.62 0.79	4.11 8.19	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ต้นไม้หวงห้าม และ สาธารณูปโภค		
35	4006	พิเศษ	ด.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอก (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี่) ระนอง	57+500.000 - 63+900.000	6.400	สท.1/11/63 14 ส.ค. 63	(1) 179,600,000.00 (2) 299,769,308.00 (3) 300,000,000.00	บ.นันทวรรณไฮย 2002 จก.	15 ส.ค. 63 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 65 17 มิ.ย. 65	540 672	1.71 0.00	82.37 100.00	2563 ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 18 มิ.ย.65 - 30 ก.ค.65 ปรับร้อยละ 0 31 ก.ค.65 - 22 ธ.ค.66		
36	404	พิเศษ	ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี่) , 18 (สงขลา) ตรัง,สตูล	21+869.000 - 43+000.000	21.131	สท.1/31/63 15 ก.ย. 63	(1) 1,054,947,000.00 (2) 1,059,985,710.40 (3) 1,060,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	16 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	3 ม.ค. 66 9 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66	840 877 1,080	0.14 0.00	99.76 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 10 ก.พ.66 - 17 ต.ค.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
37	4034	พิเศษ	ปากน้ำกระบี-บ.เขาทอง ตอน บ.เขากลม - บ.ท่าหินดาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายกิตติ ชื่นธณภูมิ)	17 (กระบี) กระบี	16+500.000 - 19+500.000 และ 21+000.000 - 25+565.000	7.565	สท.1/18/64 13 ก.ย. 64	(1) 249,499,079.00 (2) 249,998,161.51 (3) 250,000,000.00	บ.ชลลักษ์นสิงห์บุรี (1994) จก.	14 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	6 ม.ค. 66 21 ม.ค. 66	480 495	1.24 0.00	78.20 100.00	2564 ติดตามอุปโภค และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 22 ม.ค.66 - 23 ต.ค.66
38	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายศิริศักดิ์ จินดาพล)	17 (กระบี) พังงา	743+000.000 - 753+500.000	10.500	สท.1/23/64 15 ก.ย. 64	(1) 698,960,000.00 (2) 699,988,810.70 (3) 700,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	16 ก.ย. 64	3 ม.ค. 67	840	2.38 0.71	39.67 99.22	2564 ติดตามสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 4 ม.ค.67 - 17 ต.ค.67
39	4	พิเศษ	บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายโชคชัย แสนทวี)	17 (กระบี) พังงา	753+500.000 - 762+000.000	8.500	สท.1/33/64 20 ก.ย. 64	(1) 648,800,000.00 (2) 649,988,641.55 (3) 650,000,000.00	บ.บุญสหการสร้าง จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	0.87 1.02	27.39 99.46	2564 ติดตามสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
40	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายไพฑูรย์ บุญลั่นเลื่อน)	17 (กระบี) กระบี	970+108.000 - 977+625.000	7.517	สท.1/8/65 2 ส.ค. 65	(1) 599,332,699.00 (2) 599,990,351.39 (3) 600,000,000.00	บ.ชอยส์ซีฟพอร์ทติ้ง จก.	3 ส.ค. 65	17 มิ.ย. 68	1,050	4.17 3.06	22.88 32.07	2564 ติดตามอุปโภคและสิ่งปลูกสร้าง ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
41	4	พิเศษ	สามแยกปลาลัง - อ.เหนือคลอง ตอน 2 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิศิษฐ์ สุรกิจ)	17 (กระบี) กระบี	977+625.000 - 984+544.000	6.919	สท.1/6/65 8 ก.ค. 65	(1) 698,919,000.00 (2) 699,980,363.10 (3) 700,000,000.00	บ.เสริมสงวนก่อสร้าง จก.	9 ก.ค. 65	22 มิ.ย. 68	1,080	4.22 3.14	32.75 34.57	2564 ติดตามอุปโภค

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
42	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายธีรศักดิ์ มาคง)	<u>17 (กระบี่)</u> พังงา	0+000.000 - 13+000.000	13.000	สท.1/22/66 25 ก.ค. 66	(1) 985,000,000.00 (2) 999,996,661.90 (3) 1,000,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชัยกร จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>1.09</u> 1.07	<u>2.29</u> 2.34	2566 อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตพื้นที่ เขตป่าสงวน และ รออนุมัติจ่ายเงิน ค่าทดแทนการจัดกรรมสิทธิ์
43	-	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสมศักดิ์ พัสตุสาร)	<u>17 (กระบี่)</u> พังงา	13+000.000 - 26+042.000	13.042	สท.1/21/66 25 ก.ค. 66	(1) 885,000,000.00 (2) 899,570,745.50 (3) 900,000,000.00	กิจการค้าร่วม บ.ธราทวีญ คอนสตรัคชั่น จก. และ บ.ชอกลมรัตน์ จก. และ บ.ชัยกร จก. และ บ.สุนิสาจุฬารัตน์ การโยธา จก.	26 ก.ค. 66	9 ก.ค. 69	1,080	<u>0.25</u> 1.15	<u>0.30</u> 2.65	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, ป่าสงวน และสาธารณูปโภค
44	4055	1	บ.ป่าเข - บ.ไอรพีแซ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายยุทธพงษ์ คลังศรี)	<u>18 (สงขลา)</u> นราธิวาส	24+700.000 - 30+500.000 และ 33+552.000 - 36+000.000	8.248	สท.1/2/64 5 ส.ค. 64	(1) 158,947,818.00 (2) 159,466,489.06 (3) 160,000,000.00	บ.อี.แอนดี ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จก.	6 ส.ค. 64	29 ต.ค. 65 13 พ.ย. 65	450 465	<u>0.00</u> 0.00	<u>92.37</u> 100.00	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำในเขตทาง, ยกเลิกจุด bus Stop รอบปรับปรุงแบบ และปัญหา ความปลอดภัยในพื้นที่ ปรับร้อยละ 0 14 พ.ย.65 - 23 ก.ย.66
45	42	พิเศษ	บ.คลองแจะ – จุดผ่านแดนถาวรสู่โงะโก-ลก ตอน บ.ได้นันท์ - บ.ลำซิง (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	<u>18 (สงขลา)</u> สงขลาที่ 2 นาทมอม	15+000.000 - 25+720.000	10.720	สท.1/24/64 15 ก.ย. 64	(1) 599,100,789.00 (2) 599,998,866.90 (3) 600,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที	16 ก.ย. 64	2 พ.ค. 67	960	<u>1.71</u> 3.45	<u>46.66</u> 90.78	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ความปลอดภัยในพื้นที่ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 3 พ.ค.67 - 14 ก.พ.68

พฤษจิกายน 2566

ลำดับที่	ทางหลวงหมายเลข	มาตรฐานทางชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
46	4137	พิเศษ	บ.ทุ่งคำเสา-แยกสวนเทศ (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายชูชัย บัวศิริ)	18 (สงขลา) สตูล	0+196.945 - 23+426.945	23.230	สท.1/25/64 15 ก.ย. 64	(1) 799,000,000.00 (2) 799,955,262.26 (3) 800,000,000.00	กิจการร่วมค้า วีเอส	16 ก.ย. 64	2 ก.พ. 67	870	6.47 2.33	90.70 98.70	2564 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้างติดขัด ในพื้นที่ก่อสร้าง, กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 3 ก.พ.67 - 16 พ.ย.67		
47	4084	พิเศษ	บ.ค่าย – บ.สะพานม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวิระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	10+500.000 - 14+540.000	4.040	สท.1/4/65 22 ก.พ. 65	(1) 138,550,000.00 (2) 149,628,604.93 (3) 150,000,000.00	บ.เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจีเนียริง จก.	23 ก.พ. 65	17 ก.ค. 66	510	1.87 0.00	100.00 100.00	2565 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 22 พ.ย.66		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				42	โครงการ	570.909		(1) 27,980,629,371.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				5	โครงการ	72.406		(1) 3520241796.000									
1	101	พิเศษ	กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายมานะ คงลี)	4 (ตาก) สุโขทัย	105+400.000 - 130+000.000	24.600	สท.1/37/63 17 ก.ย. 63	(1) 982,972,000.00 (2) 1,018,555,505.45 (3) 1,050,000,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัดลูกก่อสร้าง (2524) จก. (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 63	4 มิ.ย. 66 17 ก.ค. 66	990 1,033	0.25 1.43	99.32 94.29	2563 งานแล้วเสร็จ ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 18 ก.ค.66 - 16 มี.ค.68		
2	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายพีระ ทับทิมแดง)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	33+000.000 - 45+000.000	12.000	สท.1/19/63 28 ส.ค. 63	(1) 872,819,000.00 (2) 998,649,353.80 (3) 1,000,000,000.00	บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	29 ส.ค. 63	14 มิ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 14 ม.ค. 67	1,020 1,201 1,234	2.90 4.73	89.34 96.56	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ธ.ค.66 - 15 เม.ย.68		
3	225	พิเศษ	นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายราชนันท์ เหมวิเชียร)	11 (ลพบุรี) นครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)	45+000.000 - 70+000.000	25.000	สท.1/15/63 27 ส.ค. 63	(1) 915,358,732.00 (2) 1,149,968,377.50 (3) 1,150,000,000.00	บ.สีแสงการโยธา (1979) จก. (ขยายอายุสัญญา)	28 ส.ค. 63	15 พ.ย. 65 20 ธ.ค. 65	810 845	0.49 0.00	93.25 100.00	2563 ติดสาธารณูปโภค งด/ลดค่าปรับ 2 ม.ค.66 - 7 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 21 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67		

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	
								เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน								
4	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	21+381.000 - 29+540.000	8.159	สท.1/32/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,993,000.00 (2) 399,992,233.10 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	10 มี.ค. 65 8 เม.ย. 65	540 569	2.38 0.00	29.71 100.00	2563 ติดตามดูอุปโภค ปรับร้อยละ 0 9 เม.ย.65 - 22 ธ.ค.66		
5	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายธรากร กิจกอบสิน)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	29+540.000 - 39+400.000	9.860	สท.1/33/63 16 ก.ย. 63	(1) 325,992,000.00 (2) 399,990,288.90 (3) 400,000,000.00	บ.ศิริไพบุลย์ พัฒนาการ จก.	17 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	9 เม.ย. 65 8 พ.ค. 65	570 599	1.46 0.00	24.06 100.00	2563 ติดตามดูอุปโภค งด/ลดค่าปรับ 9 พ.ค.65 - 16 พ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 17 พ.ค.65 - 21 ม.ค.67		
6	415	พิเศษ	พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายวิทยา แทนพ้อ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)	47+300.000 - 48+161.000	0.861	สท.1/39/63 17 ก.ย. 63	(1) 363,600,000.00 (2) 395,314,261.77 (3) 400,000,000.00	บ.เอส ซี จี 1995 จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	6 ธ.ค. 65 12 ม.ค. 66	810 847	0.62 1.98	69.95 78.19	2563 ปรับร้อยละ 0 13 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67		
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				5	โครงการ	55.880		(1) 2,803,762,732.00									
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000									
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	24.600		(1) 982972000.000									
1	3056	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อบนบขนสง ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) (นายสุรเชษฐ์ สุชะกุล)	13 (กรุงเทพ) อยุธยา	0+000.000 - 5+523.000	5.523	สท.1/23/63 9 ก.ย. 63	(1) 373,700,000.00 (2) 446,072,245.10 (3) 500,000,000.00	บ.เทิดไท แอนด์ โค จก.	10 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 ก.ย. 65 20 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65	750 771 779	0.74 0.00	87.13 100.00	2563 งด/ลดค่าปรับ 29 ต.ค.65 - 9 ก.พ.66 ปรับร้อยละ 0 29 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67		

พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	3253	1	บ.ปากคลอง - บ.บางจาก (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบฯ) ชุมพร	22+530.000 - 34+243.000	11.713	สท.1/2/65 10 ก.พ. 65	(1) 199,850,000.00 (2) 299,972,247.00 (3) 300,000,000.00	บ.มรกดชุมพรก่อสร้าง จก.	11 ก.พ. 65	2 พ.ย. 66	630	1.54 0.00	52.66 100.00	2565 ติดตามอนุโปค ปรับร้อยละ 0 3 พ.ย.66 - 21 มี.ค.67
3	4085	พิเศษ	ปากน้ำเตหา - บ.บันนังตاما ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายบุศรินทร์ ยามา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	25+000.000 - 30+700.000 และ 32+075.000 - 37+800.000	11.425	สท.1/26/64 15 ก.ย. 64	(1) 323,000,000.00 (2) 399,953,229.28 (3) 400,000,000.00	กิจการร่วมค้า CC-SC	16 ก.ย. 64	4 ธ.ค. 66	810	3.35 6.57	60.68 70.58	2564 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	28.661		(1) 896,550,000.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	31	พิเศษ	กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	5+500.000 - 10+700.000	1 แห่ง	สท.1/35/62 9 ก.ค. 62	(1) 748,944,557.38 (2) 679,864,110.70 (3) 680,000,000.00	บ.สหการวิศกร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 10 เม.ย. 65	900 1,006	0.44 0.94	65.14 70.87	2562 ติดตามอนุโปค, และผลกระทบจากCOVID-19 (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) งด/ลดค่าปรับ 11 เม.ย.65 - 18 ส.ค.65 และ 19 ส.ค.65 - 14 ต.ค.65 ปรับร้อยละ 0 15 ต.ค.65 - 30 พ.ย.67
2	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	10+700.00 - 28+030.000	1 แห่ง	สท.1/37/62 9 ก.ค. 62	(1) 597,679,863.00 (2) 599,955,026.90 (3) 600,000,000.00	บ.ชีวิล คอนสตรัคชั่น เชอร์วิสเชส แอนด์ โปรดักส์ จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	25 ธ.ค. 64 4 มิ.ย. 65 23 ก.ค. 65	900 1,061 1,110	0.08 3.07	72.59 84.78	2562 ติดตามอนุโปค และ ผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.65 - 22 มี.ค.66 ปรับร้อยละ 0 23 มี.ค.66 - 16 ก.ย.67

พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
3	31,1	พิเศษ	พัฒนาศูนย์วิมถนนิวิภาวดีรังสิต ตอน 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายเศรษฐา รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,ปทุมธานี	28+030.000 (ทล.31) -30+300.000 (ทล.1)	1 แห่ง	สท.1/36/62 9 ก.ค. 62	(1) 314,246,700.00 (2) 361,984,533.90 (3) 420,000,000.00	บ.สหการวิศวกร จก.	10 ก.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	28 มิ.ย. 64 1 ส.ค. 64 24 พ.ย. 64 18 ก.พ. 65 5 มี.ค. 65 7 เม.ย. 65 18 พ.ค. 65	720 754 869 955 970 1,003 1,044	0.78 2.88	86.36 94.36	2562 ปัญหางานดินที่ตลอดติดสิ่งกีดขวาง และงานถมบ่อพัก ติดแนวท่อประปา และท่อร้อยสายสื่อสาร ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ0 19 พ.ค.65 - 3 ก.พ.67
4	3901	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายโกวิท รังสิสุริยะชัย)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (LT.)	12.759	สท.1/39/62 22 ส.ค. 62	(1) 1,265,406,463.00 (2) 1,269,881,956.63 (3) 1,270,000,000.00	บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.	23 ส.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	6 ส.ค. 65 10 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66	1,080 1,418 1,467	1.35 0.00	88.76 100.00	2562 ที่ดินเอกชนรื้อกล้าเขตก่อสร้าง, ปรับแบบ และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 29 ส.ค.66 - 22 ต.ค.68
5	3902	พิเศษ	ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายเอกดนัย สุวรรณะ)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	73+800.000 - 86+559.873 (RT.)	12.759	สท.1/33/62 26 มิ.ย. 62	(1) 1,090,220,000.00 (2) 1,095,944,254.93 (3) 1,270,000,000.00	บ.ธนะสินพัฒนา (1999) จก.	27 มิ.ย. 62 (ขยายอายุสัญญา)	10 มิ.ย. 65 28 ก.ค. 65	1,080 1,128	1.36 0.00	87.94 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค, การรื้อกล้าเขตทาง ปรับร้อยละ 0 29 ก.ค.65 - 22 ก.ย.67
6	304, 306	พิเศษ	อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายปรเมธ ดาวโรจน์)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ,นนทบุรี	2+123.204 - 12+532.470 (ทล.306)	10.409	สท.1/40/62 30 ก.ย. 62	(1) 1,293,366,000.00 (2) 1,297,506,002.50 (3) 1,700,000,000.00	บ.ซีวิลเอนจิเนียริง จก. (มหาชน)	1 ต.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	16 ก.ค. 65 2 ธ.ค. 65 20 ม.ค. 66	1,020 1,159 1208	0.27 0.00	36.52 100.00	2562 ติดสาธารณูปโภค,ขอใช้พื้นที่ รพม. รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน และแก้ไขรูปแบบระบบระบายน้ำ ปรับร้อยละ 0 21 ม.ค.66 - 8 มี.ค.68

พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน	รวมถึง	
													นี้	ปัจจุบัน	
7	9	พิเศษ	ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางแค (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) ธนบุรี	15+217.000 - 21+803.000	6.586	สท.1/48/63 30 ก.ย. 63	(1) 513,980,000.00 (2) 514,285,728.90 (3) 525,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	1 ต.ค. 63	20 ต.ค. 65	750	3.74 5.47	63.50 73.21	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 21 ต.ค.65 - 18 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 21 ต.ค.65 - 19 ก.ค.67
8	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขาทาง ตอน 1 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายนิคม วัฒนประภากร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	50+988.000 - 56+700.000	5.712	สท.1/18/63 28 ส.ค. 63	(1) 689,702,000.00 (2) 699,997,639.65 (3) 700,000,000.00	บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก.	29 ส.ค. 63	16 ธ.ค. 65 28 ม.ค. 66	840 883	0.34 0.00	93.31 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 29 ม.ค.66 - 17 ต.ค.67
9	3902	พิเศษ	ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขาทาง ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายเฉลิมพล วรรณทวีดีกุล)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี , นนทบุรี	56+700.000 - 62+300.000	5.600	สท.1/29/63 11 ก.ย. 63	(1) 639,457,600.00 (2) 643,187,636.05 (3) 700,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จก.	12 ก.ย. 63	30 พ.ย. 65 2 ม.ค. 66	810 843	0.24 0.74	95.13 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 3 ม.ค.66 - 17 ก.ย.67
10	340	พิเศษ	แยกบางบัวทอง - คลองเจ๊ก (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายไพรัช นุชเยี่ยม)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+000.000 - 6+800.000	6.800	สท.1/28/64 20 ก.ย. 64	(1) 919,645,000.00 (2) 919,955,350.09 (3) 920,000,000.00	กิจการร่วมค้า ซี.ดี.ลัค	21 ก.ย. 64	4 ก.ย. 67	1,080	2.59 4.45	59.60 65.26	2564

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
11	3	พิเศษ	บ.บางปูใหม่ - บ.บางปู (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายไกรทอง ชูทิพย์ทอง)	13 (กรุงเทพ) สมุทรปราการ	40+510.000 - 47+450.000	6.940	สท.1/22/64 15 ก.ย. 64	(1) 699,000,000.00 (2) 699,990,978.90 (3) 700,000,000.00	บ.กรีนโลฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จก.	16 ก.ย. 64	1 มิ.ย. 67	990	2.19 5.39	24.42 66.46	2564 ติดตามงานปลูกสร้าง รูก่อเขตทาง และผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 มิ.ย.67 - 16 มี.ค.68
12	31	พิเศษ	พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายศุภวัฒน์ เกตุแก้ว)	13 (กรุงเทพ) กรุงเทพ	8+700.000 - 25+500.000	1 แห่ง	สท.1/23/66 27 ก.ค. 66	(1) 948,533,800.00 (2) 949,958,925.65 (3) 950,000,000.00	บ.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเอส แอนด์ โปรดักส์ จก.	28 ก.ค. 66	11 ก.ค. 69	1,080	0.03 1.39	0.57 4.31	2566 ติดตามงานปลูก
13	3233	พิเศษ	อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวาทิ หอมตระกูล)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,สมุทรสาคร	1+220.000 - 3+700.000, 6+300.000 - 9+920.000, 10+400.000 - 16+850.000 และ 17+650.000 - 26+675.000	21.575	สท.1/25/62 18 เม.ย. 62	(1) 932,306,709.79 (2) 978,682,740.40 (3) 980,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก. (ขยายอายุสัญญา)	19 เม.ย. 62	4 ต.ค. 64 15 พ.ย. 64 18 ธ.ค. 64	900 942 975	0.00 0.00	84.78 100.00	2562 ปรับร้อยละ 0 19 ธ.ค.64 - 17 ม.ค.67 (ปรับลดค่างานตามสัญญา)
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				13	โครงการ	89.140		(1) 10,652,488,693.17							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	1020	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ เชียงราย - อ.เชียงของ ดอน อ.เทิง - บ.ต้า (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายอุทัย มาลัยพิศ)	2 (แพร่) เชียงรายที่ 2	64+500.000 - 80+500.000	16.000	สท.1/27/64 17 ก.ย. 64	(1) 898,900,000.00 (2) 899,968,680.00 (3) 900,000,000.00	บ.เชียงใหม่ สหวิศโยธการ จก. (ขยายอายุสัญญา)	18 ก.ย. 64	6 พ.ย. 66 21 พ.ย. 66	780 795	7.00 0.00	63.26 100.00	2564 ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 22 พ.ย.66 - 18 ส.ค.67

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมาย เลข	มาตร ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 (นายสุชัย มหากิจ) รก. (นายมงคล ปิ่นสกุล)	2 (แพร่) น่านที่ 2	471+955.000 - 490+200.000	18.245	สท.1/7/66 29 มี.ค. 66	(1) 797,560,100.00 (2) 799,999,286.50 (3) 800,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	30 มี.ค. 66	15 ส.ค. 68	870	0.81 2.66	1.35 10.04	2566 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ ติดเสาไฟฟ้าตลอดแนวก่อสร้าง
3	101	1	น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 (นายสุชัย มหากิจ) รก. (นายธวัชชัย หมั่นโง้ง)	2 (แพร่) น่านที่ 2	490+200.000 - 505+853.000	15.653	สท.1/8/66 20 เม.ย. 66	(1) 747,749,000.00 (2) 749,999,738.80 (3) 750,000,000.00	บ.แพร่ธำรงวิทย์ จก.	21 เม.ย. 66	7 ส.ค. 68	840	2.47 2.39	6.97 10.05	2566 ติดสาธารณูปโภค, สิ่งปลูกสร้าง
4	201	พิเศษ	อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเกษม เวชกุล)	6 (เพชรบูรณ์) เลยที่ 1	295+739 - 300+557, 302+707 - 306+407, 307+407 - 318+557	19.668	สท.1/30/63 11 ก.ย. 63	(1) 910,010,000.00 (2) 949,959,691.05 (3) 950,000,000.00	บ.ทองมาคอนแทรคเตอร์ จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	27 ส.ค. 66 16 ส.ค. 67	1,080 1,435	5.20 4.45	75.64 52.62	2563 ปรับร้อยละ 0 17 ส.ค.67 - 14 มิ.ย.68
5	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายสาธิต ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	7+800.000 - 9+900.000	2.100	สท.1/8/62 30 ม.ค. 62	(1) 380,220,000.00 (2) 381,368,719.76 (3) 390,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 17 เม.ย. 64 30 พ.ค. 64	690 808 851	5.47 0.00	89.37 100.00	2562 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19, ความไม่สงบในพื้นที่ อุทกภัยและพื้นที่ ด้านความมั่นคง งด/ลดค่าปรับ 31 พ.ค.64 - 27 มิ.ย.64, 28 มิ.ย.64 - 5 ก.ค.64 และ 2 ส.ค.66 - 18 ก.พ.67 ปรับร้อยละ 0 6 ก.ค.64 - 9 ส.ค.66

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
6	-	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 (บ.มะพร้าวตันเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายสารพร ทองพูนแก้ว)	18 (สงขลา) ปัตตานี	9+900.000 - 12+050.000	2.150	สท.1/9/62 30 ม.ค. 62	(1) 366,140,000.00 (2) 367,246,279.81 (3) 400,000,000.00	บ.ก.นราพัฒน์ จก.	31 ม.ค. 62 (ขยายอายุสัญญา)	20 ธ.ค. 63 23 มี.ค. 64 5 พ.ค. 64	690 783 826	4.31 0.00	90.85 100.00	2562 อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่เขตทาง ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ความไม่สงบในพื้นที่และอุทกภัย งด/ลดค่าปรับ 6 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64, 3 มิ.ย.64 - 10 มิ.ย.64 และ 14 ก.ค.66 - 3 ม.ค.67 ปรับร้อยละ 0 11 มิ.ย.64 -15 ก.ค.66
7	425	พิเศษ	ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายชำนาญ รุจิเมธา)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 1	24+148.450 - 31+331.426	7.183	สท.1/1/64 21 ต.ค. 63	(1) 569,018,100.00 (2) 569,468,723.91 (3) 570,000,000.00	บ.สระหลวงก่อสร้าง จก.	22 ต.ค. 63	9 เม.ย. 66	900	3.12 0.00	12.83 100.00	2563 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปรับร้อยละ 0 10 เม.ย.66 - 12 ธ.ค.67
โครงการ ที่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	80.999		(1) 4,669,597,200.00							
โครงการ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	-	พิเศษ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวิชาญ เดชคำฟู)	2 (แพร่) เชียงรายได้ 2	0+000.000 - 9+103.567	9.103	สท.1/14/64 8 ก.ย. 64	(1) 1,044,937,000.00 (2) 1,099,937,424.80 (3) 1,100,000,000.00	บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จก.	9 ก.ย. 64 (ขยายอายุสัญญา)	23 ส.ค. 67 14 มิ.ย. 68	1,080 1,375	1.36 1.33	15.26 12.84	2564 ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, สาธารณูปโภค, พื้นที่ป่าไม้

พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
2	4369	พิเศษ	แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายณรงศ์ ชูสังข์)	18 (สงขลา) สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)	61+200.000 - 62+596.000	1.396	สท.1/2/61 17 ม.ค. 61	(1) 168,000,000.00 (2) 265,605,225.20 (3) 295,400,000.00	บ.พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จก.	18 ม.ค. 61	9 ต.ค. 62	630	3.88 0.00	70.21 100.00	2561 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 งด/ลดค่าปรับ 10 ต.ค.62 - 10 พ.ย.65 และ 11 พ.ย.65 - 3 ธ.ค.65 ปรับร้อยละ 0 4 ธ.ค. 65 - 21 มี.ค.67
3	4056	พิเศษ	นราธิวาส - อ.สุไหงโกลก ตอน บ.โคกตา - บ.กือบงกาแม (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวีระชาติ ไชยเนตร)	18 (สงขลา) นราธิวาส	36+275.000 - 47+775.000	11.500	สท.1/31/64 20 ก.ย. 64	(1) 518,426,789.00 (2) 519,997,247.56 (3) 520,000,000.00	บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.ย. 64	9 ธ.ค. 66	810	10.34 5.81	76.94 67.50	2564 ความปลอดภัยในพื้นที่ และ ผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 10 ธ.ค.66 - 17 ก.ย.67
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	21.999		(1) 1,731,363,789.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							
1	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 1 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายวินิจ มูลป้อม)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว	130+100.000 - 142+500.000	12.400	สท.1/18/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,092,300.00	บ.เอส.พี.ที. ซีวิลกรุ๊ป จก.	19 ก.ค. 66	2 ก.พ. 69	930	1.07	2.35	2566
													1.90	3.79	
								(3) 900,000,000.00							
2	317	พิเศษ	อ.เขาฉกรรจ์ - สระแก้ว ตอน 2 (นายศุภชัย มหากิจ) รก. (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	10 (นครราชสีมา) สระแก้ว (วัฒนานคร)	142+500.000 - 147+600.000	5.100	สท.1/11/66 26 เม.ย. 66	(1) 899,089,400.00	บ.คอนเน็ชชั่นการช่าง จก.	27 เม.ย. 66	10 เม.ย. 69	1,080	3.54	16.67	2566
													3.05	10.50	
								(3) 900,000,000.00							
3	347	พิเศษ	เขียงรากน้อย - บ.เกาะเกิด (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) รก. (นายรัชवाल รุ่งเรือง)	13 (กรุงเทพ) ปทุมธานี,อยุธยา	11+500.000 - 24+000.000	12.500	สท.1/20/66 18 ก.ค. 66	(1) 899,011,900.00	บ.พรรณีวิกรกิจ ก่อสร้าง และขนส่ง จก.	19 ก.ค. 66	3 พ.ค. 69	1,020	0.44	0.58	2566
													1.11	2.19	
								(3) 900,000,000.00							

พฤศจิกายน 2566

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข										
4	41	พิเศษ	บ.เซาปอ - บ.ท่าทอง (ขาขึ้น) เป็นตอนๆ (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายฉลองชัย จูรพันธุ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ชุมพร	7+800.000 - 54+700.000	42.500	สท.1/5/64 18 ส.ค. 64	(1) 700,832,945.00 (2) 703,028,275.80 (3) 720,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	19 ส.ค. 64 (ขยายอายุสัญญา)	8 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66	720 749	0.00 0.00	99.64 100.00	2564 งานแล้วเสร็จ พ.ย.66 ปรับร้อยละ 0 9 ส.ค.66 - 19 มิ.ย.67											
5	4	พิเศษ	พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุห้อย (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 (นครศรีธรรมราช) พัทลุง	1203+585.000 - 1218+644.000	15.059	สท.1/21/63 31 ส.ค. 63	(1) 514,077,100.00 (2) 524,848,205.00 (3) 525,000,000.00	บ. พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จก.	1 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	19 พ.ย. 65 26 ธ.ค. 65	810 847	2.12 6.60	74.55 79.50	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 27 ธ.ค.65 - 17 ก.ย.67											
6	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 1 (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	127+000.000 - 137+000.000	5.000	สท.1/16/66 14 ก.ค. 66	(1) 569,541,000.00 (2) 569,999,204.40 (3) 570,000,000.00	กิจการร่วมค้า พีซีอี.	15 ก.ค. 66	28 ก.พ. 69	960	2.47 1.44	8.17 3.84	2566											
7	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 2 (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) รก. (นายจิรวุฒิ สุจิตจรูการ)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	137+000.000 - 157+000.000	14.200	สท.1/13/66 24 พ.ค. 66	(1) 549,174,000.00 (2) 549,999,396.10 (3) 550,000,000.00	บ.คริสเตียนีและเน็ลสัน (ไทย) จก. (มหาชน)	25 พ.ค. 66	12 ก.ค. 68	780	0.99 2.88	2.10 10.24	2566											
8	41	พิเศษ	อ.ไชยา - อ.บ้านนาเดิม (เป็นตอนๆ) ตอน 3 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) รก. (นายวานิช สังข์ขาว)	16 (นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1	157+000.000 - 195+000.000	22.300	สท.1/17/66 14 ก.ค. 66	(1) 739,247,600.00 (2) 739,992,075.50 (3) 740,000,000.00	บ.พีระมิดคอนกรีต จก.	15 ก.ค. 66	29 เม.ย. 69	1,020	2.06 1.14	8.15 3.82	2566											

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		โครงการปีงบประมาณ/ (1) ขั้นตอนดำเนินการ (2) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	41	พิเศษ	อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เลียบ (เป็นตอนๆ) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายสมศักดิ์ พัสธุสาร)	16 นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	315+237.000 - 349+525.000	27.000	สท.1/26/63 11 ก.ย. 63	(1) 816,004,400.00 (2) 819,885,272.00 (3) 820,000,000.00	บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง จก.	12 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	29 เม.ย. 66 12 มิ.ย. 66	960 1,004	0.33 0.00	99.10 100.00	2563 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 14 ก.พ.68
10	41	พิเศษ	บ.ไม้เลียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)	16 นครศรีธรรมราช พัทลุง	349+526.000 - 381+963.000	32.437	สท.1/38/63 17 ก.ย. 63	(1) 889,365,800.00 (2) 898,714,980.30 (3) 900,000,000.00	บ.สหการวิศวกรรม จก.	18 ก.ย. 63 (ขยายอายุสัญญา)	2 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66	1,080 1,109	1.19 0.00	95.06 100.00	2563 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 2 ต.ค.66 - 14 มิ.ย.68
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				9	โครงการ	145.996		(1) 6,774,603,500.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				1	โครงการ	42.500		(1) 700,832,945.00							
1	1	พิเศษ	กิจกรรมบริหารจัดการลำดับชั้นทาง หลวงเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและ ความปลอดภัย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายสุรทิน เครือหนู)	1 (เชียงใหม่) ลำปางที่ 1	583+216.000 - 593+569.000	10.353	สท.1/3/66 23 มี.ค. 66	(1) 192,216,600.00 (2) 279,999,626.55 (3) 280,000,000.00	กิจการร่วมค้า เอสเอสเค	24 มี.ค. 66	11 ม.ค. 68	660	2.21 3.59	5.82 20.36	2566 ติดตามาณูปโภค
2	4	พิเศษ	อ.บางสะพาน - บ.น้ำรอด (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (ว่าที่ ร.ท.ประสพโชค ชื่นศิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	386+063.000 - 407+463.000	21.400	สท.1/2/66 15 มี.ค. 66	(1) 185,750,000.00 (2) 229,972,251.00 (3) 230,000,000.00	บ.พะเยาใบทอง จก.	16 มี.ค. 66	3 ม.ค. 68	660	2.20 2.67	16.35 15.88	2566
3	4	พิเศษ	บ.ห้วยยาง - อ.บางสะพาน (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายอิทธิพล แก้วบัวดี)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) ประจวบคีรีขันธ์	337+313.000 - 381+863.000	44.550	สท.1/10/66 25 เม.ย. 66	(1) 608,832,300.00 (2) 609,994,831.20 (3) 610,000,000.00	บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979) จก.	26 เม.ย. 66	8 ก.พ. 69	1,020	1.45 2.56	5.73 7.37	2566 ติดตามาณูปโภค และ ต้นไม้หวงห้าม
โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง				3	โครงการ	76.303		(1) 986,798,900.00							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.000							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				0	โครงการ	0.000		(1) 0.000							

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรา ฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน เดือน นี้		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1	M81	พิเศษ	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายเอกภพ โกวิทกุลไกร)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	0+400.000 - 4+100.000	3.700	สท.1/11/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,544,850,000.00 (2) 1,549,505,066.44 (3) 1,544,850,000.00		บ.ประยูรวิศว์ จก.	21 ก.พ. 60	6 ม.ค. 63	1,050	3.51 0.00	94.13 100.00	2560 (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 10 ม.ค.66 - 15 เม.ย.68
2	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) (นายอำนาจพร ศรีอิสราณุสรณ์) (นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	4+100.000 - 9+000.000	4.900	สท.1/43/63 24 ก.ย. 63	(1) 1,479,750,746.00 (2) 1,486,711,297.36 (3) 1,522,870,000.00		บ.ธราวุธ คอนสตรัคชั่น จก. (ขยายอายุสัญญา)	25 ก.ย. 63	11 เม.ย. 66 10 พ.ค. 66	930 959	0.84 0.00	99.99 100.00	2563 งานแล้วเสร็จ 31 ต.ค.66 ปรับร้อยละ 0 11 พ.ค.66 - 14 ม.ค.68
3	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) (นายโกเมษฐ ราชีทอง)	13 (กรุงเทพ) นนทบุรี	9+000.000 - 13+000.000	4.000	สท.1/9/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,701,860,000.00 (2) 1,706,983,214.98 (3) 1,701,860,000.00		บ.ไทยวัฒน์ วิศวกรรมทาง จก. (ขยายอายุสัญญา)	21 ก.พ. 60	7 พ.ย. 62 26 ก.ย. 63 6 พ.ย. 65 11 ก.พ. 66	990 1,314 2,085 2,182	2.15 0.00	75.82 100.00	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ปรับร้อยละ 0 12 ก.พ.66 - 30 มี.ค.68
4	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) รก. (นายพนรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	29+000.000 - 30+000.000	1.000	สท.1/18/60 23 ก.พ. 60	(1) 1,750,000,000.00 (2) 1,755,285,483.40 (3) 1,750,000,000.00		บ.แพร่ธำรงวิทย จก. (ขยายอายุสัญญา)	24 ก.พ. 60	10 ธ.ค. 62 13 พ.ย. 63 8 พ.ค. 66 29 ก.ค. 66	1,020 1,359 2,265 2,347	0.62 0.00	88.94 100.00	2560 ปัญหาผลกระทบจากCOVID-19 ติดสาธารณสุขไปครอื้อย้าย ปรับร้อยละ 0 30 ก.ค.66 - 14 ก.ย.68

ลำดับ ที่	ทาง หลวง หมายเลข	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)		ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน แผนงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
														เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
5	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายณพรัตน์ รัตนสิริ)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	35+900.000 - 38+500.000	2.600	สท.1/30/60 1 ก.ย. 60	(1) 1,684,477,000.00 (2) 1,695,275,022.29 (3) 1,684,477,000.00	บ.ชัยนันท์คำวัฒตุ ก่อสร้าง (2524) จก.	2 ก.ย. 60 (ขยายอายุสัญญา)	16 ส.ค. 63 28 ธ.ค. 65 27 มี.ค. 66 29 เม.ย. 66	1,080 1,944 2,033 2,066	0.08 0.00	91.60 100.00	2560 ปรับร้อยละ 0 30 เม.ย.66 - 13 พ.ค.68	
6	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ) (นายพยุร เทียนทอง)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	38+500.000 - 44+266.833	5.767	สท.1/14/60 20 ก.พ. 60	(1) 2,031,481,568.77 (2) 1,916,864,318.28 (3) 1,935,000,000.00	บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เออนิเเนียจิ่ง (1964) จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	8 ต.ค. 62 18 พ.ค. 65 21 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 24 ต.ค. 66	960 1,913 2,373 2,388 2,437	0.23 0.00	78.66 100.00	2560 ดิดสาราณูปโภค , แก้ไขแบบ ปัญหาทางเข้าออกชุมชน (ปรับเพิ่มค่างานตามสัญญา) ปรับร้อยละ 0 25 ต.ค.66 - 25 พ.ย.68	
7	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม,ราชบุรี	55+500.000 - 60+950.000	5.450	สท.1/15/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,628,235,000.00 (2) 1,632,326,926.41 (3) 1,827,000,000.00	บ.เชียงใหม่ คอนสตรัคชั่น จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	7 พ.ย. 62 27 ส.ค. 63 21 ต.ค. 65 4 ธ.ค. 66 24 ก.พ. 67 7 มี.ค. 67	990 1,284 2,069 2,478 2,560 2,572	2.65 1.23	90.12 89.15	2560 ปรับร้อยละ 0 5 ธ.ค.66 - 10 มี.ค.69	
8	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) (นายวินัย ขายอรุณ)	12 (สุพรรณบุรี) กาญจนบุรี	70+000.000 - 77+000.000	7.000	สท.1/17/60 20 ก.พ. 60	(1) 1,314,935,000.00 (2) 1,318,895,620.72 (3) 1,414,000,000.00	บ.แสงชัยโชค จก.	21 ก.พ. 60 (ขยายอายุสัญญา)	5 ก.พ. 63 14 มี.ย. 63	1,080 1,210	0.00 0.00	92.92 100.00	2560 งานแล้วเสร็จ ต.ค.66 (งด/ลดค่าปรับ 15 มี.ย.63 - 15 ก.ค.65 และ 16 ก.ค.65 - 12 ต.ค.65) ปรับร้อยละ 0 13 ต.ค.65 - 28 พ.ย.67	

ลำดับ ที่	ทาง หลวง ที่	มาตรฐาน ทาง ชั้น	ชื่อโครงการ (ชื่อผู้จัดการโครงการ) (ชื่อนายช่างโครงการ)	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มจาก กม.-กม.	ระยะทาง กม.	สัญญาที่ ลงวันที่	(1) ค่างานตามสัญญา (2) ประมาณค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) (3) งบประมาณ (บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน		(1)ขั้นตอนดำเนินการ (2)ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
													แผนงาน		
													เดือน นี้	รวมถึง ปัจจุบัน	
9	M81	พิเศษ	บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) (SPUR LINE) (นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย) รก. (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)	15 (ประจวบคีรีขันธ์) นครปฐม	1+119.007 - 5+000.000 LT. และ 1+225.000 - 5+000.000 RT. (SPUR LINE)	3.828	สท.1/17/59 28 ก.ย. 59	(1) 1,590,700,000.00 (2) 1,590,722,182.90 (3) 1,670,000,000.00	บ.คริสเตียนีและ นีลเสน (ไทย) จก. (มหาชน)	29 ก.ย. 59 (ขยายอายุสัญญา)	16 พ.ค. 62 10 ก.ย. 62	960 1,077	0.88 1.08	94.05 85.86	2559 (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65 และ 12 ต.ค.65 - 18 ม.ค.66) ปรับร้อยละ 0 19 ม.ค.66 - 15 ม.ค.68
โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				7	โครงการ	26.345		(1) 11,931,603,568.77							
โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา				0	โครงการ	0.000		(3) 0.00							
โครงการฯ แล้วเสร็จ				2	โครงการ	11.900		(1) 2,794,685,746.00							

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ย.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 โครงการแล้วเสร็จ 9 ก.พ.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 โครงการแล้วเสร็จ 31 มี.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 โครงการแล้วเสร็จ 9 พ.ย.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 โครงการแล้วเสร็จ 16 ส.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 โครงการแล้วเสร็จ 17 พ.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 โครงการแล้วเสร็จ 20 มี.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 โครงการแล้วเสร็จ 11 ก.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 โครงการแล้วเสร็จ 12 ธ.ค.65

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 โครงการแล้วเสร็จ 31 ม.ค.66

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 โครงการแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 โครงการแล้วเสร็จ 26 ธ.ค.62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62

* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 โครงการแล้วเสร็จ 8 ธ.ค.65